

ମୁଦ୍ରା ଶାସ୍ତ୍ରାଳୟ

Schedule XIV Form No. 134

ସୁବର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗାଦି ବିଭାଗ DIVISION

ଆଦି ଯୁଗାଦି ବିଭାଗ SUB-DIVISION

ଆଦି ଯୁଗାଦି ବିଭାଗ

MEASUREMENT BOOK 1351

प्रमाणित किया जाता है कि इस मसौ
पत्र में मशीनद्वारा प्रयोज्य और किया
हुआ एक से सौ प्रत आंकित है जो ती
विश्वविद्यालय सहित आभियन्ताश्रमिण
कार्य विभाग कार्य अवर प्रमुख तहसीली
के नाम निर्वात है

Rashmi
15.12.2022

EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. WORKS DIVISION

SHEOHAR

Amit
15/12/22

ABSTRACT OF COST:-

(1/1). constn. of ref. and
working BM pillars,

Qty. VTMB.P. - (3) = 0.815 KM

@ RS 5080.830/km = RS 4141

(ii). constn. of ref. pillars

Qty. VTMB.P. - (3) = 0.815 KM

@ RS 2365.810/km = RS 1928

(3/3) clean. and grabbing

Qty. VTMB.P. - (3) = 0.244 @

RS 75543.344 = RS 18138

(4/6) constn. of Emb K.

Qty. VTMB.P. - (3) = 298.256 m³

Continuation

@ RS 260.100/m³ = RS 77576.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(5/8) congn. of SUBG.					
Qty. VTMB.P. - (3) =					1685.45m ³
@ R8 263.630/m ³ =					R8 443245
(6/9) congn. of GSD & I					
Qty. VTMB.P. - (3) =					569.775m ³
@ R8 3979.250/m ³ =					R8 2267277
(7/10) P/V LDM Gr-III					
Qty. VTMB.P. - (3) =					198.48m ³
@ R8 5524.860/m ³ =					R8 1096112
(8/11) P/A tack prime coat					
Qty. VTMB.P. - (6) =					
2632.31m ² @ R8					
57.82/m ²					= R8 152200
(9/12) P/A tack coat					
Qty. VTMB.P. - (4) =					2632.31m ²
@ R8 19.780/m ² =					R8 52067
(10/13) P/V MISS type "B"					
Qty. VTMB.P. - (4) =					2632.31m ²
@ R8 300.790/m ² =					R8 791773
(11/21) P/F Km Stone.					
Qty. VTMB.P. - (4) =					1 No.
@ R8 3225.39 Each =					R8 3225.
(12/22) P/F 200 m Stone.					
Qty. VTMB.P. - (4) =					04 No.
@ R8 880.420 each. =					R8 3522

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1324) P/F typ. inf. sign Board with logo					
Qty. VTMB.P. - (A) = 2 No.					
@ RS 15582.43 each = RS 31165.					
(1425) P/F Maintn. Board					
Qty VTMB.P. - (A) = 1 No. @					
RS 15582.40 each, = RS 15582					
(1526) P/F MMGSY logo Board					
Qty VTMB.P. - (A) = 1 No.					
@ RS 15582.40 each					
= RS 15582					
(1627) P/F 600 mm x 900 mm Tr. sign Board					
Qty. VTMB.P. - (A) = 28 No. 9424					
@ RS 1213.57 each = RS 12135.2					
(1728) P/F 900 mm Side octagon					
Qty. VTMB.P. - (A) = 02 No.					
@ RS 6067.57 each = RS 12135.					
(1829) P/F (600 x 450) mm Tr. sign Board					
Qty. VTMB.P. - (A) = 2 No.					
@ RS 6013.260 each = RS 12027					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(19/39) Plant. of trees.					
Qty. VTMB. P. - 8 = 7 No.					
@ R8 1251.260 each = R8					8759
(20/30) P/V road-marking					
Qty. VTMB. P. - 8 = 139 m ²					
@ R8 838.97/m ² = R8					116617
Total cost = R8					5112495
Add GST + LC @ 18% = R8					971374
					= R8 6083869
					→ (A)

Seignorage fees:-

(1) P/V MSS-type 11B"

Qty = 2632.31 m²13.2 mm - 0.09 mm = 71.072 m³@ R8 429.87/m³ = R8 30559

(2) S. F. Vide P.N. - (A) = R8 762615.

Uptodate SF = R8 793174.

SF @ 10% = R8 79317

→ (B)

Grand Total (A+B)

= R8 6163186.00

0.01% Del. = R8 616.00

R8 6162540.00

(-) Prev. Bill = R8 4703007.00

Actual Bill = R8 1459563.00

Continuation

15-05-2024

AR

04/06/24