

mm 654 (HDB) Awsech

Schedule XLV-Form No. 134

दादकी कुलदिया से पाठे पुर

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमण्डल, मोहनियाँ

~~श्री. अकरसा रेल डक सहायक अभि~~ DIVISION

~~कार्य अवर प्रमंडल मोहनिया~~ SUB-DIVISION
~~सर्वकार. जोगी रेल (उपस्थाय~~

SBP 13 2023-24 M.B. NO- 721

MEASUREMENT BOOK

END & FINAL BILL

13

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Construction of road from Chalki Kuthaiya to Pandeypur.					
Agency - Gauri Shankar Pandey Padhayay.					
Agreement No - SBD-13/2023-24					
Agreement value (C) Rs 34,55,865.00					
(M) Rs 6,89,232.00					
Date of Start - 18/01/2024					
Date of Completion - 17/01/2025					
Date of measurement - 9/06/2024					
RECORD MEASUREMENT:-					
① Bitum Coat - Polishing & applying primer					
Coat with emulsion					
SS-1 - do do					
$5 \times 30.00 \times 3.75 = 562.50 m^2$					
$8 \times 30.00 \times 3.75 = 900.00 m^2$					
$1 \times 7.00 \times 3.75 = 26.25 m^2$					
Curve & Nil					
$2 Nil \times 2 \times 30.00 \left[\frac{(3.75 + 4.50 + 3.75)}{3} - 3.75 \right]$					
$= 201.00 m^2$					
Qty - 1508.75 m ²					
Limit to 1503.64 m ²					

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			BF		Rs 29,42,139=00
Add GST 18%					Rs 5,29,585=00
Add Labour Cess 1%					Rs 29,421=00
Add S.F					Rs 43,317=00
			Total		Rs 35,44,462=00
Less 2.5% as per agreement					Rs 88,966=00
					Rs 34,55,496=00
Less T & T on Arc Bill					
Vide TMB P. 12				E-1	Rs 25,04,141=00
					Rs 9,51,355=00
<i>Bharadwaj</i> 14/06/24 JE			<i>A</i>		
				14/06/2024 AE	

2/8

21/06/2024