

પ્રાથમિક તબક્કાના કામો ૧૦૦  
માર્ગી પુલો અને માર્ગોનું કાર્ય ૧૦૦  
પુલો અને કાંચાના કાર્યો  
અન્ય કામો વિગતો, કામો ૩૦૨  
પ્રાથમિક તબક્કાના કામો ૧૦૦  
વિગતો, કામો ૩૦૨

  
5.10.23  
Executive Engineer  
Road Works Division  
5.10.23

Sch. XLV - Form No. 134

PAKRIDAVAL DIVISION

PATAHI SUB-DIVISION

**Measurement Book**

No.

1406

Name \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

3rd. on A/c Bill.

Sch. XLV-Form No.134 **44**

| Particulars                                                                                                                   | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                                                                                               | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| Abstract of cost.                                                                                                             |                               |    |    |    |                  |
| N/W:- Const. of H.L. bridge in Patahi Jhameda chaur to Sugapipar Rd. in Koolariya village under state scheme - 4515 (NABARD). |                               |    |    |    |                  |
| N/A - M/S. Kumar Const. Company                                                                                               |                               |    |    |    |                  |
| C/O - Surendra Kumar.                                                                                                         |                               |    |    |    |                  |
| Chammari, motihari,                                                                                                           |                               |    |    |    |                  |
| E. Champaran.                                                                                                                 |                               |    |    |    |                  |
| Block - Patahi.                                                                                                               |                               |    |    |    |                  |
| Ag. NO. - 20 SBD/2023-24.                                                                                                     |                               |    |    |    |                  |
| Date of start - 15.12.23.                                                                                                     |                               |    |    |    |                  |
| Date of completion - 14.12.2025.                                                                                              |                               |    |    |    |                  |
| Measurement - Nil.                                                                                                            |                               |    |    |    |                  |
| <del>Ag.</del> 3.3.24. <del>Ag.</del> 3.3.24. A.E.                                                                            |                               |    |    |    |                  |
| ①/28 const. of embankment with approved material - do - do - E/I.                                                             |                               |    |    |    |                  |
| Qty. vide T.M.B. P.NO. - (41)                                                                                                 |                               |    |    |    |                  |
| 600.00m <sup>3</sup> @ 211 = 35/m <sup>3</sup> - RS-126810 = 00                                                               |                               |    |    |    |                  |
| (2/30) P.V. & laying R.C. C.NP <sub>3</sub>                                                                                   |                               |    |    |    |                  |
| H.P. 1000 mm dia - do - E/I.                                                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| Qty. vide T.M.B. P.NO. - (41)                                                                                                 |                               |    |    |    |                  |
| 52.50m @ 8148 = 55/m - RS-427799 = 00                                                                                         |                               |    |    |    |                  |
| (3/29) const. of G.S.B. br-II by well graded material - do - E/I                                                              |                               |    |    |    |                  |
| Continuation<br>CO. RS-554609 = 00                                                                                            |                               |    |    |    |                  |

| Particulars                                                    | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|-----------------------|
|                                                                | No.                           | L. | B. | D. |                       |
|                                                                |                               |    |    |    |                       |
|                                                                |                               |    |    |    | B.F. - Rs 554609 = 00 |
| Qty. Vial T.M.B.P. NO. (41)                                    |                               |    |    |    |                       |
| 30.40 m <sup>3</sup> @ 4026 = 43/m <sup>3</sup> Rs 120795 = 00 |                               |    |    |    |                       |
| (4/2) Const. of service Rel. -                                 |                               |    |    |    |                       |
| - do - do - E/I.                                               |                               |    |    |    |                       |
| Qty. Vial T.M.B.P. NO. (41)                                    |                               |    |    |    |                       |
| 68.48 m @ 4378 = 01/m Rs 299806 = 00                           |                               |    |    |    |                       |
| (5/1) E/W in exca. in found.                                   |                               |    |    |    |                       |
| - do - do - E/I.                                               |                               |    |    |    |                       |
| Qty. Vial T.M.B.P. NO. (41)                                    |                               |    |    |    |                       |
| 642.73 m <sup>3</sup> @ 205 = 54/m <sup>3</sup> Rs 132119 = 00 |                               |    |    |    |                       |
| (6/8) S/F in placing W/S D                                     |                               |    |    |    |                       |
| bar - do - do - E/I.                                           |                               |    |    |    |                       |
| Qty. Vial T.M.B.P. NO. (41)                                    |                               |    |    |    |                       |
| 81.032 MT @ 77941 = 70/MT Rs 6315772 = 00                      |                               |    |    |    |                       |
| (7/3) P/V. Steel liner 6mm                                     |                               |    |    |    |                       |
| thick for pile - do - E/I.                                     |                               |    |    |    |                       |
| Qty. Vial T.M.B.P. NO. (42)                                    |                               |    |    |    |                       |
| 19.180 MT @ 1066716 = 19/MT Rs 2046817 = 00                    |                               |    |    |    |                       |
| (8/4) P/V. Bored cast in                                       |                               |    |    |    |                       |
| Sith R.C.C. M35 grade - do - E/I.                              |                               |    |    |    |                       |
| Qty. Vial T.M.B.P. NO. (42)                                    |                               |    |    |    |                       |
| 750.00 MT @ 18536 = 11/MT Rs 13902083 = 00                     |                               |    |    |    |                       |
|                                                                |                               |    |    |    | Rs 23372001 = 00      |
| Add. - G.S.T. - 18% - Rs 4206960 = 00                          |                               |    |    |    |                       |
| Add. - L. Cess - 1% - Rs 233720 = 00                           |                               |    |    |    |                       |
| Add. - S. Fee - Rs 139171 = 00                                 |                               |    |    |    |                       |
|                                                                |                               |    |    |    | 00 - Rs 27951852 = 00 |

Continuation

| Particulars                          | Details of actual measurement |    |                                      |                     | Contents of area    |
|--------------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      | No.                           | L. | B.                                   | D.                  |                     |
|                                      |                               |    |                                      | B.P.-               | RS. 279,51,859 = 00 |
| Less - 0.11% below -                 |                               |    |                                      | RS. 30,747 = 00     |                     |
|                                      |                               |    |                                      | RS. 279,21,105 = 00 |                     |
| Less previous payment                |                               |    |                                      |                     |                     |
| vide this m.B.P. No. - (43) -        |                               |    |                                      | RS. 23,94,614 = 00  |                     |
|                                      |                               |    |                                      | RS. 39,74,959 = 00  |                     |
| Less previous payment                |                               |    |                                      |                     |                     |
| vide this m.B.P. No. - (9) -         |                               |    |                                      | RS. 30,00,000 = 00  |                     |
|                                      |                               |    |                                      | RS. 9,74,959 = 00   |                     |
| <i>[Signature]</i><br>3.3.24<br>J.E. |                               |    | <i>[Signature]</i><br>3.3.24<br>A.E. |                     |                     |