

MMGSY - NDB - BRRP - 273 - SUPAUL

Schedule XLV-Form No. 134

LD51 TO MANDAL TOLA

Supaul

DIVISION

M/S BALAJEE TRADERS

Supaul **SUB-DIVISION**

1642

MEASUREMENT BOOK

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुस्त में मशीन द्वारा कुल 100 पन्ने अंकित
हैं, जिसे श्री रंजीत कुमार मंडल, सहायक
अभियंता, आजीवा कार्य विभाग कार्य
अपर-प्रमण्डल, सुपौल के नाम से निर्मित
किया जाता है।

18/03/23
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Supaul
18/3/23

3rd on A/c Bill

29

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work! - Const. of Road					
From last to Mandal tola.					
Und-2 MMbs (NDB)					
In super Block					
Agency! - M/S Balaje Traders					
Agreement No! - 55/SBD/2022-2023					
Rate approved! -					
Date of start! - 16-03-2023					
Date of compl! - 15-03-2024					
Date of Mesurmt,					

1) Const. of 10 BM Unit

BT Portion! -

$$3 \text{ No} \times 3.0 \text{ M} \times 3.75 \times 0.075 = 25.31 \text{ M}^3$$

$$1 \text{ No} \times 5.0 \text{ M} \times 3.75 \times 0.075 = 1.41 \text{ M}^3$$

Curve! -

$$15 \text{ M} \times \left[\frac{(5.25 + 4.95 + 3.75)}{3} - 3.75 \right] \times 0.075 = 1.24 \text{ M}^3$$

$$15 \text{ M} \times \left[\frac{(5.0 + 4.60 + 3.75)}{3} - 3.75 \right] \times 0.075 = 0.79 \text{ M}^3$$

$$15 \text{ M} \times \left[\frac{(5.80 + 4.85 + 3.75)}{3} - 3.75 \right] \times 0.075 = 1.18 \text{ M}^3$$

$$\text{Total} = 29.93 \text{ M}^3$$

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Sch.XLV-Form No. 134					Contents of area
Particulars	Details of actual measure				
	No.	L.	B.	D.	
-; Abstract of Cost :-					
1/1) Settingout Pillars					
Qty = 11 Nos. vide Pg-22					
@ 2427.85/Nos.					P ₃ = 26706 = ∞
2/2) clearing and grubbing Road land					
Qty = 0.489 Hat vide Pg-22.					
@ 51133.76/Hat.					P ₃ = 25004 = ∞
3/3) Dismantling of Structure.					
Qty = 9.0 m ³ vide Pg - 22					
@ 406.83/m ³					P ₃ = 3661 = ∞
4/4) Dismantling of Existing Structure.					
Qty = 49.50 m ³ vide Pg-22					
@ 231.77/m ³					P ₃ = 11478 = ∞
5/5) Box Capping.					
Qty = 202.0 m ³ vide Pg-23					
@ 74.16/m ³					P ₃ = 14980 = ∞
6/6) Const. of Bricks work.					
Qty = 202.0 m ³ vide Pg-23					
@ 29.57/m ³					P ₃ = 5998 = ∞
7/7) Const. of Bricks work.					
Lead upto 100m					
Qty = 1546.36 m ³ vide Pg-23					
Qty = 13890 m ³ vide Pg-34					
Total = 1685.26 m ³ @ 140.13/m ³					P ₃ = 236155 = ∞

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

36/40) Providing and fixing
Joint system

Qty = 30.0 m wide pg - 25

@ 37.02/m

P₃ = 1111.20

37/41) Providing Weephole.

Qty = 80.0 Nos. wide pg - 26

@ 107.91/Nos

P₃ = 8633.00

38/42) P/v Drainage & Pouts.

Qty = 4 Nos. wide pg - 26

@ 692.88/Nos

P₃ = 2772.00

39/43) Painting on parapet wall

Qty = 59.52 m² wide pg - 35

@ 96.99/m²

P₃ = 5773.00

Total = 9111.090 = 00

Add U&T @ 12% = 1093.331 = 00

Add LC @ 1% = 91.111 = 00

Add SF @ 10% = 1144.312 = 00

= 10409.963 = 00

Less Below @ 0.10% = 104.10 = 00

= 10399.553 = 00

Less Per. A/c Payment = 8381.190 = 00

= 2018.363 = 00

15/2/23
JE

16.03.2024
AB