

MMGSY-NDB-BRRP-293-SUPAUL

Schedule XLV-Form No. 134

TOL ~~MA~~ MARAUNA⁺ BARMATAR

DIVISION

M/s Balajee Traders

SUB-DIVISION

1639

MEASUREMENT BOOK

समाहित किया जाता है कि इस मापी
पुस्त में मशीन द्वारा कुल 100 (सौ)
पन्ने अंकित हैं, जिसे श्री चंद्न कुमार
अहायक अभिभाता, ग्रामोण कार्य विभाग
कार्य अपर-पमण्डल, मरौना के नाम
से निर्गत किया जाता है।

18/03/23
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Supaul
18/3/23

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

2nd and Final Bill

* Name of Work: Cons. of Road from
T01 to marama ~~Bor~~ Bar matar
under mmusy (1.900km)

* Agency: m/s Bala fee Traders.

* Aggr. no: 55 SBD / 2022-23

* Aggr. value - 139.305 Lac

(Const. cost - 123.564 Lac) mentn - 15.741 Lac)

* Date of Commence - 16/03/2023

* Date of Comp - 15/03/2024

* Actual comp - 13/03/2024

* Rate — 0.10% below.

Record Entry

1/3) ~~Box~~ cutting for Roadway is ~~800~~mm
as per tech. spec.

1X 20.0X2X 0.775X 0.102 3.10m³

~~9X 30.0X2X 0.625X 0.102~~

9X 30.0X2X 0.625X 0.102 37.75m³

1X 5.0X2X 0.625X 0.102 0.63m³

Total 37.48m³

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
1/1) P/V and fixing benchmark and reference pillars P-①⑦					
14 nos @ 2432.49/each					34055.20
2/2) Clearing and grubbing road land P-①⑦					
0.5985 Ha @ 51133.76/Ha					30604.20
3/3) Box cutting for road way widening P-①⑦					
37.48 m ² @ 74.76/m ²					2779.20
4/4) Cons. of emb. with material deposited by Roadway cutting P-①⑦					
37.48 m ³ @ 29.57/m ³					1108.20
5/5) Cons. of emb. from E/W lead up to 1000 m Page-①⑧					
2040.10 m ³ @ 140.15/m ³					285865.20
6/6) Cons. of emb. with lead up to 100 m dist E/W P-①⑧					
510.40 m ³ @ 175.22/m ³					89362.00
7/7) Cons. of subgrade and shoulder work Page no-①⑤					
1495.50 m ³ @ 176.86/m ³					264140.20

Continuation

707913.20

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B/F	95	37263200
Add @ 12% WGT →				11	44472200
Add @ 1% L.C.E.B. →					95373200
Add 8.500 →				1	0987220
					/
				108	86980200
Less 0.10% below →					110887200
				108	76093200
Less P/Payment →				62	28086200
				46	48007200
Remd 13/03/24 JE			13/03/24 AB		

Material Statement

① E/W	→	4043.50m ³
② Stone metal	→	478.74m ³
③ Emulsion (SS-1)	→	4.484m ³
④ Emulsion (PS-1)	→	1.450m ³
⑤ Bitumene (8-90)	→	10.023m ³

~~Remd~~

13/03/24

JE

Continuation