

AGREEMENT NO:- 22/11/67 Sy (S.C.) / S.B.D 20-21

Schedule XLV-Form No. 134

NAME OF WORK:- SOT Tarabari To chandhitta
Mukhya tola To biswas tola
RIND (WD) KRISHANAGAD 2-2 DIVISION

DMGSY (S.C.)

Diaghathank SUB-DIVISION

MB NO:- 1138

Measurement Book

NAME OF AGENCY:- Rajesh Kumar Modi

भाषित किया जाता है कि इस मापी पुस्त में कुल 100
(एक सौ) भुदित दोहरे पृष्ठ हैं। जो श्री राम प्रसाद
सहायक अभियन्ता, सा.का.वि. कार्य प्रमण्डल, दिवलबैंक
के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियन्ता
सा.का.वि. कार्य प्रमण्डल
दिवलबैंक-2
13/9/23

इस मापीपुस्त को श्री. आ.सि.प्र. इलाहाबाद
सहायक अभियन्ता, मापीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, दिवलबैंक के नाम
से पुनः निर्गत किया जाता है।

13/9/23
कार्यपालक अभियन्ता
सा.का.वि. कार्य प्रमण्डल
दिवलबैंक-2
13/9/23

Sch. XLV—Form No. 134

RW/LW/2/KISHAN/2007-2 DIVISION

Dighalbank SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1138

Name of Officer Sri Ramu prasad

Date of first entry

Date of last entry

6th Final Bill

32

Sch. XLV—Form No. 134

sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work—	Constn. of Rd. 807—				
	Tarabari to Chandkhitta				
	Mukhiya to Biewas				
	Jola under MMGSY (SC).				
Name of Agency—	Rajesh K. Modi				
Agmt. No.—	22/MMGSY(SC)/SBD/				
	2020-21.				
D.O.W/order—	11.6.2020.				
D.O.W/comp—	10.3.2021.				
Actual date of comp—	14.02.2022.				
	Abstract of cost				

(1/1) Constn. of B.M. 807.

Pillars — 811

Qty. vide p-26 of N.M.B=0.641 KM.

@ 3391-76/- = 2174-00

(2/2) Constn. of reg. pillars

Burpees — 811

Qty. vide p-26 of N.M.B=0.641 KM.

@ 1579-28/- = 1012-00

(3/3) clearing & grubbing of Rd.

Land — 811

Qty. vide p-26 of N.M.B=0.189 Hct.

@ 5109-28/- = 9660-00

(4/4) Constn. of embankment with

make. — 1000

Qty. vide p-26 of N.M.B=351.08 M³

Continuation
@ 174-63/- = 61309-00

→ 74155-00

C.O.

Continuation