

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय, समस्तीपुर

पत्रांक 1056 दलसिंहसराय / दिनांक 10/09/2024

प्रेषक, कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सचिव -सह- प्राधिकृत पदाधिकारी, बिहार
ग्रामीण पथ विकास एजेंसी पटना।

विषय- **New Maintenance Policy 2018** योजनान्तर्गत पथ में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि **New Maintenance Policy 2018** योजनान्तर्गत चल रहे पथ के निर्माणधीन कार्य के विरुद्ध चल रहे योजनाओं का भुगतान की आवश्यकता है। अधियाचना का निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप है तथा कार्य संतोषप्रद है।

अतः अनुरोध है कि अधियाचना पत्र के आधार पर आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०- 1) अधियाचना प्रपत्र।

2) 19ए फॉर्म।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

Rural Works Department, Works Division Dalsinghsarai
Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road maintenance Policy 2018
(Initial Rectification and Surface Renewal)

of Division : PU(Dalsinghsarai)

Sl No	Package no	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lac)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Previous Total Allocated Amount (1 Lac)	up to date expenditure as per MIS (in Lac)	Requisition Against work done (in Lac)	Remarks
					Length (in Km)	Amount (in Lac)	Initial Rectification with Surface Renewal (in lac)	5 years Routine Maintenance (in lac)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/SA DAL/20/0001	Gangaura Middle School to Harman tola Putan Pukhar Road	32010405004	14/12/2023	2.45	105.255	64.73736	15.66403	05MBD/2 1-22 26.02.21	25.11.21	20.08.24	3495	25mm	5.10%	4531615	4531615	2.98513	
2	RM/SA DAL/22/0001	NH 26 T01 To Purbadda Rupaith	3201041895688	14/12/2023	1.9	85.5	157.00153	30.52750	02MBD/2 022-23 17.02.23	16.11.23	10.07.24		25mm	5.10%	0.00000	0.00000	53.06971	
TOTAL					4.350	190.755	221.739	46.192							4531615	4531615	56.05484	

- Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.
- Up-to date Physical Progress has been uploaded in MIS.

Sr Divisional Account Officer
Rural Works Department,
Works Division Dalsinghsarai

10/10/2024

Executive Engineer
Rural Works Department,
Works Division Dalsinghsarai

FROM GFR-19-A

(See Govt. of India's decision(i) below rule 150)

Form of Utilisation Certificate upto September- 2024

New Maintenance Policy 2018(MR New)

PIU:- RWD Works Division Dalsinghsarai

Sl No	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lakh)	Amount Received (in Lakh)	Particulars
1	2	3	4	5
1	New Maintenance Policy 2018 (MR New)	9925.53812	9925.53812	Certified that out of Rs-9925.53812 Lakh Received till date in favour of Executive Engineer, RWD Works Division Dalsinghsarai a Sum of Rs-9916.12272 Lakh has been utilized for the New Maintenance Policy 2018 (MR New) Scheme as given in the margin for which it was Sanctioned and that the Balance of Rs-9.41540 Lakh remaining unutilized at the end of period under the time of completion
		9925.53812	9925.53812	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was

Kind of Checks Exercised:-

- Workers have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer
- Construction materials have been tested
- Measurements have been recorded in the MB's and test check conducted by the
- All other codal formalities have observed

3. Physical Progress Achieved

- Construction of Road Works
- Construction of CD Works


Sr.DAO

Rural Works Department,
Works Division Dalsinghsarai



Executive Engineer
Rural Works Department,
Works Division Dalsinghsarai

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय
 प्रतिवेदन

क्र०सं०	शर्त	अभ्युक्ति
1	मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।	NH 28 T01 To Purbatola Rupauli का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2	कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय।	NH 28 T01 To Purbatola Rupauli का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।


 11/09/24

कनीय अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमंडल, सरायरंजन


 11/09/24

सहायक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमंडल, सरायरंजन



 11/09/24


कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

प्रतिवेदन

क्र०सं०	शर्त	अभ्युक्ति
1	मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।	Gangsara Middle School to Harijan tola Purani Pikhar Road का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2	कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, कम से कम 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं कम से कम 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किये जाने का प्रमाण - पत्र को विभागीय MIS पर अपलोड जाय।	Gangsara Middle School to Harijan tola Purani Pikhar Road का कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।


11/9/24
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, सरायरंजन


11/10/24
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, सरायरंजन


11/9/24
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय

2nd and final bill
Name of mile — improvement of
road from Ganga Sagar Madhya
Vidyalaya to Harijan Tola.
purani pakhas taluqa
M R Heed

By — J. D. M. Engineering and
Construction private
limited.

And on — 05 MAR / 2021 - 22

Debit 8th — 26.2.2021
Debit 10th — 25.11.2021

Debit 11th — 20/8/2021

① provided Received Furniture

with all Compliances
Continuation

A blank ledger page with a grid of 10 columns and 20 rows. The first column is wider than the others. The page shows signs of age, including stains and a vertical crease.

1.

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		1st after bell			
Head	1	Improvement of			
road from NH 28 to 10					
purba to the Panchali under					
M/R Head					
Agency - IDIN Engineering					
and Construction Private					
Limurpuri					
Order - 09/11/2022-23					

Start Date -	12-2-2023
Start Date -	16-11-2023
Start Date -	5/1/2024
① clearing and grubbing	
road land with all materials	
$6 \times 10 \times 2 \text{ cm} \times 2 \times 1/125 =$	4050 m^2
$1 \times 3 \times 3 \text{ cm} \times 2 \times 1/125 =$	202.50
$1 \times 1 \times 10 \text{ cm} \times 2 \times 1/125 =$	22.50
	4280 m^2
	10000
	$= 0.428 \text{ ha}$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Qty as per Same vide					
pg. no. 4 it. no. (3)					
69.12 m ² @ Rs. 199.09/m ² = Rs. 13761.00					
18. Cost of brick masonry					
35 Work.					
Qty as per Same vide					
pg. no. 4 it. no. (2)					
9.80 m ³ @ Rs. 5837.76 = Rs. 57210.00					
19. Cost of providing and laying					
37. of r.c.c. pipe duct					
with all complete job.					
Qty as per Same vide					
pg. no. 5 it. no. (5)					
60 m @ Rs. 974.549 = Rs. 58473.00					
					Rs. 412,9004.00
					Rs. 44,8968.00
Add 18% GST + 1% LC.					Rs. 841504.00
Add S.F. 10% of material cost					Rs. 49800
					Rs. 532,0272.00
Less 0.25% below					Rs. 13300.00
					Rs. 530,6971.00

4.3428

Name of Customer: Jdm Engineering And Construction, Machine no: 19192, Road: NH 26 T01 To Purbastola Rupauli, Date: 11-09-24, Section No: 02, Equation: $Y=0.893X+355$

0.1974

-3.948
1001050
Distance 1000 m

2000

11/09/24
11/09/24Bunk
11/09/24
A.L.S

11/09/24

कार्यपात्रक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बलसिंहसराय

Name of the work: NH 28 T01 To Purbatola Rupauli

Date	Time	Test No	Distance (meter)	Total Distance (meter)	BUMP (cm)	Speed (Km/Hr)	UI (mm/Km)	Corrected UI (mm/Km)	IRI	Status	Latitude	Direction	Longitude	Direction	Remarks
11-09-2024	16:40:13	2	100	100	25.0 cm	13.0 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2577.5	3.52	Good	25.77784	N	85.765188	E	Normal
11-09-2024	16:40:36	2	100	200	23.0 cm	15.0 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2399.7	3.3	Good	25.77798	N	85.766132	E	Normal
11-09-2024	16:40:56	2	100	300	27.0 cm	17.8 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2755.3	3.73	Good	25.77751	N	85.766571	E	Normal
11-09-2024	16:41:16	2	100	400	25.0 cm	18.1 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2577.5	3.52	Good	25.77736	N	85.767163	E	Normal
11-09-2024	16:41:35	2	100	500	24.0 cm	18.9 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2488.6	3.41	Good	25.77773	N	85.767995	E	Normal
11-09-2024	16:42:00	2	100	600	21.0 cm	14.5 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2221.9	3.08	Good	25.77845	N	85.768137	E	Normal
11-09-2024	16:42:21	2	100	700	26.0 cm	16.8 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2666.4	3.63	Good	25.77896	N	85.769041	E	Normal
11-09-2024	16:42:42	2	100	800	23.0 cm	16.9 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2399.7	3.3	Good	25.77949	N	85.769506	E	Normal
11-09-2024	16:43:15	2	100	900	29.0 cm	11.3 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2933.1	3.95	Good	25.78151	N	85.772107	E	Normal
11-09-2024	16:43:37	2	100	1000	22.0 cm	16.2 Km/Hr	2200.0 mm/Km	2310.8	3.19	Good	25.78157	N	85.772727	E	Normal
11-09-2024	16:43:57	2	100	1100	29.0 cm	17.6 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2933.1	3.95	Good	25.78159	N	85.772229	E	Normal
11-09-2024	16:44:20	2	100	1200	27.0 cm	16.0 Km/Hr	2700.0 mm/Km	2755.3	3.73	Good	25.78228	N	85.772393	E	Normal
11-09-2024	16:44:51	2	100	1300	23.0 cm	11.7 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2399.7	3.3	Good	25.78272	N	85.772492	E	Normal
11-09-2024	16:45:20	2	100	1400	26.0 cm	12.4 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2666.4	3.63	Good	25.78287	N	85.772514	E	Normal

IRI Value 3516
Machine ID 19192

Signature

Sum
11/09/24
A/C

Signature

सहायपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
काठमाडौं प्रान्त, नेपाल

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय।

पत्रांक 1072..... / दलसिंहसराय / दिनांक 11-09-2024 / 2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
एम0आर0 3054 नई अनुरक्षण नीति 2018,
विश्वेश्वरैया भवन,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : शीर्ष एम0आर0 3054 नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत के प्रावधानित लम्बाई से कम लम्बाई में कार्य कराये जाने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष एम0आर0 3054 नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, दलसिंहसराय में पैकेज संख्या-RM/SA/DAL/22/0001 पथ- एन0 एच0 28 टी0जीरो0 01 से पुरब टोला रूपौली अन्तर्गत में पथ की प्रावधानित लम्बाई से कम लम्बाई में कार्य कराया गया है जिसकी विवरणी निम्न है-

SL.No	Name of Road	Length as Per DPR (In Km)	Length as Per Actual Work Done (In Km)
1	NH 28 T01 to Purabtoal Rupauli	1.90	1.350


उक्त के संबंध में कहना है कि शेष पथांश में 0.550 किमी0 लिंक पथ है, जो पूर्व से पंचायत द्वारा निर्माण कार्य करा दिया गया था, जिसकी चौड़ाई- 8 -6 फीट थी, जिसमें कार्य कराना संभव नहीं है तथा वर्णित पथ के पथांश (1.350 किमी0) के द्वारा संबंधित बसावट (पुरब टोला रूपौली) को सम्पर्कता प्राप्त हो चुकी है।

सूचनार्थ सादर समर्पित।


11/09/24


11/09/24
AG

विश्वाराभाजन,


11/09/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,