

Schedule XLV-Form No. 134

कार्ड का नाम: अरवइण्डिया व सूक्ष्म विकास

सायकल संख्या:- 31 59/35-26

DIVISION

जारी का नाम विभागा का नाम सं. म. एकता

SUB-DIVISION

जारी का नाम विभागा का नाम अं. म. ए. म.

MEASUREMENT BOOK

प्रमाणित किया जाता है कि
ईस मापपुस्त पंजी में मशीन
द्वारा मुद्रित 100- (सौ) पृष्ठ
है जो सहायक अभियंता कार्य
अवर प्रमंडल ~~दोषी~~ के
नाम से निर्गत किया जाता है।

7/7/25
कार्यपालक अभियंता
सहायक कार्य विभाग
अवर प्रमंडल (जहानाबाद)

$$(932273.00 - 54632.00) = 877641.00$$

$$\text{Total Rs } 877641.00 \times 10\% = 87764.00$$

$$\text{SSI} - 11603.08 \text{ kg}$$

$$\text{RSI} - 6798.04 \text{ kg}$$

$$\text{S-65} - 85518.13 \text{ kg}$$

28/11/25
S.E.

12/2025
AE

Abstract of cost

1. Clearing and grubbing

This Qty vide TMB Page-10

$$0.725 \text{ Hq @ Rs } 73248.75/\text{Hq} = 53105.00$$

2. Seattifying the existing bituminous road surface

This Qty vide TMB Page-7

$$3540.00 \text{ m}^2 @ \text{Rs } 19.02/\text{m}^2 = 67331.00$$

3. Const of subgrade and earthen shoulders

Continuation

$$\text{Total Rs} = 120436.00$$

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
For 1000 m lead @ 20%				B.F. -	120436.00
This Qty vide TMB Page - 11					
489.31 m ³ @ Rs 243.88/m ³ =					119333.00
4. Construction of sub grade and earthen shoulders					
For 100m lead @ 80%					
This Qty vide TMB Page - 11					
1957.26 m ³ @ Rs 162.93/m ³ =					318896.00
5. Construction of granular sub-base					
This Qty vide TMB Page - 7					
509.20 m ³ @ Rs 2076.01/m ³ =					1057104.00
6. P/Laying and Spreading and compacting WMM					
This Qty vide TMB Page - 11					
1336.763 m ³ @ Rs 2487.55/m ³ =					3325265.00
7. Providing and applying primer coat					
This Qty vide TMB Page - 13					
13650.69 m ² @ Rs 54.81/m ² =					748194.00
8. Providing and applying Tack coat					
This Qty vide TMB Page - 13					
13650.69 m ² @ Rs 18.85/m ² =					257316.00
9. Providing and applying tack coat					
This Qty vide TMB Page - 13					
Continuation Total Rs = 5946544.00					

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				B.F.-	5946544.00
13650.69 m ² @ Rs 15.91 / m ² =					217182.00
10 P/Laying bituminous macadam					
This City vide TMB Page - 13					
682.53 m ³ @ Rs 8853.09 / m ³ =					6042500.00
11 P/Laying S.O.B.C					
This City vide TMB Page - 14					
341.27 m ³ @ Rs 11375.93 / m ³ =					3882264.00
19 P/Fixing of typical M.M.G.S.U.V					
informatory sign board					
This City vide TMB Page - 14					
2.0 Nos @ Rs 10528.11 / No =					21056.00
Total Rs = 16109546.00					
Add GST 18% =					2899718.00
Add Labour CBSS 1% =					161095.00
Add S.F. vide TMB Page - 8					170967.00
Add S.F. vide TMB Page - 15					87764.00
Total Rs = 19429090.00					
7.5% below as per agreement =					1459125.00
Rs = 17969965.00					
Less previous payment - Rs =					5779116.00
Rs = 12190849.00					
28/11/25 J.E.					
10/12/25 NE					
DA C.P. 2/12/25					


Continuation


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।


अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (RRSMP-Gen) योजनान्तर्गत:-

1. पथ **Makhdumpur to Rupdevbigha** में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।


02/12/25
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, घोषी।


02/12/2025
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, घोषी।


2/12/25
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।