

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , बिक्रमगंज

पत्रांक:- 19403/बिक्रमगंज

दिनांक:- 09/12/25

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बिक्रमगंज

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी
ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना।

विषय:- MMGSUY(GENRAL) योजना अंतर्गत में आवंटन हेतु अध्याचना के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक MMGSUY(GENRAL) योजना अंतर्गत कराये गए कार्य का भुगतान हेतु अध्याचना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक करवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनुलग्नक:- संलग्न सूची

1. पथ का आवंटन अध्याचनाप्रपत्र
2. उपयोगिता प्रमाण पत्र

विश्वासभाजन


09/12/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बिक्रमगंज


9/12/25

Requisition Format for Scheme MMGSUY (General/SC/ST)

Name of the Works Division :- Bikramganj

Sl. No.	Package No.	Project ID as per MIS	Name of Road	AA Length (in km.)	Administrative Approval (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement (construction work) Amount (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Work Status (WBM/WMM/B M/SDBC etc.)	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content (in %)	Total Previous Allocated Amount (in Lakh)	Upto date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Work Done (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Departmental		Construction of Road Mohani Durga Mandir to Bal More Nahar	0.725	76.207	48.045	20.04.2025 Departmental	29.05.2025	29.05.2025	Completed	2975.00	25 mm	5.02	0.000	0.000	74.36474	74.36474	Departmental Work Completed

It is certified that Physical & Financial Progress has been updated in MIS.


 Senior D.A.O./D.A.O.
 RWD, Works Division Bikramganj


 Executive Engineer
 RWD, Works Division, Bikramganj

Note :-

- 1 Above Signed Copy along with Forwarding Letter & Utilisation Certificate must be uploaded in MIS.
- 2 Signed Hard Copy and Soft Copy (in excell) of recorded IRI is enclosed (As Applicable).


GFR 12-B
[See Rule 256 (2)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

- (1) Certified that out of the Loan of Rs 48.062 Sanctioned under MMGSUY (SC) dated 31.03.2025 in favour of 2024-25 during the year 2025 an amount of Rs. 0.00, has been utilized for the purpose for which it was sanctioned, and that the balance of Rs 0.00, remaining unutilized at the end of the year.2025 has been surrendered to the Government (vide No....., dated.....)/ will be adjusted towards the loan payable during the next financial year.
- (2) Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the loan was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which the loan was made.

Kinds of checks exercised

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

 
Signature.....09/12/25

Designation.....

Date.....

Name of work-construction road mohani durga mandir to bal more nahar tak

Name of Agency-Departmental

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEG	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
6/12/25	14:29:0	115	0.1	200	20.2	1935	2000	G	25.338237	84.233045	Normal
6/12/25	14:29:0	115	0.1	330	20.2	3075	3300	G	25.338287	84.233008	Normal
6/12/25	14:29:34	115	0.1	280	20.2	2636	2800	G	25.338777	84.233023	Normal
6/12/25	14:30:9	115	0.1	270	10.1	2549	2700	G	25.342294	84.227983	Normal
6/12/25	14:30:9	115	0.1	330	10.1	3075	3300	G	25.342399	84.228078	Normal
6/12/25	14:30:44	115	0.1	320	20.2	2987	3200	G	25.342511	84.342511	Normal
6/12/25	14:31:0	115	0.1	340	30.3	3163	3400	G	25.342682	84.227187	Normal
6/12/25	14:31:19	115	0.1	310	10.1	2900	3100	G	25.342801	84.226887	Normal
							IRI=	2975			

$$Y = 0 * X^2 + 0.952 * X + 195.8$$

$$X = 3400$$

$$Y = 3163$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor
 <4000 4001-5000 >5001

6/12/25
 14:29:0

6/12/25
 14:31:19

6/12/25
 14:31:0

6/12/25
 14:31:19

Name of Customer:

Name of Work/Road:

Lab Job number:

Date:

Section No.:

Test Date:

Road Name:

Machine No.:

Road Type:

Start S No.:

Side:

Interval:

Weather:

UVI Range: To mm/km

Start Location:

Dist Range: To 0.1 1000 m

End Location:

Equation: $Y = 0 \cdot X^2 + 0.952 \cdot X + 195.8$

Print


Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File: C:\Users\DELL\Desktop\1091\Semra Madhopur.Xls, Section No.: 115, Eqn: $Y = 0 \cdot X^2 + 0.952 \cdot X + 195.8$

Name of Customer: DEPARTMENTAL, Name of Work/Road: CONSTRUCTION OF ROAD MOHANI DURGA MANDIR



S.F.
06/12/25
J.E.

Green
6/12/25
J.E.

Rish
06/12/25
J.E.

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/ Work -	Comp. of Road mchm.				
	Durga mandir To				
	Bal more Nahar.				
	Under hand P.M. Yatre.				
Agency -					
Ag No -					
Date of Start -					
Date of Completion -					
Actual Date of Completion -					
Date of measurement -					
(1/2)	clearing and grubbing				
	Road Land - n Eg.				
	2x 10x	30' W	X 1.30	=	780. W
	2x 10x	30' W	X 1.30	=	780. W
	2x 4x	30' W	X 1.30	=	312. W
	2x 1x	5' W	X 1.20	=	12. W
					Rm - 1884.6 m ²
					or 0.19 Hec.
(2/1)	setting out pillars.				
	-	n	n	Eg.	
					Rm - 0.725 kms

Continuatic:

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		Abstract of Cost.			
(1/1)		providing & fixing of working bench mark - 4/5			
Qty vide TMS Pg No - (1/2)				0.725 km	
@ Rs. 12,734.81 / km				Rs.	9,233 = 00
(2/2)		clearing and grubbing Road Land - do - 4/5			
Qty vide TMS Pg No - (1/1)				0.110 Hec.	
@ Rs. 65,115.00 / Hec				Rs.	12,372 = 00
(3/3)		excavation for Roadway			
		in soil using manual means for Box Cutting - 4/5			
Qty vide TMS Pg No - (2/1)				66.95 m ³	
@ Rs. 85.88 / m ³				Rs.	5,733 = 00
(4/4)		Construction of Embankment with material obtained from borrow pits - do - 4/5			
Qty vide TMS Pg No - (12/5)				3429.95 m ³	
@ Rs. 214.55 / m ³				Rs.	7,35,896 = 00
					Rs. 7,63,234 = 00

Continuation

Bf 261, 27, 436 = 0

Continuation

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-
प्रेषक,

मु0अ0(अ0उ0)4515-01-1284/2025 - 312.6

/पटना, दिनांक- 29.08.2025

सेवा में,

संजय कुमार, भा0प0र0
संयुक्त सचिव।

विषय:-

महालेखाकार (लेखा एवं छात्राशी)
बिहार, पटना।

मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103-सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये कुल 06 (छः) पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103-सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये कुल 06 (छः) पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र.सं.	जिला	कार्य प्रकल्प	प्रकार	योजना का नाम	विभागीय रूप से कटव मद कार्य की लम्बाई (मीटर)	कुल अनुमानित लागत (रु०)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rohas	Bikramganj	Bikramganj	Mohini Durga Mandir To Bai More Nohar Tak	0.725	75.30700
2	Gaya	Gaya	Sadar Gaya	Kewall Bam RCD Road To Murkatta Village	1.360	61.36400
3	Gaya	Gaya	Sadar Gaya	L063-Kathatya More To Kathiheri Ghal (VR63)	1.683	62.50300
4	Gaya	Gaya	Sadar Gaya	L080-Shohan Bigha Guliya Road To Paharpur (Track 80)	2.050	78.81900
5	Gaya	Gaya	Tankuppa	L038-Ginjee Road To Dhelaure (VR38)	2.530	56.86800
6	Siwan	Siwan-I	Pachrukhi	NII 531, Mansingh tola road to Jurihata Tak road	0.445	94.00000
Total					8.733	432.766

- मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103 - सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन 1998.41 करोड़ रुपये का बजट उपबंध है। दिनांक 08.05.2025 को संपन्न लोक वित्त समिति के बैठक में निर्धारित Bank of Sanction (BOS) की अधिसीमा के अतिरिक्त 14628.07 करोड़ रु० क्षांत किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित कुल 06 (छः) पथों के घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाने वाली कुल राशि रु० 432.766 लाख निर्धारित Bank of Sanction (BOS) की अधिसीमा के अधीन है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

4. सारणी में अंकित 06 योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0(अ0उ0)4515-01-1264/2025, दिनांक 14.08.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित 06 योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराने हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0(अ0उ0)4515-01-1264/2025 में दिनांक 26.08.2025 को अनुमोदन प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुसूचन कार्यक्रम से अछादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।





18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0(अ0उ0)4515-01-
1264/2025 के पृ0- 13 / टि0 पर दिनांक- 28.08.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(8/8) 29/8/25

(संजय कुमार)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- मु0अ0(अ0उ0)4515-01 -1264/2025 - 3116 / पटना, दिनांक- 29.08.2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(8/8) 29/8/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- मु0अ0(अ0उ0)4515-01 -1264/2025 - 3116 / पटना, दिनांक- 29.08.2025
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास
विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य
विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास
आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा,
ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण
अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में
अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
प्रेषित।

(8/8) 29/8/25

संयुक्त सचिव।

मुख्य अभियंता-2, (गया) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

7.5.130-97
Date-03.10.2025

पत्रांक-मु0अ0-2/प्रा0-01-125/24 2059 अनु०

पटना, दिनांक- 03/10/2025

प्रेषक,

मुख्य अभियंता 2, (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सारासाराग।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज के अधीन शीर्ष MMGSUY मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क
उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 (एक)
पथ के कार्य हेतु घटनोत्तर तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-797 अनु0 दिनांक 17.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 01 (एक) अदद पथ के प्राक्कलन का घटनोत्तर
प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं
प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

1. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
2. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
3. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
6. अधीक्षण अभियंता, ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
7. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
8. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
9. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

अतिरिक्त ४

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रणाली, विकसनाध्यक्ष व कार्य प्रणाली MEMORANDUM प्रत्येक प्रमुख कार्य प्रणाली की प्रतीति-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की प्रणाली (विषय) व	व्यवस्थापक अधिकारी का नाम	व्यवस्थापक अधिकारी की पद विवरण (पद व)	कार्य प्रणाली की पद विवरण कार्य प्रणाली व
1	Black Discharge Mention Charge Member or Not Mention Member Etc	व. प्र. १	प्रमुख वर प्रमुख प्रमुख प्र. ११ २०१२	प्र. २०१२	प्र. २०१२

अनु-प्रमुख प्रमुख कार्य की प्रतीति।

विकसनाध्यक्ष



मुख्य अधिकारी-१ (ग्रामीण)
ग्रामीण कार्य विभाग, प्रमुख

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:-परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।
प्रशासनिक स्वीकृति:-परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

विवरण


1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार-प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-

प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य

7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रोसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारियों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, गैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य से किसी भी तरह से शीर्ष MMGSUY योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय-समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकूल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।

22. गुणवत्ता की जाँच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आइटीआरसी के विशेष प्रकाशन-11 के प्रकाशन के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यों का दर अनुमोदित दर पुरविका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण केंद्रीय अनुमोदित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अपनी बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपपत्र प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रीयों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सश्रम पदधिकारियों से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्ट के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपयोगिता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देंगे।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक आँकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर समुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें विच्यता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव सम्बन्ध अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्राक्कानों को यथावत रखा गया है।
30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण सामग्रीयों (सेटल, चिप्स, बॉल्डर इत्यादि) की दुलाई निकटतम अनुमोदित खादान से ही देय होगी।
31. सामग्रीयों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वेशि से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैंरज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्धान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विषय अनुमोदित करेंगे।

विशदासभाजन


मुख्य अभियंता-2, (गया)