

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेतिया।

अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **RRSMP(GEN)** योजना अंतर्गत:-

1. पथ Ward no 1 Shambu Yadav ke ghar to Utkramit High School Chaumukha में कराये गए कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप है।
2. अद्यतन कराये गए कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है, जिनका सत्यापन कर लिया गया है।


16/12/25

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा योगापट्टी


14-12-25

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अ0प्रमंडल, योगापट्टी


16/12/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेतिया

BETHAN M. CHAMBERLIN
KMD MARKS DIVISION
EXECUTIVE ENGINEER

Sch. XLV-Form No. 134

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
528)	Const of subgrade & earthen shoulder — do —				
972 m ³	vide T.M.B p — (5)				
@ Rs	251.42/m ³			Rs.	244380.00
529)	Const of unreinforced (M30) plain cement concrete pavement — do —				
326.25 m ³	vide T.M.B p — (6)				
@ Rs	7760.72/m ³			Rs.	2531925.00
247.36 m ³	vide T.M.B p — (2)				
573.61 m ³	@ Rs 7760.72 — Rs				4451627.00
	Total Rs.				4750392.00
	Add Less 1% — Rs.				47503.00
	Add R.F — Rs.				23362.00
	Total Rs.				4821257.00
	Add C.S.T 18% — Rs.				867826.00
	Total Rs.				5689083.00
	less @ 0.17% Below Rs.				9671.00
	Total Rs.				5679412.00
	Less Previous Payment Rs				2367262.00
	Net Total Rs.				3312150.00

Continuation

Previous Sign
22/11/25
Akash Kumar
22/11/25
TS

22-11-25
AE