

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।**

पत्रांक... ५०० (५३०) / दिनांक... २५/०२/२०२५

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल मोतिहारी।

सेवामें,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
—सह—सचिव BRRDA,  
बिहार, पटना।


विषय — MMGSY-NDB-(BRICS)के अन्तर्गत निर्माणधीन पथों के लिए आवंटन  
उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY-NDB-(BRICS)  
योजना अन्तर्गत निर्माणधीन पथों का पथवार मांगी जाने वाली आवंटन की सूची पत्र के  
साथ भवदीय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०:— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

  
25/2/25

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

५३०  
२५/०२/२५

Name of Circle :- Motihari  
Scheme Head :- NMGSY-NDB-(BRICS)

Name of Division :- Motihari

S.No.	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W,GSB/BT)	Actual/Tetativ Date of Completion	MIS के अनुसार प्राप्त आवदन (लाख में )	शेष राशि सरपंचित कार्य की कुल राशि (लाख में )	अंतिम राशि (लाख में )
		Length (K.M.)	Amount (in Lacs)	Main Work	Maint.									
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	L 026 Khaira tola se Masjid Tola	0.46	55.927	58.69742	4.60962	M/s R N S Project	19 MBD 2023-24	12.10.23	11.10.24	Complete	04.10.24	0.00000	57.34247	57.34247
											Total	0.00000	57.34247	57.34247

- (1) अधिकांक पूर्ण विवरण के अनुसार बिन्दु नये कार्य के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रविष्टि सभी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्य पर NQM SQM / (MQMU) की कोई प्रविष्टि दिवसी नहीं है।
- (2) भुगतान प्रक्रिया प्राप्त होने पर दोह दिनों के भीतर बिन्दु का भुगतान कर उपयुक्तित प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) इन्टरल को पूर्व में उपलब्ध कराये गये भुगतान प्रविष्टि का उपयुक्तित प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया गया है।
- (4) कार्यस्थल पर नगरिक मुद्रता पट्ट रखन स्थल प्रशासना स्थापित किया गया है।
- (5) पत्र QM-1 एवं उपयुक्तित प्रमाण पत्र (19A) रवाना है।
- (6) पत्र बिन्दु के लिए पूर्ण सन्मार्ग में मुद्रि उपलब्ध है जिसे सवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगस्थल स्थापित कर दिया गया है।
- (8) सवेदक को Mobilization एवं Machinery उद्योग की राशि की आवश्यकता नहीं है। अथवा अग्रिम की राशि के लिए सवेदक द्वारा समर्पित अधिवाचना पत्र के आलोक में राशि की मांग नहीं की गई है।

*[Signature]*  
20-01-2025  
Junior Engineer

*[Signature]*  
21/02/25  
Asst Engineer

*[Signature]*  
Sr. Divisional Accounts Officer  
R.W.D. Works Division, Motihari

*[Signature]*  
25/2/25  
Executive Engineer  
R.W.D. Works Division, Motihari  
25.02.25

# R.W.D Work Division Motihari

## FROM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (I) Below Rule-150)  
From of Utilisation Certificate up to the month of 07.01.2025

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No.& Date With Amount (In lacs Rs.)	Amount Received (In lacs Rs.)	Particulars
1	MMGSY-NDB-(BRICS)	Vide latter No.	6682.07683	Certified that of Rs- 6682.07683 laces of grants of grant in said sanctioned during the year on faver of Bihar R.W.D, Motihari a sum of Rs.- 6676.43910 laces has been utilized for the purposeof MMGSY-NDB-(BRICS) Scheme as given in the margin for which its was sanctioned and that the balance of Rs.-5.63773 laces . Remaining Unutilized at the end of the Period under report.
	<b>Total</b>		<b>6682.07683</b>	


1. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid & sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


### 2. Kind of Checks exercised:-

- Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurement have been recoded in the MBs and test check conucted by the assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed

### 3. Physical Progress achieved.

- Construction of Road Works.
- Construction of CD works.

  
Sr.Divisional Accounts Officer  
R.W.D. Works Division, Motihari

  
Executive Engineer  
R.W.D Division Motihari  
25/12/25  
25/10/25