

प्रमाणित किया जाता है कि
मापी पुल में मंजीन रुकी 100
पुल है जिसे सहायक मंत्रियन,
ग्रामिण कार्य विभाग, कार्य मकर
प्रमंडल पकड़ियाल के पदनाम
से निशान किया गया है।


30.10.24
Executive Engineer
RWD Works Division
पकड़ियाल
30.10.24

Sch. XLV - Form No. 134

R.W.D PAKRIJAYAL DIVISION

R.W.D PAKRIJAYAL SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

1468

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

2nd on A/c Bill

Sch. XLV-Form No.134 10

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/w? - Const of Road from					
Rampura Khiran					
mill to Phulwar					
check under					
Pekailaya Block					
N/A:- M/s Abhishek Kumar					
At - Chandman motihari					
Dit - East Champaran					
Agg. No - 07 SBD/2024-25					
(NDB AWSESH)					
Date of start 27-09-2024					
Date of compl 26-09-2025					

①/2 Construction of B.M and					
R/F Filler do do - 1/5 - 2.0 Nos.					
②/9 Granular sub-base					
(Gr-I) Const of granular					
Sub base by - do 1/5					
In D-T Portion					
5 x 30.00 x 4.05 x 0.2 = 121.5 m ³					
6 x 30.00 x 4.05 x 0.2 = 145.8 "					
5 x 30.00 x 4.05 x 0.2 = 121.5 m ³					
5 x 30.00 x 4.05 x 0.2 = 121.5 m ³					
2 x 30.00 x 4.05 x 0.2 = 48.6 m ³					
1 x 10.00 x 4.05 x 0.2 = 9.55 "					
1 x 10.00 x 4.05 + 5.2 x 0.2 = 9.25 "					
1 x 15.00 x 4.05 + 5.2 x 0.2 = 13.95 "					
5 x 30.00 x 4.05 x 0.2 = 121.5					

Continuation

713.15 m³

Sch. XLV-Form No.134 11

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	5	30.00	4.05	0.2	121.5 m ³
	5	30.00	4.05	0.2	121.5 "
	3	30.00	4.05	0.2	72.90 "
	1	15.0	4.05	0.2	4.05 "
	1	15.0	$\frac{4.05 + 5.80}{2}$	0.2	14.78 "
In c.c. portion including			on curve 1%.		3.78 "
					1051.66 m ³
3/10 P/L spreading and Compacting stone aggregate of water Bound Macadam (Gr-II)					
In c.c. portion					
	5	30.00	3.75	0.075	42.19 m ³
	5	30.00	3.75	0.075	42.19 m ³
	5	30.0	3.75	0.075	42.19 m ³
	5	30.0	3.75	0.075	42.19 m ³
	1	30.0	$\frac{3.75 + 5.5}{2}$	0.075	10.41 "
	5	30.0	3.75	0.075	42.19 "
	1	30.0	$\frac{3.75 + 4.25}{2}$	0.075	9.0 "
	5	30.0	3.75	0.075	42.19 "
	1	30.00	3.75	0.075	8.44 "
	1	10.00	3.75	0.075	2.81 "
Add for extra width 1%					2.83 "
In B.T. Portion					
	4	30.00	3.75	0.075	33.75 "
	2	30.50	3.75	0.075	16.88 "
	5	30.00	3.75	0.075	42.19 "
	5	30.00	3.75	0.075	42.19 "
	1	20.00	$\frac{3.75 + 5.6}{2}$	0.075	7.01 "
Continuation					428.65 m ³

Sch. XLV-Form No.134 12

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
5	30.0	3.75	0.075		42.19 m ²
6	30.0	3.75	0.075		50.63 "
5	30.0	3.75	0.075		42.19 "
5	30.0	3.75	0.075		42.19 "
2	30.0	3.75	0.075		16.88 "
1	10.0	$\frac{3.75+5.5}{2}$	0.075		3.47 "
1	10.0	$\frac{3.75+5.2}{2}$	0.075		3.36 "
1	15.0	$\frac{3.75+5.25}{2}$	0.075		5.06 v
5	30.0	3.75	0.075		42.19 v
5	30.0	3.75	0.075		42.19 v
5	30.0	3.75	0.075		42.19 v
3	30.0	3.75	0.075		45.39 25.31 "
1	5.0	3.75	0.075		1.41 "
1	15.0	$\frac{3.75+5.5}{2}$	0.075		5.37 "

Qty 793.28 m²

Palkar
28/12/24
AE

(1/8) Const. of Subgrade &
earthen shoulder
with approved material

$$10 \times 10.00 \times 7.7 \times 0.300 = 231.00 \text{ m}^3$$

231.00 m³

Palkar
30/12/24
AE

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of cost					
1/19 P/F of typical logo					
+ 2/19 board and M.M.W.					
T.M.B P-(1)	3.00	Nos			1.0 Nos
= 4.0 Nos	(a)	15490.22			61962.00 46479.00
2/2 Const. of B.M & R/F Pillar					
T.M.B P-(10)	2.0	Nos			
T.M.B P-(6)	8.0	Nos			
	10.0 Nos	@ 2340.33			Rs 23403.00
3/1 Const. of B.M & R/F Pillar					
T.M.B P-(6)	3.00	Nos			
	(a)	5026.75	Rs		15080.00
4/3 clearing and grassing					
R/d land - do - E/S					
T.M.B P-(6)	0.95	Hect			
	@ 76926.08/Hect				Rs 73080.00
5/6 Const. of embankment					
with approved material					
with lead lead upto					
1000 m.					
450.00 m ³	T.M.B P-(7)				
43.426 m ³	T.M.B P-(6)				
	Rest Qty				
493.426 m ³	@ 260.98/m ³				Rs 128774.00
6/7 Const. of embankment					
with lead upto 100m					
1600.00 m ³	T.M.B P-(7)				

