

Schedule XLV-Form No. 134

Name of work - Samaila to Nafra Village

(NMP-2018)

Darbhanga-2

DIVISION

Keonjhi

SUB-DIVISION

MB No - 1324

MEASUREMENT BOOK

Agency - Sae, Shukham K. Chy.

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापीपुस्त में
से टंकित कुल-100 (एक सौ) पृष्ठ हैं

श्री पंकज कुमार

को अग्रिम के नाम से याद कावेरि, अवर प्रमंडल.

केवरी के लिए निर्गत किया जाता है।

12/12/23
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Darbhanga-2
10/12/23

Sch. XLV-Form No. 134

Darbhanga-2

DIVISION

Kcourti

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1324

Name of officer Sri. Pankaj Kumar

A. E. Kcourti

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Ist on A/C Bill

1.

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Road:- M/R of Road					
Samaila to Naya Village					
under 3054.					
Agreement No - 43/MBD/2023-24					
Agency - Shubham Kr.					
Date of Start - 13-04-2023					
Date of Completion - 12-01-24					
as per Agreement					
Item of work					
[OT] clearing & grubbing Road					
Land including up rooting wild					
Vegetation - do - all Complete					
Tab.					
$02 \times 10 \times 30 \times 1.00 = 600.00$					
$02 \times 10 \times 30 \times 1.00 = 600.00$					
$02 \times 10 \times 30 \times 1.00 = 600.00$					
$02 \times 10 \times 30 \times 1.00 = 600.00$					
$02 \times 02 \times 10 \times 1.00 = 40.00$					
					2440.00
Say: 0.244 Hectare.					52 m
Rate 23-07-24 part 23/07/24					
23-07-24					

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
[02] Construction of G.R.S by					
Providing well graded material					
Spreading in uniform layer					
do - all comp. Job					
Not Patch Repair for BT					
portion					
03	1.75	1.60	1.00	0.10	= 0.84
01	3	0.75	0.10	0.10	= 0.225
04	0.51	0.50	0.10	0.10	= 1.00
02	2.50	0.90	0.10	0.10	= 0.45
03	0.7	0.80	0.10	0.10	= 1.68
05	2.40	1.30	0.10	0.10	= 1.56
02	0.3	1.60	0.10	0.10	= 0.96
06	0.4	1.40	0.10	0.10	= 3.36

03 X 0.2 X 1.20 X 0.10					= 0.720
02 X 0.4 X 0.80 X 0.10					= 0.640
03 X 0.5 X 0.40 X 0.10					= 0.60
03 X 0.5 X 1.60 X 0.10					= 2.40
03 X 0.4 X 1.20 X 0.10					= 1.44
02 X 0.2 X 1.40 X 0.10					= 0.56

Grand Total					16.44 M ³
27-01-24					
J-E					

[06] P.V. Laying, Spreading &
Compacting Stone Aggregate
of Specific Size with
G.R.-III - do - all
Complete

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Rot Patch Repair					
03 _m X 0.8M	X 1.40M	X 0.075M	= 2.52		
04 _m X 0.6M	X 0.75M	X 0.075	= 1.35		
04 _m X 6.50M	X 0.90M	X 0.075	= 1.75		
02	X 0.5M	X 0.80M	X 0.075	= 0.80	
05 _m X 3.70	X 0.90	X 0.075	= 1.25		
04 _m X 0.5M	X 0.60	X 0.075	= 0.90		
04	X 0.6	X 1.10	X 0.075	= 1.98	
03	X 8.60	X 1.50	X 0.075	= 2.90	
02	X 9.10	X 1.25	X 0.075	= 1.71	
Ra 08	X 8.00	X 2.10	X 0.075	= 10.08	
03	X 0.5	X 0.80	X 0.075	= 0.90	
04	X 0.6	X 0.60	X 0.075	= 0.68	
				0.54	

Area =	16.60			
	0.075	= 221.33		16.60
		Sq.m		Cum

Raw				
05.08.24	painting			
JE	51			

03	Providing, laying spreading			
	& compacting WBM-60mm			
	--- do --- all Comp. Job.			

	(For Rot Patch Repair)			
02 _m	X 6.00M	X 1.75M	X 0.075M	= 1.57
3	X 2.10	X 1.50	X 0.075	= 0.71
04	X 1.50	X 0.90	X 0.075	= 0.40
5	X 2.50	X 1.25	X 0.075	= 1.17

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
01X	7.50	X1.70	X0.075	=	1.10
05X	09	X0.750	X0.075	=	2.53
02X	11	X1.30	X0.075	=	2.14
04X	6.70	X1.40	X0.075	=	2.81
Area -	<u>12.43</u>				12.43
	0.075				Cum
	= 165.73 Sq.m				
Raw	12-08-24	12/8/24			AE
JE					

107 Construction of Sub-grade
 & Earth Shoulder with
 approved material obtained
 from borrow pits -
 - do - all Comp. Job

02	X0.5	X30	X1.10	X0.300	
					= 99.00
02	X0.5	X30	X1.00	X0.300	= 90.00
02	X0.5	X30	X0.90	X0.300	= 81.00
02	X0.5	X30	X1.00	X0.300	= 90.00
02	X0.5	X30	X0.80	X0.300	= 72.00
02	X0.5	X30	X0.750	X0.300	= 67.50
02	X0.5	X30	X0.90	X0.300	= 81.00
02	X0.5	X30	X0.80	X0.300	= 72.00
02	X0.3	X30	X0.70	X0.300	= 37.80

Raw 16-08-24 Continuation 690.50
 JE 16/8/24 AE Cum 39.77

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
[05] Providing & applying Primer Coat with BT Emulsion (SS-1) on prepared surface of granular base - do - all complete Job. Pot Patch Area of WBM - 600 m					
① Same as Area as m					
Page No - 03 = 221.23					
(1) Same Area as in Page No - 04 = 165.73					
387.06					
sq.m					
[06] P/v & applying Tack Coat with BT Emulsion using emulser pressure distributor - do - all comp. Job					
① Same WBM Portion Area as in Item No (05) = 387.06 sq.m					
[07] P/v & applying Tack Coat with BT Emulsion using emulsion pressure distributor - do - all comp Job For old BT Portion (Patch Area)					
06 no. X 2.10 M X 1.75 M = 22.05					
04 X 1.90 X 1.25 = 9.50					
06 X 2.15 X 1.40 = 18.06					
07 X 3.10 X 1.30 = 28.21					

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
08 X 5-00	X 1-90	=			76.00
13 X 4-10	X 1-25	=			66.62
10 X 5-20	X 2-50	=			130.00
05 X 11	X 1-70	=			93.50
03 X 12	X 1-60	=			57.60
					501.54
					Sqm

08 Providing, laying &
Rolling of close-graded
Premium Surfacing Material
of 20 mm thickness compacted
(MSS) of 11.2 mm to 0.90 mm

aggregate - do - all				
Complete Job				
① Pot Patch Area of Item No - (05)				387.06
④ Same RT Patch				501.54
Area of Item No - (05)				888.60
				Sqm
Rail 09-09-24 J.E				
part 19/11/15				

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
[09] Providing & applying Tack Coat with BT Emulsion using emulsion Dressing distributor — do — all					
Comp. Job					
02 nos	15M	$3.75M$		$=$	112.50
01	17	$\frac{5+3.75}{2}$		$=$	74.37
01	15	3.75		$=$	56.25
01	11	3.75		$=$	41.25
01	10	$\frac{4.80+4.00}{2}$		$=$	44.00
01	15	$\frac{4.00+3.75}{2}$		$=$	58.12
01	12	3.75		$=$	45.00
01	10	$\frac{3.75+4.20}{2}$		$=$	39.75
01	15	$\frac{4.00+3.75}{2}$		$=$	58.12
02	15	3.75		$=$	112.50
01	18	3.75		$=$	67.50
01	17	$\frac{3.75+4.10}{2}$		$=$	66.72
01	10	$\frac{4.10+3.75}{2}$		$=$	39.25
02	10	3.75		$=$	75.00
01	06	$\frac{3.75+4.00}{2}$		$=$	23.25
01	15	$\frac{4.00+3.75}{2}$		$=$	58.12
14	15	3.75		$=$	787.50
01	30	6.80		$=$	204.00
01	07	6.80		$=$	47.80
01	13	3.90		$=$	50.70
01	21	$\frac{3.90+4.80}{2}$		$=$	91.35

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	10	30	3.75	=	1125.00
	10	30	3.75	=	1125.00
	03	30	3.75	=	337.50
	01	13	3.75	=	48.75
	01	11	$\frac{5.00 + 4.00}{2}$	=	38.50
	01	05	$\frac{2}{3.75}$	=	18.75
Between old PCC in Nayaganj					
	01	20	$\frac{3.70 + 3.75}{2}$	=	55.87
	01	24	3.75	=	90.00
				Total	4992.42
					527
	05	12	3.75	=	1125.00
					22.50

[10] Providing & laying S-D-B-C
with 100-120 TPH Batch
type HMP Producing on
average - do - all
Complete Job.

$$\begin{aligned}
 02 \text{ nos } 15 \text{ M} \times 3.75 \text{ M} \times 0.025 \text{ M} &= 2.81 \\
 01 \times 17 \times \frac{5 + 3.75}{2} \times 0.025 &= 1.86 \\
 01 \times 15 \times 3.75 \times 0.025 &= 1.41 \\
 01 \times 11 \times 3.75 \times 0.025 &= 1.03 \\
 01 \times 10 \times \frac{4.80 + 4.00}{2} \times 0.025 &= 1.10 \\
 01 \times 15 \times \frac{4.00 + 3.75}{2} \times 0.025 &= 1.45 \\
 01 \times 12 \times 3.75 \times 0.025 &= 1.13 \\
 01 \times 10 \times \frac{3.75 + 4.20}{2} \times 0.025 &= 0.99
 \end{aligned}$$

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
01 X 15 X $\frac{4.00 + 3.75}{2}$ X 0.025 = 1.45					
02 X 15 X 3.75 X 0.025 = 2.81					
01 X 18 X 3.75 X 0.025 = 1.68					
01 X 17 X $\frac{3.75 + 4.10}{2}$ X 0.025 = 1.66					
01 X 10 X $\frac{4.10 + 3.75}{2}$ X 0.025 = 0.98					
02 X 10 X 3.75 X 0.025 = 1.87					
01 X 06 X $\frac{3.75 + 4.00}{2}$ X 0.025 = 0.58					
01 X 15 X $\frac{4.00 + 3.75}{2}$ X 0.025 = 1.45					
14 X 15 X 3.75 X 0.025 = 19.68					
Near Causeway					
01 X 30 X 6.80 X 0.025 = 5.10					
01 X 07 X 6.80 X 0.025 = 1.15					
01 X 13 X 3.90 X 0.025 = 1.26					
01 X 21 X $\frac{3.90 + 4.80}{2}$ X 0.025 = 2.28					
10 X 30 X 3.75 X 0.025 = 28.12					
10 X 30 X 3.75 X 0.025 = 28.12					
03 X 30 X 3.75 X 0.025 = 8.43					
01 X 13 X 3.75 X 0.025 = 1.22					
01 X 11 X $\frac{5.00 + 4.00}{2}$ X 0.025 = 1.23					
01 X 05 X 3.75 X 0.025 = 0.47					
Between old PCC in					
Nayagroh					
01 X 15 X $\frac{3.70 + 3.75}{2}$ X 0.025 = 1.39					
01 X 24 X 3.75 X 0.025 = 2.25					
Raw 26-2A					
26-5-E					
Continuation					
26/7					
AE					
Total					124.96
Cum					

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
[11] Providing & Fixing Logo of Maintenance Project = 03 No					
[12] P/V & laying hot applied Thermoplastic compound 2.5mm thickness including Reflecting glass beads - do - all Complete Job					
02 X 10m X 30m X 0.10m =					60.00
02 X 10 X 30 X 0.10 =					60.00
02 X 10 X 30 X 0.10 =					60.00
02 X 10 X 30 X 0.10 =					60.00
02 X 03 X 30 X 0.10 =					18.00
					258.00
					Sqm

[13] P/V & Fixing Km Stone
= 03 No

[14] P/V & Fixing 200m Stone
= 09 No

[15] P/V & Fixing of Retro
reflectors on cautionary
Mandatory & Informatory
Sign Board.

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① 600 mm equilateral triangle					
= 0.6 No.					
②					
[16] P/W & Fung of Retro Reflecting					
Cautionary, mandatory &					
Informatory Sign.					
① 600 mm circular					
= 0.4 No.					
[17] P/V & Fung of Retro					
- Reflectored -					
- Sign Board -					
600 mm x 450 mm					
Rectangular = 0.2 No.					
[18] Paving & Fung RCC					
M-15 grade boundary					
Pillar = 29 No.					
[19] Planting of Trees &					
that maintenance for					
year - do all comp. job					
= 56 No.					
[20] Painting two Coat					
including primer coat					
after filling the surface					

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
With Synthetic enamel					
Paint - - - all complete					
Side Face					
$0.37 \times 4.00 \text{ m} \times 4.00 \text{ m} \times 0.60 \text{ m} = 28.8$					
Top		0.40			
$0.3 \times 0.2 \times 4.00 \times 6.00 = 14.40$					
Front Face					
$0.3 \times 4.00 \times 0.40 \times 0.60 = 2.88$					
					46.08
					Sqm
Road					
95-10-2A					
J.E					

Abstract of Cost

01] Clearing & Grubbing Road

01] Land including up-rooting

Vide - Page No 01

= 0.24 Hectare

@ ₹ 53879 = 81/Hectare

= ₹ 12931 = 00

02] Construction of Sub-grade

& Earthen Shoulder with approved material obtained from borrow pit

Qty vide Page 04

= 690.80 cum

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
@ ₹192 = 31/M ³ —					₹132752 =
03 03 Construction of GSB ¹ by Providing well graded material Spreading in uniform layer					
Qty vide Page No 02 = 16.44					
@ ₹2670 = 55/M ³ cum					
					₹43904 = 00
04 04 P/V, laying, spreading & Compacting WBM-GSB ¹ Qty vide Page No 03					
① Page No (03) = 12.43					
① Page No (03) = 16.66					
					29.03 M ³
@ ₹3342 = 00/M ³					
					₹97018 = 00
05 05 P/V & laying Polymer Coat With BT Emulsion (SS-1)					
Vide Page No (05) = 387.06					
					89-m
@ ₹41 = 31/89-m —					₹15989 = 00
06 06 P/V & applying Tack Coat (RS-1).					

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure			Contents of area
	No.	B.	D.	
① Vide Page No (07) Item No (01) = 497.42				
② Vide Page No (03) Item No (02) = 587.06				
③ Vide Page No (05) Item No (03) = 501.54				
		888.60		
		5881.02	Sq.m	
@ ₹ 14-12/Sq.m				
				₹ 12547=00
				₹ 83040=00
07 07 Providing, laying & Rolling of close-graded Premix Surfacing material of 20 mm thickness composed (mss) of 11-20 mm to 0.90 mm				
		do		Job
Vide Page No - 06				
Item No (08) = 888.60 m ²				
@ ₹ 195-31/Sq.m				₹ 173552=00
08 08 P/V & laying S.D.B.C using crushed aggregate of specific grading Premix with BT Binder.				
Qty vide p-08 = 124.96				
Item No (10) Cu.m				
@ ₹ 10062 = 51/Cu.m				
				₹ 1267411=00
09 09 10 P/V & Fining - M-15 grade 10 Km Stone				

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Vide - Page No - 10					
= 03 No					
@ ₹ 2200 = 50 Each -					₹ 6602 = 00
<u>10/11</u> P/V & fixing of M-15 grade					
200m Stone					
= 09 No					
@ ₹ 600 = 21 Each -					₹ 5402 = 00
<u>11/12</u> P/V & fixing of typical					
mmasy infomatory					
Sign Board with legs					
Vide - P-10 = 03 No					
@ ₹ 9301 = 78 Each -					₹ 27905 =
<u>12/13</u> P/V & fixing of Retro					
reflectorised, cautionary					
mandatory. 600mm equilateral					
triangle. Vide - P-11					
= 06 No					
@ ₹ 2983 = 63 Each -					₹ 17902 = 10
<u>13/14</u> P/V & fixing of Retro					
reflective, cautionary mandatory					
Vide - P-11 =					
600mm side circle					
= 04 No					
@ ₹ 3146 = 83 Each -					₹ 12587 = 00

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
14/15] PV & Fencing of Road- reflectorised cautionary mandatory & information Sign: 450mm X 600mm Equilateral triangle = 02 No					
@ ₹3043 = 21 Each					₹ 6086 = 00
15/16] PV & Fencing of M-10 grade Boundary Pillar Vide P-11 = 29 No					
@ ₹530 = 62 Each					₹ 15388 = 00
16/17] Planting of trees & their & their maintenance for one year Vide P-11 = 58 No					
@ ₹852 = 52 Each					₹ 47797 = 00
17/18] Road marking with Hot Applied Thermo plastic Compound with Reflecting Glass Beads on BT Surface Vide P-10 Item No. (12) = 258 Sq.m					
@ ₹721 = 98/Sq.m					₹ 186271 = 00

Continuation

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
18/21 Painting two coat including former coat with Synthetic enamel.					
Vide P-11 & 12 = 46.08					sq.m
@ ₹162 = 73/sq.m					
					₹ 7499 = 00
					₹ 2150036 = 00
Add GST @ 12% → (+) ₹ 258004 = 00					
Add Lc @ 1% → (+) ₹ 21500 = 00					
Add S.F → (+) ₹ 14307 = 00					
					₹ 2443847 = 00
Less 5.39% below of G.P. 131723 = 00					
B.O.C Rate					₹ 2312124 = 00

Revd
25-10-24

part
staining AE

Allotment Received Vide L.Ho-
125 Date - 29.11.24 Rs.
2312124 = 00

Continuation

Up to Date S.F Calculation

18

Sch.XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L	B	D	
SLN/Item	Quantity			Rate	Amount
01. Sub grade	690.30 cum			₹23=78	₹16415=-
02. G.S.B	16.44 m³			₹437=37	7189=-
03. WBM III	29.13 m³			₹637=37	18503=-
04. MSS	888.60 sq.m			₹12=69	11251=-
05. SDBC	124.96 cum			₹717=83	89763=-
Total →					₹143071=-
S.F ⇒ 10% of ₹143071 = 00					
⇒ ₹143071 = 10					
Raw 25-10-24 J.E					

Material Statement					
[I] Earth work :-	690.30 m³				
[II] Stone Metal :-	49.80 m³				
[III] Coarse Sand :-	6.25 m³				
[IV] Stone Dust →	7.00 m³				
[V] Bitumen (S-90) →	16.67 m³				
[VI] Stone Aggregate -	202.60 m³				
[VII] Filler →	5.50 m³				
Raw 25-10-24 J.E					
certify that work has been completed dated on 25-10-2024 as per specification					
(i) constructed Length → 1.290 Km					
(ii) Connected Habitation					
Raw 25-10-24 J.E					
Continuation → 01 No.					
(ii) Value of MB ₹2312124 = 00					
(iv) Planted trees 56 No.					


1st on A/c B111

Total Value of B111 - 2312124.00
Value with GST - 2064396.00
Sch. XLV-Form No. 134


Particulars	Details of actual measure				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
SD @ 5 ft	1		15606	00	
IT @ 1 ft	2	312	1	00	
L. cement @ 1 ft	2	312	1	00	
CGST @ 1 ft	2	0644	4	00	
SGST @ 1 ft	2	0644	4	00	
Reinforcement	3	2938	00		
S.F.	1	4307	00		
Plaster (C.H.D.)	3	3458	00		
E.O.T @ 1 ft	2	312	1	00	
Deduction	5	1433	1	00	
B.L.C.H.S	1	7977	73	00	


Total - 2312124.00
Paid for - 2312124.00 (Ref)


Twenty Three Lacs Twelve Thousand one hundred twenty four only



Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Darbhanga-2


4/12/24


4/12/24

B11 Ref No
2024/204021268

4/12/24

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक २९. /

दिनांक ०५/०१/२०२५

प्रेषक,

ई० अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:-

शीर्ष MR-3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) योजना अन्तर्गत केवटी प्रखण्ड अन्तर्गत पैकेज-
MR-N/19-20- Darbhanga-2/06 & 08 अधीन एक पथ P.W.D. Samaila to Naya Ganw के
Scope of Work कम करने के संबंध में।

प्रसंग:-

एकरारनामा संख्या- 43/MBD/2023-24 दिनांक-13.04.2023 एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण
कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, केवटी के पत्रांक-कैम्प दिनांक-15.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि शीर्ष MR-3054 (नई अनुरक्षण
नीति-2018) योजना अन्तर्गत केवटी प्रखण्ड अन्तर्गत पैकेज- MR-N/19-20- Darbhanga-2/06 & 08 में कुल तीन
पथों का पैकेज है, जिसका एकरारनामा संख्या-43/MBD/2023-24 दिनांक-13.04.2023 है। एवं निर्माण कार्य
संवेदक Sri Shubham Kumar Choudhary द्वारा किया जा रहा है।


भवदीय को ज्ञात करना है कि संबंधित संवेदक अपने पत्रांक-SKC/349/2024-25 Date-
01.10.2024 एवं संबंधित सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमण्डल, केवटी के पत्रांक-कैम्प दिनांक-15.10.2024
द्वारा प्रतिवेदित किया है कि एक पथ P.W.D. Samaila to Naya Ganw की स्वीकृत लम्बाई-2.410 कि०मी० है।
जिसमें से 1.120 कि०मी० में पूर्व से निर्मित पुराने PCC पर SDBC एवं 1.290 कि०मी० पुराने BT पर SDBC करने
का प्रावधान है। जबकि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा PCC के उपर SDBC का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व से निर्मित 1.120 कि०मी० पुराने PCC का कार्य अभी भी अच्छी स्थिति में है एवं
संतोषप्रद है। साथ ही धनी आबादी तथा जल-जमाव होने के कारण SDBC का कार्य पूर्ण करते ही क्षतिग्रस्त हो
जाने की संभावना है। इसलिए उक्त वर्णित स्थिति को देखते हुए एक पथ P.W.D. Samaila to Naya Ganw को
एकरारनामा के Scope of Work को कम करने हेतु अग्रेतर कारवाई करना चाहेंगे।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त वर्णित स्थिति को देखते हुए एक पथ P.W.D. Samaila to
Naya Ganw के Scope of Work में PCC के उपर SDBC के कार्य को स्थगित करने हेतु अनुशंसा के साथ
समर्पित की जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाज







कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापांक २९. / दिनांक ०५/०१/२०२५/

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता-6, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी MR-3054 ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2


सहायक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, केवटी

पत्रांक.....के.प....../

दिनांक.....15-10-2024

प्रेषक,

ई0 पंकज कुमार,
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, केवटी

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

विषय:-

शीर्ष MR-3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) योजना अन्तर्गत Samaila To Naya Village
के एकरारनामा के Scope of Work कम करते हुए Fore close करने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (1) एकरारनामा संख्या- 43/MBD/2023-24 दिनांक- 13.04.2023
(2) संवेदक का पत्रांक-SKC/349/2024-25 Date-01.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का निर्माण कार्य संवेदक Sri Shubham Kumar Choudhary द्वारा किया जा रहा है, जिसकी एकराररित लम्बाई- 2.410 कि०मी० है। जिसमें स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप 2.410 कि०मी० में से पूर्व से निर्मित 1.120 कि०मी० पुराने PCC पर SDBC एवं 1.290 कि०मी० पुराने BT पर SDBC करने का प्रावधान है। संवेदक का पत्रांक-SKC/349/2024-25 Date-01.10.2024 द्वारा प्रतिवेदित है कि पूर्व से निर्मित 1.120 कि०मी० पुराने PCC पर SDBC का कार्य स्थानीय ग्रामीणों द्वारा नहीं करने दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व से निर्मित 1.120 कि०मी० पुराने PCC का कार्य अभी भी अच्छी स्थिति में धनी आबादी तथा जल-जमाव होने के कारण SDBC का कार्य पूर्ण करते ही क्षतिग्रस्त हो जाने की संभावना है।

उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में अधोहस्ताक्षरी एवं संबंधित कनीय अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि पूर्व से निर्मित 1.120 कि०मी० पुराने PCC की स्थिति संतोषप्रद है। अतः पथ Samaila To Naya Village के एकरारनामा के Scope of Work कम करते हुए निर्मित 1.290 कि०मी० लम्बाई पर Fore close किया जा सकता है।

Ravi
15-10-24
J-E

विश्वासभाजन

पंकज
15-10-24
सहायक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, केवटी।

MOB-7870855166

SHUBHAM KUMAR CHOUDHARY

Add:-Near Central Bank, Pupri, Dist.-Sitamarhi (Bihar)-843320

(Govt. Contractor & Material Suppliers)

Ref:- SKC/349/2024-25

Date:- 01/10/2024

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल दरभंगा-2

विषय:- ग्रामीणों द्वारा पूर्व निर्मित PCC पर BT कार्य नहीं करने देने के संबंध में।
महाराज,

निवेदन पूर्वक कहना है कि MR 3054 योजना अंतर्गत समैला से नया गाँव पथ कि कुल स्वीकृत लंबाई 2.410 कि० मी० है, जिसके कुल लंबाई में SDBC स्वीकृत है। परंतु ग्रामीणों द्वारा पूर्व से निर्मित 1.120 कि० मी० PCC पर SDBC का कार्य यह कह कर नहीं करने दिया जा रहा है कि पूर्व से निर्मित PCC अच्छी स्थिति में है, यह ग्रामीण आवादी इलाका है, BT कार्य करने के बाद सड़क पर पानी गिराने से सड़क टूट जाएगा इसलिए इस पर BT कार्य नहीं करने देंगे। कुछ ग्रामीणों द्वारा आपको पत्र भी दिया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि कुल स्वीकृत लंबाई 2.410 कि० मी० में से ग्रामीणों द्वारा 1.290 कि० मी० में ही SDBC का कार्य करने दिया गया है। इसलिए इस पथ को 1.290 कि० मी० पर Agreement Close करने कि कृपया कि जाए।

विश्वासभाजन



सेवा में

कार्यपालक आशियंता महाराष्ट्र

RWD - Darbhanga - 2

30/09/2024

विषय - पूर्व से बने ढलाई पर पिचींग न करने देने के संबंध में।

महाराष्ट्र,

नम्र निवेदन है कि समूचा से नया गांव का रोड पिचींग हो रहा है जिसमें ठेकेदार शुभ्र कुमार चौधरी द्वारा अच्छी ढलाई पर पिचींग किया जा रहा है, जिसमें हम गांव वासी की चोर आफी है, और हम लोग ढलाई पर किसी भी हाल में पिचींग नहीं होने देंगे।

१. विमूर्ति महता
रिता शरण
लाला लाल
राम नरेश सिंह
मनिनाथ कापूर

विश्वास आचन

- ① महेश पासवान
- ② प्रमोद कुमार
- ③ रामनाथ भार्गव
- ④ गुलाब कुमार