

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर

प्रेषक,

पत्रांक:-101 अनु०

हाजीपुर / दिनांक:-23-01-2025

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हाजीपुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-
सचिव, बिहार, ग्रामीण पथ विकास अभिकरण
पटना।

विषय :-

शीर्ष MR Old/ New Maintenance Policy 2018 योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में
मूल कार्य हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि शीर्ष MR Old/ New Maintenance
Policy 2018 योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों में मूल कार्य हेतु कुल 96.02837 लाख रु० का आवंटन की
आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन इस मद में उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अनु० - अध्याचना विहित प्रपत्र में।

विश्वासभाजन


23/1/25
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
हाजीपुर।

कार्य प्रमण्डल का नाम -

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल हाजीपुर

शीर्ष MR Old and New Maintenance Policy 2018 मूल कार्य हेतु अधियाचना प्रपत्र

क्रमांक	योजना का नाम	संवेदक का नाम	पथ की लम्बाई (कि० मी०)	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार				एकरारनामा के अनुसार				अकारिमक व्यय की राशि तकनीकी स्वीकृति के अनुसार (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की तिथि (एकरारनामा के अनुसार)	अधियाचित राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	अभियुक्ति
				मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुसूच राशि (लाख में)	Contingency Amount (Amount in Lac)	कुल राशि (लाख में)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	Sup. Ag.	Total Main Ag.	पंचवर्षीय अनुसूच राशि (लाख में)					
1	2	3	4	5	6		7	8			9	10	11	12	13	14
1	Chitamanpur To Mishrauliya Afjal	Mansi Infracon Pvt. Ltd.	7.350		175.80227		175.80227	117.27320	29.57835	146.86155	28.95122	175.80277	21.04.2025	29.55669	पूर्ण	बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के कारण
2	Kutubpur to Simra	Mansi Infracon Pvt. Ltd.	3.510		133.41352		133.41352	79.04218	26.24944	105.29162	28.12190	133.41352	21.04.2025	26.24812	पूर्ण	बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के कारण
3	Madhopur to Mohiddinpur via Chakdariya	Mansi Infracon Pvt. Ltd.	3.500		119.04272		119.04272	77.58132	13.46960	91.05092	27.99180	119.04272	21.04.2025	13.46973	पूर्ण	बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के कारण
4	Pelakh Sthan Punihasanpur to Belsar	Mansi Infracon Pvt. Ltd.	8.000		286.05248		286.05248	188.14043	26.75390	214.89433	71.15815	286.05248	21.04.2025	26.75383	पूर्ण	बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के कारण
														96.02837		

23/11/25

Executive Engineer
RWD Works Division
Hajipur
23-11-25

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
RECORD ENTRY					
Name of work:- Permanent					
Restoration of the Road					
from Madhapur to					
Mohiddimpur via					
Chakdaha.					
Agency:- Mansi Sinfacem. Pvt.					
2nd.					
Agreement No.:-					

1.	Providing laying spread-				
	-ding & compacting				
	stone aggregate - 2 WBM				
	gr. 3 - - - - - as per				
	technical specification				
	clause 405.				
	1	1.60	1.16	0.075	0.132 m ²
	1	2.20	1.55	0.075	0.255 m ²
	1	2.75	1.75	0.075	0.360 m ²
	1	2.75	2.10	0.075	0.433 m ²
	1	3.50	2.30	0.075	0.603 m ²
	1	1.65	1.60	0.075	0.198 m ²

C.O. 1.981 m²

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B.F	D	100268.0

3. Providing & applying pre-

cast concrete --- class 502

140.524 m³ qty V.T.M.B. P-4

@ 11.54.17 per m³ 1612.0

4. Providing & applying
Jack Coat with bitumen

emulsion --- class 503

2250.0 m² qty V.T.M.B. P-5

2250.0 m² qty V.T.M.B. P-5

4500.0 m²

@ 18.37 per m² 82665.0

5. Providing & rolling of

class graded premix --- class 505.

2250.0 m² qty V.T.M.B. P-5

@ 11.53.70 per m² 570825.0

6. Providing & laying semi

dense bituminous --- class 505.

56.25 m³ qty V.T.M.B. P-5

@ 13071.42 per m³ 735267.0

1496637.0

less 10.0% as Agreement 149664.0

1346973.0

21/10/22
3.00

21/10/22
A E

9/11/22

प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूर
HEAD OFFICE : 112, J.C. ROAD, BANGALORE

जमा रसीद
Deposit Receipt

KAMADHENU DEPOSIT GENERAL

Received From

1. Messrs.MANSI INFRACON PRIVATE LIMITED

2.

3.

4.

ATMANSURPUR

SARAI

HATIPUR

VAISHALI

the sum of (in words) RUPEES SEVENTY FIVE THOUSAND
ONLY

Condition of Repayment:

Branch : HAJIPUR PASWAN CHOWK-4960

Date of Deposit : 21/01/2025

Customer ID : 102394684

Account No : 140079274163/32

CKYC Identifier : 90022441186971

D.O.B (if minor) :

Nomination Regd : NO

Nominee ID :

Pan Number : AAJCM9021F

Nominee :

Annualised
Interest Yield 7.03%

Remarks :

PLEDGE TO
EE RWD
LORKE DHATIPUR



Value Date	Deposit Amount	Deposit Period	Rate of Interest (%) p.a	Total Interest	Maturity Date	Maturity Amount
21/01/2025	INR75,000.00	12 Months 0 Days	6.85%	INR5,270.00	21/01/2026	INR80,270.00

The total interest payable and maturity amount/part withdrawal mentioned herein are subject to TDS, as applicable from time to time.
FCNR/NRE deposits will be automatically renewed only once. Form 15G/H to be submitted every year in the beginning of April month to
avoid tax deduction at source, if eligible. Please see on reverse for important information on domestic deposits. For important information on
NRE/FCNR/RFC Deposits, please visit our corporate website www.canarabank.com

For Canara Bank



Head- New Maintenance Policy 2018

Supplementary Agreement

Name of Road : Madhopur to Mahiddinpur Via Chakdariya

Length :- 3.5 K.M

Name of Division :- R.W.D Works Division, Hajipur.

Name of Block :- Vaishali

Agreement No & Date :- 4 MBD/Sup/ 2019-20

Name and Address of Agency - Mansi Infracon Pvt. Ltd.

Construction Cost :- (Previous 77.58132 + Revised Increase Amount- 13.46960) = 91.05092 Lac

Maintenance Cost : (Previous- 27.99180 + Revised increase Amount- 0.0000) = 27.99180 Lac

Total :- 119.04272 Lac ✓

Agreement Value:- :- 119.04272 Lac


Performance Security Deposit + Addl. Performance Grantee :- = 0.75000 Lac

Time required for Work :- 3 Month

Date of Start :- 22.01.2025


Date of Completion :- 21.04.2025

Total No. of Item :- 32 Items


Agency
MANSI INFRACON PVT. LTD.

DIRECTOR


Division Accounts Officer
R.W.D (W) Div Hajipur


Executive Engineer
R.W.D (W) Div, Hajipur
22-1-25



बिहार BIHAR

219
13-12-2024

मानसी इन्फ्राकॉन प्रा. लि. का मुख्यालय राजपुर, बिहार
AX 539030

Munna Kumar Singh
Vendor
R.W.D. Office, Hajipur
L.No. 3/2000/2001

Supplementary Agreement Form

S.Ag No- 4 MBD/Sup/ 2019-20

This Supplementary agreement, made the 22 Jan 2025 between Executive Engineer, Rural Works Division, Hajipur of the one part Mansi Infracon Pvt. desirous that the Contractor execute the Work Const. of road from, Madhopur to Mahiddinpur Via Chakdariya (Scheme – **New Maintenance Policy 2018**) and thereafter undertake routine maintenance for five Years; and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects and routine maintenance therein at a cost of Rupees 119.04272 Lac (One Crore Nineteen Lac four thousand two hundred seventy two) Only.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Agreement, words and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mention, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract and undertaking routine maintenance for five years.

मानसी इन्फ्राकॉन प्रा. लि.
MANSI INFRACON PVT. LTD.

DIRECTOR

22/1/25
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Hajipur

3. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying the defects wherein and undertaking routine maintenance for five years, the Contract Price or such other sum as may become payable under provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read to constructed as part of this Agreement viz.
- (i) Letter of Acceptance;
 - (ii) Notice to proceed with the works;
 - (iii) Contractor's Bid;
 - (iv) Contract Data;
 - (v) Special Conditions of contract ;
 - (vi) General Conditions of contract;
 - (vii) Specifications;
 - (viii) Drawings;
 - (ix) Bill of Quantities; and
 - (x) Any other documents listed in the Contract Date as forming part of the Contract.

In witness whereof the parties where to have caused the Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of -----

Was hereunto affixed in the presence of :

Signed, Sealed and Delivered by the said -----in the presence of;

Binding Signature of Employer -----

Binding Signature of Contractor -----


MANSI INFRACON PVT. LTD.

DIRECTOR


Executive Engineer
R.W.S. Works Division
22-11-25
pur

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक:- मु0अ0(अ0उ0)3054-01-298/2024 18/12/24 पटना, दिनांक:- 03/12/24
प्रेषक,

अभियंता प्रमुख,
सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-5,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल-मुजफ्फरपुर।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हाजीपुर।

विषय:- योजना शीर्ष 3054 अंतर्गत कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के अधीन स्वीकृत योजना के मद में
वृद्धि/कमी से संबंधित विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही समर्पित करने के संबंध में।
प्रसंग:- दिनांक 21.11.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक कार्यवाही द्वारा निम्नांकित योजनाओं के मदों के विचलन की
स्वीकृति प्रदान की गई।

SL No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)
1	2	3	4	5
1	Hajipur	Bhagwanpur	LN College (NH 77) Bhagwanpur to Bhagwanpur	1.700
2	Hajipur	Hajipur	Vishunpur Baladhari Panchayat ke Chandralay Ara Machin to Ghoshwar Hote Hue Satlyauna Chowk Tak path	4.750
3	Hajipur	Patedhi Belsar	Chintamanpur to Mishraulla Afjal	7.350
4	Hajipur	Valshall	Madhopur to Mohiddinpur Via Chakdariya	3.500
5	Hajipur	Valshall	Kutubpur to Simra	3.510
6	Hajipur	Valshall	Pelakh Stah Paunhasanpur to Belsar Bazar	8.000
7	Hajipur	Valshall	Chakmansor Road to Hussainpur	2.750
8	Hajipur	Patedhi Belsar	Belsar to Mishraulla Jagdish	6.000
9	Hajipur	Lalganj	Imadpur to Pakri tak path	9.000
10	Hajipur	Patedhi Belsar	Mahamurti Chowk to Bibipur	2.800

वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही के आलोक में अग्रेत्तर
कार्रवाई की जाय।
अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


(भगवत राम)

अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक-११.११.१५को सम्पन्न ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा स्वीकृत योजना के मद में वृद्धि/कमी के प्रस्ताव पर विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

- उपस्थिति:- (i) श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
(ii) ई० भगवत राम, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव ग्रामीण कार्य विभाग।
(iii) ई० जय किशोर ठाकुर, मुख्य अभियंता-५, ग्रामीण कार्य विभाग।
(iv) श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. संचिका सं०- मु०अ०(अ०उ०) 3054-01-298/2024

3. विषय - शीर्ष- 3054 अंतर्गत निम्न पथों के मरम्मत कार्य में मद की मात्रा में विचलन का अनुमोदन।(विपत्र कोड- 37-3054-04-105-0001)

4. उपरोक्त सूची में अंकित पथों का विभागीय पत्रांक-6484 दिनांक 13.12.2019, पत्रांक-7851 दिनांक 04.08.2017, पत्रांक-7624 दिनांक 20.07.2017, पत्रांक-539 दिनांक 08.02.2019, पत्रांक-7850 दिनांक 04.08.2017, पत्रांक-7622 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक-3352 दिनांक 01.08.2019 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त है। विवरण निम्नवत् है:-

SL No	Division	Block	Name of Road/Schemes	Length (in km)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-year Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)	AA Letter no./Date
1	Hajipur	Bhagwanpur	LN College (NH 77) Bhagwanpur to Bhagwanpur	1.700	36.347	13.980	3.6347	53.9617	6484/13.12.2019
2	Hajipur	Hajipur	Vishunpur Baladhari Panchayat ke Chandraya Ara Machin to Ghoshwar Hote Hue Satyauna Chowk Tak path	4.750	133.480	15.988	0.0000	149.4678	7851/04.08.2017
3	Hajipur	Patedhi Belsar	Chintamanpur to Mishraulla Ajjal	7.350	136.290	32.224	0.0000	168.5144	7624/20.07.2017
4	Hajipur	Vaishali	Madhopur to Mohiddinpur Via Chakdarjya	3.500	87.870	31.140	8.7870	127.7970	539/08.02.2019
5	Hajipur	Vaishali	Kutubpur to Simra	3.510	89.410	31.290	8.9410	129.6410	539/08.02.2019
6	Hajipur	Vaishali	Pelakh Stah Pannihasanpur to Belsar Bazar	8.000	213.430	79.160	21.3430	313.9330	539/08.02.2019
7	Hajipur	Vaishali	Chakmansor Road to Hussalnipur	2.750	68.490	24.620	6.8490	99.9590	539/08.02.2019
8	Hajipur	Patedhi Belsar	Belsar to Mishraulla Jagdish	6.000	102.840	27.498	0.0000	130.3382	7850/04.08.2017
9	Hajipur	Lalganj	Imadpur to Pakri tak path	9.000	181.410	42.630	0.0000	224.0400	7622/20.07.2017
10	Hajipur	Patedhi Belsar	Mahamurti Chowk to Bibipur	2.800	62.460	22.310	6.2460	91.0160	3352/01.08.2019
Total				49.360				1488.668	

for

wp

@h

5. समिति द्वारा की गई समीक्षा -

- (i) कंडिका-4 में उल्लिखित पथों में पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन की राशि पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक है परन्तु 20 प्रतिशत के अधीन है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Revised Cost of Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Revised Cost of 5-Year Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Revised Estimated Cost (in Lakhs)	Percentage Increase/Decrease
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hajipur	Bhagwanpur	LN College (NH 77) Bhagwanpur to Bhagwanpur	1.700	45.069	15.968	3.6347	64.67	19.85
2	Hajipur	Hajipur	Vishunpur Baladhari Panchayat ke Chandralay Ara Machin to Ghoshwar Hote Hue Satiyauna Chowk Tak path	4.750	151.650	14.390	0.0000	166.04	11.09
3	Hajipur	Patedhi Belsar	Chintamanpur to Mishraulla Afjal	7.350	146.850	28.950	0.0000	175.8000	4.32
4	Hajipur	Vaishali	Madhopur to Mohiddinpur Via Chakdaria	3.500	91.320	27.990	8.7900	128.10	0.24
5	Hajipur	Vaishali	Kutubpur to Simra	3.510	105.290	28.120	8.9400	142.35	9.80
6	Hajipur	Vaishali	Pelakh Stah Paunihasanpur to Belsar Bazar	8.000	214.890	71.160	21.3400	307.39	-2.08
7	Hajipur	Vaishali	Chakmanson Road to Hussainpur	2.750	72.410	22.120	6.8500	101.38	1.42
8	Hajipur	Patedhi Belsar	Belsar to Mishraulla Jagdish	6.000	115.630	24.740	0.0000	140.37	7.70
9	Hajipur	Lalganj	Imadpur to Pakri tak path	9.000	219.310	38.360	0.0000	257.67	15.01
10	Hajipur	Patedhi Belsar	Mahamurti Chowk to Bibipur	2.800	54.800	21.500	6.2500	82.55	-9.30
Total				49.36				1566.32	

6. पथवार स्थिति निम्नवत् है:-

- (i) **LN College (NH 77) Bhagwanpur to Bhagwanpur** पथ में दिनांक 15.05.2023 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की पथ बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। पथ की कुल क्षतिग्रस्त लम्बाई 700 मी० में GSB, WBM Gr-III एवं MSS से पॉट पैच करते हुए SDBC (25 mm) का पुरे क्षतिग्रस्त पथांश में SDBC से कालीकरण का प्रावधान किया गया है। क्षतिग्रस्त पथ (700 मी०) में पुनर्स्थापन का कार्य SDBC आंशिक रूप से पैच (60% approx) करते हुए किया गया है जो संतोषजनक है। पथ के जाँच क्रम में लिए गए स्थल जियोटैग फोटोग्राफ की प्रति पुनरीक्षित प्राक्कलन में संलग्न की गई है।
- (ii) **Vishunpur Baladhari Panchayat ke Chandralay Ara Machin to Ghoshwar Hote Hue Satiyauna Chowk Tak path** पथ में दिनांक 16.02.2024 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ के निर्माण में Earth work, GSB Gr-II, Gr-III, Primer Coat, Tack Coat, Premixing, Seal Coat एवं PCC का कार्य कराया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।
- (iii) **Chintamanpur to Mishraulla Afjal** पथ में दिनांक 09.09.2023 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ का कार्य पूर्ण है। पथ के निर्माण में Earth work, GSB, Grade III, Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat एवं Premixing का कार्य किया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।

- (iv) **Madhopur to Mohiddinpur Via Chakdarliya** पथ में दिनांक 15.03.2024 को असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ का कार्य पूर्ण है एवं अनुरक्षण अवधि में है। पथ के निर्माण में Earth work, Grade III, Prime Coat, Tack Coat, MSS एवं SDBC का कार्य किया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।
- (v) **Kutubpur to Simra** पथ में दिनांक 15.03.2024 को असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ के निर्माण में Earth work, GSB, Grade II, Grade III, Prime Coat, Tack Coat, MSS एवं SDBC का कार्य किया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।
- (vi) **Pelakh Stah Paunihasanpur to Belsar Bazar** पथ में दिनांक 15.03.2024 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा पथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण पथ क्षतिग्रस्त हुआ है। पथ का कार्य पूर्ण है। पथ के निर्माण में Earth work, GSB, Grade II, Grade III, Prime Coat, Tack Coat, Premixing एवं SDBC का कार्य किया गया है। एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।
- (vii) **Chakmansor Road to Hussainpur** पथ में दिनांक 29.05.2024 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनाया गया है। पथ के निर्माण में Earth Work, GSB, Grade-II, Grade-III, Primer Coat, tack Coat, MSS एवं SDBC का कार्य कराया गया है। विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है। पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।
- (viii) **Belsar to Mishraulia Jagdish** पथ में दिनांक 06.05.2024 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के द्वारा पथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया कि वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण पथ के क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ अनुरक्षण अवधि से बाहर है। पथ के निर्माण में Earth work, Grading III, Primer Coat, Tack Coat, Seal Coat एवं Premixing का कार्य किया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।
- (ix) **Imadpur to Pakri tak path** पथ में दिनांक 04.11.2023 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ का कार्य पूर्ण है एवं अनुरक्षण अवधि से बाहर है। पथ के निर्माण में GSB, Grade-III, Grade-II, Prime Coat, Tack Coat, Premix Carpet, Seal Coat एवं PCC का कार्य किया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है।
- (x) **Mahamurti Chowk to Biblur** पथ में दिनांक 23.12.2023 को असंबद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल छपरा के द्वारा पथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षोपरांत पाया गया की वर्ष 2021 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पथांश के पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य हेतु बनायी गयी है। पथ के निर्माण में Earth Work, GSB, Grade-III, Prime Coat, Tack Coat, Premix Carpet एवं SDBC का कार्य किया गया है एवं अन्य संबंधित आवश्यकता कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के प्रतिवेदन एवं विस्तृत रूप से MIS की प्रति के साथ पुनरीक्षित प्राक्कलन में वर्णित है। जो स्थल के अनुरूप है।

मुख्य अभियंता-3 एवं अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता-4 एवं अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार निम्न मर्दों में विचलन है।

Sl. No.	Division	Name of Road	Length (KM)	Items	Sanctioned Quantity	Revised Quantity	Increase/Decrease (In %)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hajipur	LN College (NH 77) Bhagwanpur to Bhagwanpur	1.700	Construction of subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	714.00	885.72	24.05	Increase
				GSB	45.00	79.85	77.44	Increase
				WBM Gr-III	60.78	119.94	97.33	Increase
				Primer Coat	810.4	1599.09	97.32	Increase
				Tack Coat	7362.78	9807.29	33.20	Increase
				Mix Seal Surfacing	924.03	1712.83	85.37	Increase
				SDBC	160.970	202.16	25.59	Increase
				Planting of Trees	47.500	47.00	-1.05	Decrease
				Road Marking	340.000	329.60	-3.06	Decrease
				Plastering with cement mortar (1:4) 15 mm thick on brickwork in substructures	80.64	79.68	-1.19	Decrease
				Painting two coats	234.24	215.04	-8.20	Decrease
				Clearing and grubbing road land	1.90	1.88	-1.05	Decrease
				Construction of subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	2850.00	3828.00	34.32	Increase
				GSB	150.75	180.886	19.99	Increase
2	Hajipur	Vishunpur Baladhari Panchayat ke Chandralay Ara Machin to Ghoshwar Hote Hue Satiyauna Chowk Tak path	4.750	WBM Gr-2	70.31	100.65	43.15	Increase
				WBM Gr-3	140.63	204.5	45.42	Increase
				Primer Coat	468.75	1323.42	182.33	Increase
				Tack Coat	9421.880	13246.33	40.59	Increase
				Open graded premix carpet	9421.880	13246.33	40.59	Increase
				Seal Coat	9421.880	13246.33	40.59	Increase
				CC Pavement M30	1282.5	1564.5	21.99	Increase
				Construction of subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	4410.00	5541.00	25.65	Increase
				WBM Gr-III	288.98	379.75	31.41	Increase
				Primer Coat	6453.99	5083.75	-21.23	Decrease
				Tack Coat	25815.94	36690.917	42.13	Increase
				20 mm thick Open-Graded Premix Carpet using Bituminous	27700.31	36691.073	32.46	Increase
				Seal Coat	27700.310	36691.075	32.47	Increase
				Clearing and grubbing road land	0.70	0.70	-0.28	Decrease
3	Hajipur	Chintamanpur to Mishraulia Afjal	7.350	Construction on subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	3307.5	3613.5	9.25	Increase
				Scarifying the existing bituminous road surface to a depth of 150 mm	1312.5	1312.36	-0.01	Decrease
				GSB	157.5	157.469	-0.02	Decrease
				WBM Gr-II	137.81	137.797	-0.01	Decrease
				WBM Gr-III	188.9	199.428	5.57	Increase
				Primer Coat	2518.69	2659.03	5.57	Increase
				Tack Coat	13256.25	17731.447	33.76	Increase
				Mix Seal Surfacing type-B	2518.69	4768.5	89.32	Increase
				SDBC	331.41	387.036	16.79	Increase
				Reinforced CC M15	9.00	4.00	-55.55	Decrease
				Reinforced CC M15 grade kilometre stone/local stone	32.00	28.00	-12.50	Decrease
				Painting line	153.75	153.6	-0.10	Decrease
				Clearing and grubbing road land	0.70	0.70	-0.28	Decrease
				Construction on subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	3307.5	3613.5	9.25	Increase
4	Hajipur	Madhopur to Mohiddinpur Via Chakdariya	3.500	Scarifying the existing bituminous road surface to a depth of 150 mm	1312.5	1312.36	-0.01	Decrease
				GSB	157.5	157.469	-0.02	Decrease
				WBM Gr-II	137.81	137.797	-0.01	Decrease
				WBM Gr-III	188.9	199.428	5.57	Increase
				Primer Coat	2518.69	2659.03	5.57	Increase
				Tack Coat	13256.25	17731.447	33.76	Increase
				Mix Seal Surfacing type-B	2518.69	4768.5	89.32	Increase
				SDBC	331.41	387.036	16.79	Increase
				Reinforced CC M15	9.00	4.00	-55.55	Decrease
				Reinforced CC M15 grade kilometre stone/local stone	32.00	28.00	-12.50	Decrease
				Painting line	153.75	153.6	-0.10	Decrease
				Clearing and grubbing road land	0.70	0.70	-0.28	Decrease
				Construction on subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	3307.5	3613.5	9.25	Increase
				Scarifying the existing bituminous road surface to a depth of 150 mm	1312.5	1312.36	-0.01	Decrease
				GSB	157.5	157.469	-0.02	Decrease

13.47
26.75
21.88
26.25

[illegible]

10	Hajipur	Mahamurti Chowk to Bibipur	2.800	Construction on subgrade & earthen shoulder with approved material obtained from borrow pits	1176.00	1223.40	4.03	Increase
				GSB	86.29	106.54	23.47	Increase
				WBM Or-III	141.67	155.73	9.92	Increase
				Primer Coat	1888.939	2076.40	9.92	Increase
				Tack Coat	12493.933	13056.40	4.50	Increase
				Close graded premix surfacing	1888.93	2076.40	9.92	Increase
				SDBC	263.13	274.39	3.49	Increase
				Planting of Trees	80.00	0.00	-100.00	Decrease

- 8 अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित विभागीय आंतरिक पुनरीक्षित प्राक्कलन जाँच समिति द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की जाँच की गयी है।
- 9 वित्त विभाग के संकल्प सं0-6439 दिनांक-28.08.2018 के अनुसार " किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जाएगा"।
- 10 पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0-2106 (S) दिनांक-07.03.2017 के अनुसार मदों में 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने अथवा नया मद जोड़े जाने पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगी।
11. प्रस्ताव:- ग्रामीण कार्य विभाग, संबंधित कार्य प्रमण्डल के अधीन शीर्ष- 3054 अंतर्गत कंडिका-5 के क्रमांक-(i) में वर्णित पथ एवं कंडिका-7 में वर्णित मदों के विचलन, कंडिका-9 एवं 10 के आलोक में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।
12. निर्णय:- समिति द्वारा समीक्षोपरान्त लिये गए निर्णय के आलोक में कंडिका-11 में वर्णित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(अमीर नैयर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार
ग्रामीण कार्य विभाग

(जय किशोर ठाकुर)
मुख्य अभियंता-5
ग्रामीण कार्य विभाग

(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग