

कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

(Email ID: rwdlbaisi@gmail.com)

पत्रांक ५३५(अनु०) / बायसी, दिनांक २८/०२/२०२५

प्रेषक : इं० प्रवीण कुमार सिंह
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- नाबार्ड योजनान्तर्गत मद में कार्य के आलोक में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय के पश्चात् अवशेष राशि को प्रत्यार्पण करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी के अधीन नाबार्ड योजना में विभाग द्वारा आवंटन प्राप्त हुआ। प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय के पश्चात् अवशेष राशि नो० 1,84,43,094.00 (एक करोड़ चौरासी लाख तैंतालीस हजार चौरानवे) रुपये मात्र का प्रत्यार्पण किया जाता है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त अवशेष राशि का प्रत्यार्पण करने की कृपा की जाए।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/02/2025

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

28/02/25 28/02/25

SIN o	Year	Name of the Road (English)	Block Name	Length	Name Of Contractor	Date of Completi on	Allotment Received	Gross Expenditure	Balance Allotment	Actual Date of Complete
1	2012-13	Construction of Road From Mala to Harintor Jwalgawn haat Chawni Mahadevit Tola via Sakarbeliya in Baisi Block	Baisi	7.450	Ramshakhi Enterprises.	24/07/2014	822.90901	822.90901	0.00000	18/07/2017
2	2017-18	Construction of Road from Shikotoli School to Magalpur Ghat	Baisi	3.050	BOL BAM CONSTRUCTION	07/06/2019	208.64299	201.72172	6.92127	22/10/2020
3	2017-18	Construction of Road from Nandaniya to Sonamani	Baisi	2.921	ROHIT RAJ	09/03/2019	159.32604	159.01670	0.30934	29/06/2019
4	2017-18	Const. of Road from Manjhok to Phulwari	Baisi	2.550	Mohammad Nazir Ahmad	11/03/2019	138.00192	137.45584	0.54608	10/03/2019
5	2017-18	Const. of Road from Bijuliya Idgah to Mohadipur	Amaur	1.271	SUNNY VISHAL	08/05/2019	56.50882	41.92499	14.58383	30/03/2022
6	2017-18	Const. of Road from Mangalkendu more to Belgachi	Amaur	2.250	MS PURNIA CONSTRUCTION	11/03/2019	109.75874	35.00000	59.48889	04/07/2020
7	2017-18	Const. of Road from Dispartter to Chandpur Bandh via Chapraliyi	Dagarua	6.437	SUNNY VISHAL	11/03/2019	268.71889	166.13736	102.58153	On-going
8	2012-13	Construction of Bridge at Chhaprelli Gha to Amaur Block	Amaur	2.820	MS PURNIA CONSTRUCTION	14/03/2014	189.36011	189.36011	0.00000	06/06/2014
Total				28.749			1953.22652	1753.52573	184.43094	


 Sub-Divisional Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Bara
 28/02/25
 28/02/25