

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।**

पत्रांक 533 अतु० / दिनांक 18/03/25

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल मोतिहारी।

सेवामें,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
—सह—सचिव BRRDA,  
बिहार, पटना।

विषय — MMGSY- BRRP2-(Awshesh) के अन्तर्गत निर्माणधीन पथों के लिए  
आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY- BRRP2-(Awshesh) योजना अन्तर्गत निर्माणधीन पथों का पथवार मांगी जाने वाली आवंटन की सूची पत्र के साथ भवदीय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०:— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(Signature)  
18/3/25  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी।

18.03.25

Name of Circle :- Mothari  
Scheme Head :- MMGSV-NDB-(BRRP2) Awshesh

Name of Division :- Mothari

S. No.	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W,GSB/BT)	Actual/Tetativ Date of Completion	MIS के अनुसार अवसल मूल्यांकन (लाख में )	बिंदु नं० स्थापित कार्य की पूर्ति (लाख में )	शेषाधिकार राशि (लाख में )
		Length (K.M.)	Amount (in Lacs)	Main Work	Maint.									
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	L028 Balua Talsula Path to Kachhari Tola	2.550	260.80300	228.38525	17.39152	M/s Virendra Kumar Singh	26 SBD 2023-24	20.01.24	19.01.25	Complete	18.01.25	218.82976	228.20898	9.37922
2	Balua Talsula Path to Nauriya Tola	0.975	112.58000	90.58976	6.29887	M/s Virendra Kumar Singh	26 SBD 2023-24	20.01.24	19.01.25	Complete	18.01.25	86.36812	90.19644	3.82832
											Total	305.19788	318.40542	13.20754

- (1) यह योजना पूर्ण विवरण के अनुसार (विशेष नोट) को दिए बिना या तब जिसकी प्रतिकृति प्राप्त हुई हो उसे काया है। इन कार्यों पर NQM SQM / (MQMU) की कार्य प्रतिकृति दिखानी नहीं है।
- (2) योजना प्रतिकृति प्राप्त होने पर प्रत्यक्ष विभाग के अधिकारी विभाग का प्रस्तावित कर व्यवस्थित प्रमाण पत्र स्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (3) प्रतिकृति का प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रतिकृति स्वीकृत किया गया है।
- (4) प्रमाण पत्र का प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रतिकृति स्वीकृत किया गया है।
- (5) प्रमाण पत्र का प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रतिकृति स्वीकृत किया गया है।
- (6) प्रमाण पत्र का प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रतिकृति स्वीकृत किया गया है।
- (7) प्रमाण पत्र का प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रतिकृति स्वीकृत किया गया है।
- (8) प्रमाण पत्र का प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद प्रतिकृति स्वीकृत किया गया है।

Junior Engineer

Asst. Engineer

Sr. Divisional Engineer's Officer  
R.W.D. Works Division, Mothari

Executive Engineer  
R.W.D. Works Division, Mothari

18/03/25  
18.03.25

# R.W.D Work Division Motihari

## FROM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (I) Below Rule-150)  
From of Utilisation Certificate up to the month of 25.02.2025

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No.& Date With Amount (In lacs Rs.)	Amount Received (In lacs Rs.)	Particulars
1	MMGSY-NDB-(BRRP2) Awshesh	Vide latter No.	2932.16734	Certified that of Rs- 2932.16734 laces of grants of grant in said sanctioned during the year on faver of Bihar R.W.D, Motihari a sum of Rs.- 2932.04177 laces has been utilized for the purpose of MMGSY-NDB-(BRRP2) Awshesh Scheme as given in the margin for which its was sanctioned and that the balance of Rs.- 0.12557 laces . Remaining Unutilized at the end of the Period under report.
	Total		2932.16734	


1. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid & sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


### 2. Kind of Checks exercised:-

- Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurement have been recoded in the MBs and test check conucted by the assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed

### 3. Physical Progress achieved.

- Construction of Road Works.
- Construction of CD works.

  
Sr.Divisional Accounts Officer  
R.W.D. Works Division, Motihari

  
Executive Engineer  
R.W.D Division Motihari  
18.03.25