

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल रजौली।

पत्रांक: 2003(अनु०)

रजौली, दिनांक 25/11/25

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, रजौली।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

विषय: RRSMP (SC) योजनान्तर्गत आवंटन अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस प्रमण्डल के अधीन RRSMP (SC) योजनान्तर्गत संबंधित पथ का निर्माण कार्य के विरुद्ध अधियाचना से संबंधित अद्यतन सूचना विहित प्रपत्र में भरकर आवंटन उपलब्ध कराने हेतु समर्पित की जाती है।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन


25.11.25

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल, रजौली।
25/11/2025

25/11

GFR - 12B
(See Rule - 256(2))

Utilization Certificate

O/o Executive Engineer, RWD (Works Division) Rajauli

PIU - Rajauli

Scheme - RRSMP SC Fund

1. Certified that out of the Loan of Rs. 2511.50828 Lakh, Sanctioned In favour of RWD, PIU - Rajauli to till date, an amount of Rs. 2378.00505 Lakh has been utilised for the purpose for it was sanctioned, and that the balance of Rs. 133.50523 Lakh remaining Unutilized at the end of dt. 13.11.2025
2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the loan was sanctioned have been duly fulfilled and that I have exercised all checks to see that the money was actually spent for the purpose for which the loan was made.


DAO
RWD Rajauli


Executive Engineer
RWD Rajauli


25/11/2025

RWD Works Division, Rajauli

Requisition Format for Scheme "RRSNIP (SC)"

RWD Works Division, Rajauli																		
Requisition Format for Scheme "RRSMP (SC)"																		
Name of Division:-Rajauli																		
Date :- 25.11.2025																		
S. N.	Package No.	Project ID as per MIS	Name of Road	AA Length (In Km)	Administrative Approval Construction work Amount (in Lakh)	Agreement Construction Work Amount (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Work Status (WBV/WMI M/ BM/SDBC)	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Work Done (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	
1	-	2050270360094	L052-MURHENA RD L066 TO PAHWA CHAK (TRACK52)	2.610	152.618	151.22569	02/MMGSUY /CMBD/25-26 Dated 12.06.2025	11.06.2026	-	SDBC	2950.5	25	5	58.76790	58.76790	84.03408	25.26618	
2	-	2050270360095	NH 31 to Majinla Mahadalit Tola	1.100	47.387	47.11272	02/MMGSUY /CMBD/25-26 Dated 12.06.2025	11.06.2026	-	PCC	3005.54	-	-	18.52999	18.52999	31.88099	13.35100	
3	-	2050270360089	L027-MURHENA TO GAGAN BUJURG (TRACK27)	1.930	77.231	74.93881	02/MMGSUY /CMBD/25-26 Dated 12.06.2025	11.06.2026	-	SDBC	2849.45	25	5	0.00000	0.00000	45.29044	45.29044	
Total :-																	83.90762	

It is certified that Physical & Financial Progress has been update in MIS.

25/11/25


Note :-
1 Above Signed Copy along with Forwarding Letter & utilisation Certificate must be upload in MIS.
2 Signed Hard Copy and Soft Copy (in excell) of recorded IRI is enclosed (As Applicable)

25.11.25
Executive Engineer
RWD Works Division,
Rajauli

अधियाचना हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि RRSMP (SC) योजनान्तर्गत :-

1. पथ Construction of Road from L027 Murhena To Gagan Buzurg में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अधतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।


कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा— रजौली



सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल— रजौली


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल—रजौली


अधियाचना हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि RRSMP (SC) योजनान्तर्गत :-


1. पथ Construction of Road from NH-31 To Manjhila Mahadalit Tola में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अधतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।


19/11/25

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा- रजौली


19/11/25

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल- रजौली



25.11.25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-रजौली

अधियाचना हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि RRSMP (SC) योजनान्तर्गत :-


1. पथ Construction of Road from L052- Murhena Road To Pahwachak में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अधतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।


कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा- रजौली


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल- रजौली


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-रजौली

File :D:\Bump\Sanjay Kumar\L027-MURHENA TO GAGAN BUJURG (TRACK27)\06111852.Xls, Section No.:58, Eqn
 Name of Customer :Sanjay Kumar, Name of Work/ Road :L027-MURHENA TO GAGAN BUJURG (TRACK27), Lab Jo



25.11.25
 CE

15/11/25
 AR

15/11/25
 JE

Name of Contractor- Sanjay Kumar									
Name of Road-L027-MURHENA TO GAGAN BUJURG (TRACK27)									
Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI CATEGORY	Latitude	Event
6/11/25	18:33:7	58	0.1	620	10.1	2500	2671 G	24.71225	85.5329 Normal
6/11/25	18:47:0	58	0.1	490	10.1	2400	2561 G	24.7123	85.53234 Speed Brea
6/11/25	18:47:35	58	0.1	560	10.1	2700	3158 G	24.7124	85.53138 Normal
6/11/25	18:48:0	58	0.1	350	10.1	3500	3365 G	24.71245	85.53044 Normal
6/11/25	18:48:11	58	0.1	370	20.2	3700	3245 G	24.7126	85.52953 Normal
6/11/25	18:48:31	58	0.1	290	30.3	2900	2853 G	24.71284	85.52855 Normal
6/11/25	18:48:46	58	0.1	330	30.3	3300	3194 G	24.71296	85.52759 Normal
6/11/25	18:49:0	58	0.1	250	30.3	2500	2511 G	24.71308	85.527 Normal
6/11/25	18:49:20	58	0.1	250	30.3	2500	2678 G	24.71374	85.52636 Curve
6/11/25	18:49:38	58	0.1	240	30.3	2400	2426 G	24.71442	85.52598 Speed Breaker
6/11/25	18:50:0	58	0.1	270	20.2	2700	2682 G	24.71527	85.52584 Normal
Length			1.100 Km	Value IRI		2849.45			

$$Y = 0 \cdot X^2 + 0.854 \cdot X + 376.5$$

$$X = 5800$$

$$Y = 5329$$

(R) RURAL ROAD


Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

25.11.25
EE

15/11/25
AB

15/11/25
Jc

File :D:\Bump\Sanjay Kumar\NH 31 to Majinla Mahadalit Tola\06111752.Xls. Section No. :55, Eqn :test
 Name of Customer :Sanjay Kumar, Name of Work/ Road :NH 31 to Majinla Mahadalit Tola, Lab Job number :469



R
25.11.25
EE

R
15/11/25
EE

R
15/11/25
EE

R
15/11/25
EE

Name of Customer-Sanjay Kumar

Name of Road-NH31 To Majinla Tola

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Rate	Speed	OR mm/km	IRI CATEGORY	Latitude	ongitude	Event
6/11/25	17:34:6	55	0.1	620	10.1	2500	2671 G	ROAD	24.62736	85.50599	Normal
6/11/25	17:34:26	55	0.1	490	10.1	2400	3142 G		24.62773	85.50675	Curve
6/11/25	17:34:42	55	0.1	560	10.1	2700	3158 G		24.628	85.50764	Normal
6/11/25	17:35:17	55	0.1	350	10.1	3500	3365 G		24.62859	85.50811	Normal
6/11/25	17:35:54	55	0.1	370	20.2	3700	3245 G		24.62946	85.50803	Speed Brea (R) RURAL ROAD
6/11/25	17:35:52	55	0.1	290	30.3	2900	2853 G		24.63033	85.508	Normal
6/11/25	17:36:0	55	0.1	330	30.3	3300	3194 G		24.63117	85.5081	Normal
6/11/25	17:44:6	55	0.1	250	30.3	2500	2911 G		24.63149	85.50825	Normal
6/11/25	17:48:48	55	0.1	250	30.3	2500	2876 G		24.63149	85.50825	Normal
6/11/25	17:51:9	55	0.1	240	30.3	2400	2964 G		24.63149	85.50825	Normal
6/11/25	17:51:29	55	0.1	270	20.2	2700	2682 G		24.63149	85.50825	Normal
			Length	1.100 KM			Value IRI	3005.54			

$$Y = 0 * X^2 + 0.854 * X + 376.5$$

$$X = 6300$$

$$Y = 5756$$


Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

Handwritten signature
25.11.25
EE

Handwritten signature
15/11/25
AB

Handwritten signature
15/11/25
JC

File : D:\Bump\Sanjay Kumar\L052-MURHENA RD L066 TO PAHWA CHAK (TRACK52)\221135.Xls, Section No. 70,
 Name of Customer : Sanjay Kumar, Name of Work/ Road : L052-MURHENA RD L066 TO PAHWA CHAK (TRACK52).



Signature
 22/11/25
 AB

Signature
 22/11/25
 JE

Name of Contractor-Sanjay Kumar

Name of Road-L052-MURHENA RD L066 TO PAHWA CHAK (TRACK52)

Date	Time	Section No.	Length in km	Length in mm	Bumps	Rate	Speed	OR	IRI\CATEGORY	Latitude	ongitude	Event
22/11/25	13:43:0	70	0.1	160	160	30.3	1600	1742 G	ROAD	24.69981	85.53382	Normal
22/11/25	13:43:16	70	0.1	110	110	30.3	1100	1315 G	ROAD	24.69954	85.53475	Normal
22/11/25	13:43:31	70	0.1	160	160	30.3	1600	1742 G	ROAD	24.69906	85.53556	Normal
22/11/25	13:43:47	70	0.1	140	140	30.3	1400	1572 G	ROAD	24.69868	85.53638	Curve
22/11/25	13:43:45	70	0.1	180	180	30.3	1800	1913 G	ROAD	24.69795	85.53675	Curve
22/11/25	13:44:0	70	0.1	170	170	30.3	1700	1828 G	ROAD	24.69716	85.53719	Normal
22/11/25	13:44:20	70	0.1	210	210	20.2	2100	2169 G	ROAD	24.69644	85.5379	Curve
22/11/25	13:44:37	70	0.1	190	190	30.3	1900	1999 G	ROAD	24.6958	85.5384	Curve
22/11/25	13:44:52	70	0.1	460	460	10.1	4600	3003 G	ROAD	24.69526	85.53924	Speed Breaker
22/11/25	13:45:0	70	0.1	830	830	10.1	8300	3145 G	ROAD	24.6947	85.54002	Speed Breaker
22/11/25	13:45:30	70	0.1	820	820	10.1	8200	3367 G	ROAD	24.6942	85.54084	Normal
22/11/25	13:45:49	70	0.1	220	220	20.2	2200	2255 G	ROAD	24.69372	85.54162	Curve
22/11/25	13:46:5	70	0.1	170	170	20.2	1700	1828 G	ROAD	24.693	85.54108	Normal
22/11/25	13:46:25	70	0.1	270	270	10.1	2700	2682 G	ROAD	24.69248	85.54146	Normal
22/11/25	13:46:48	70	0.1	120	120	20.2	1200	1401 G	ROAD	24.69229	85.54241	Normal
22/11/25	13:47:0	70	0.1	540	540	10.1	5400	2988 G	ROAD	24.69216	85.54342	Normal
22/11/25	13:47:16	70	0.1	310	310	20.2	3100	3023 G	ROAD	24.69213	85.54436	Normal
22/11/25	13:47:48	70	0.1	450	450	10.1	4500	3119 G	ROAD	24.69214	85.54537	Normal
22/11/25	13:48:0	70	0.1	410	410	10.1	4100	3877 G	ROAD	24.69233	85.54616	Curve
22/11/25	13:48:26	70	0.1	260	260	20.2	2600	2596 G	ROAD	24.69323	85.54606	Normal
			Length	2.000				Value IRI	2378.2			

$$Y = 0 \cdot X^2 + 0.854 \cdot X + 376.5$$

$$X = 2500$$

$$Y = 2596$$

(R) RURAL ROAD
Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

22/11/25
AB

22/11/25