


अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजनान्तर्गत :-

1. पथ Const. of Road From Mokthiyarpur Kabiya To Banauli Nakkha Band Saraswati Asthan To Choti Puliya में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।

  
18-10-2015

कनीय अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रशाखा,  
भगवानपुर।

सहायक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अवर प्रमण्डल,  
भगवानपुर।

  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

# 2nd on A/C Bill

10  
Sch. XLV-Form No. 134

| Particulars                       | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-----------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                   | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| Name of Work - Const. of Road     |                               |    |    |    |                  |
| from Mokthiyarpur Kalya to        |                               |    |    |    |                  |
| Banauli nakka bandh               |                               |    |    |    |                  |
| Sarswati Ashram to chodi          |                               |    |    |    |                  |
| puliya-                           |                               |    |    |    |                  |
| N/A - Arbind Kumar Abhay          |                               |    |    |    |                  |
| At - Mananpur, p.o. Banwaripur    |                               |    |    |    |                  |
| Dis Begusarai                     |                               |    |    |    |                  |
| Agreement No. 01/CMBD/RRSMP/25-26 |                               |    |    |    |                  |
| Date of Start - 13-5-2025         |                               |    |    |    |                  |
| Date of Completion - 12-5-2026    |                               |    |    |    |                  |
| Date of Entry - 16-10-2025        |                               |    |    |    |                  |

## Details of Item

|                          |   |       |   |                                |                         |
|--------------------------|---|-------|---|--------------------------------|-------------------------|
| ① providing and applying |   |       |   |                                |                         |
| prime coat - do -        |   |       |   |                                |                         |
| 10                       | X | 30.00 | X | 3.75                           | = 1125.00m <sup>2</sup> |
| 8                        | X | 30.00 | X | 3.75                           | = 900.00m <sup>2</sup>  |
| 1                        | X | 20.00 | X | $\frac{3.75 + 5.00 + 3.75}{3}$ | = 83.33m <sup>2</sup>   |
| 13                       | X | 30.00 | X | 3.75                           | = 1462.50m <sup>2</sup> |
| 1                        | X | 25.00 | X | $\frac{3.75 + 5.50 + 3.75}{3}$ | = 108.33m <sup>2</sup>  |
| 6                        | X | 30.00 | X | 3.75                           | = 675.00m <sup>2</sup>  |
| 1                        | X | 15.00 | X | 3.75                           | = 56.25m <sup>2</sup>   |
| Total =                  |   |       |   |                                | 4410.41m <sup>2</sup>   |
| ② providing and applying |   |       |   |                                |                         |
| back coat                |   |       |   |                                |                         |
| for MB                   |   |       |   |                                |                         |

Continuation