

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भागलपुर।

पत्रांक- 1479 अनु०

/भागलपुर, दिनांक 04.12.2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, भागलपुर।

विषय:-

MMGSY(SC) योजनान्तर्गत 'रतनगंज रब्बीचक पथ से लखानी पोखर' तक पथ
निर्माण कार्य के समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित योजना के संवेदक **M/S Kumar Contruction** का समय वृद्धि से
संबंधित मूल आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में संलग्न कर दिनांक 05.10.2020 तक समय वृद्धि की
स्वीकृति हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/HA
10/12/2020

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, भागलपुर।

4/12/2020

संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. शीर्ष :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एस0सी0) MMGSY(SC)
2. कार्य का नाम :- MMGSY(SC) योजनान्तर्गत 'रतनगंज रब्बीचक पथ से लखानी पोखर' तक।
3. संवेदक का नाम :- मेसर्स कुमार कन्स0, पुरानी खेरही, शाहकुण्ड, भागलपुर।
4. एकरारनामा संख्या :- 43 A SBD /2018-2019 Dated 31-12-2018
5. एकरारनामा की राशि :- RS. 46,27,559.00
6. कार्य प्रारंभ की तिथि :- 31.12.2018
7. कार्य समाप्ति की तिथि :- 30.09.2019
8. वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि :- 05.10.2020

प्रमाणित किया जाता है कि MMGSY(SC) योजनान्तर्गत 'रतनगंज रब्बीचक पथ से लखानी पोखर' तक पथ मरम्मत कार्य का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ किया गया। निर्माण कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है। पथ में कोई भी ए0टी0आर0 लंबित नहीं है।


कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, शाहकुण्ड


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, शाहकुण्ड


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, भागलपुर

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
RWD,(W) DIVISION BHAGALPUR**


Letter No... 1284

/Bhagalpur,

Dated ...10.10.2020

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr **M/S Kumar Construction**, Purani Kherhi Shahkund ,Bhagalpur has awarded the Construction of Road From Ratanganj Rabbichak Path to Lakhani Pokhar Tak under MMGSY(SC) (block-Sahakund)vide Agreement No.- 43 A SBD /2018-2019 Dated 31-12-2018 the Stipulated date of completion as per agreement was 30.09.2019 Actual date of completion is 05.10.2020 The performance of Agency is satisfactory.


Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Bhagalpur.

Government of Bihar

RURAL WORKS DEPARTMENT

AGREEMENT DOCUMENT

Name of Work: Construction and Maintenance of Road Work Under MMGSY (SC)
Ratangaj Rabichak Path To Lakhani Pokhar Under Shahkund Block

Name of Agency: M/s Kumar Construction
Pro- Subodh Kumar
Purani Kherhi
Shahkund
Bhagalpur

Agreement Cost: INR 46,27,559.00 (Forty Six Lacs Twenty Seven Thousand Five Hundred Fifty Nine Only) vide S.E., R.W.D Works Circle, Bhagalpur, Bihar, Letter no. 1226 dt- 23.10.2018


Agreement No: - UBA./SBD of Year 2018-19

Date of Work Start - 31.12.2018

Date of Work Complete - 30.09.2019



**INDIA NON JUDICIAL
Government of Bihar
e-Stamp**



Certificate No. : IN-BR01162837873912Q
 Certificate Issued Date : 27-Dec-2018 03:01 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ brshcil01/ BHAGALPUR SRO/ BR-BHG
 Unique Doc. Reference : SUBIN-BRBRSHCIL0101268990770179Q
 Purchased by : SUBODH KUMAR
 Description of Document : Not Applicable
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) : 0 (Zero)
 First Party : SUBODH KUMAR
 Second Party : NA
 Stamp Duty Paid By : SUBODH KUMAR
 Stamp Duty Paid (Rs.) : 1,000 (One Thousand only)
 Reg. fee (Rs.) : 0 (Zero)
 LLR & P Fee (Rs.) : 0 (Zero)
 Miscellaneous Fee (Rs.) : 0 (Zero)
 Discore SC (Rs.) : 0 (Zero)
 Total Amount (Rs.) : 1,000 (One Thousand only)



AGREEMENT FORM

This Agreement made the 31th day of December 2018 between *Executive Engineer, RWD Works Division, Bhagalpur* [name and address of employer] (hereinafter called "the Employer") of the one part, and *M/s Kumar Construction, Pro- Subodh Kumar, Purani Kherhi, Shahkund, Bhagalpur* [name and address of contractor] (hereinafter called "the Contractor") of the other part.

Where as the Employer is desirous that the Contractor execute *Construction & 5-Year Maintenance of Road from Ratanganj Rabichak Path To Lakhani Pokhar* Under *IMGSY (SC) Scheme Details In BOQ (Which is Part of Agreement Paper) Tender ID 66592 BID D - 302017* [name and identification number of contract] (hereinafter called "the works") and Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost:

- A) **Construction Cost Rs. 43,95,982.00** (Forty Three Lacs Ninety Five Thousand Nine Hundred Eighty Two Only)
 B) **Maintenance Cost: Rs 2,31,577.00** (Two Lacs Thirty One Thousand Five Hundred Seventy Seven Only)

1st Year Maintenance cost	27,187.00
2nd Year Maintenance cost	33,471.00
3rd Year Maintenance cost	47,973.00
4th Year Maintenance cost	56,964.00
5th Year Maintenance cost	65,982.00
Do not write or type below this line	
Total of Maintenance cost	2,31,577.00

Total Rs. 46, 27,559.00 (Rupees Forty Six Lacs Twenty Seven Thousand Five Hundred Fifty Nine Only)

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Agreement, words and expression shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed to form and be read and construed as a part of this Agreement.
2. In consideration of the payment to be made by Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the Execution and completion of the Works and remedying the defects wherein Contract price or such other sum as may become payable under the provision of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be ready and construed as part of this Agreement viz.
 - i. Letter of Acceptance;
 - ii. Notice to proceed with the works;
 - iii. Contractor's Bid;
 - iv. Contract Date;
 - v. Special Conditions of Contract and General Conditions of Contract;
 - vi. Specification;
 - vii. Drawings;
 - viii. Bill of Quantities; and
 - ix. Any other document listed in the Contract Data as forming part of the contract.

In witnessed whereof the parties there to have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of was hereunto affixed in the presence of :

Signed, Sealed and Delivered by the said
..... In the presence of:

Binding Signature of Employer.....

Binding Signature of Contractor.....

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Agreement, words and expression shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed to form and be read and construed as a part of this Agreement.
2. In consideration of the payment to be made by Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the Execution and completion of the Works and remedying the defects wherein Contract price or such other sum as may become payable under the provision of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be ready and construed as part of this Agreement viz.

- i. Letter of Acceptance;
- ii. Notice to proceed with the works;
- iii. Contractor's Bid;
- iv. Contract Date;
- v. Special Conditions of Contract and General Conditions of Contract;
- vi. Specification;
- vii. Drawings;
- viii. Bill of Quantities; and
- ix. Any other document listed in the Contract Data as forming part of the contract.

In witnessed whereof the parties there to have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of was hereunto affixed in the presence of :

Signed, Sealed and Delivered by the said
..... In the presence of:

Binding Signature of Employer.....

Binding Signature of Contractor.....

Ant...

31/12/18

MBNO- 3292

Schedule XLV From N. 134.

P.W.D.

BHAAALPUR

DIVISION

SHAHKUND

SUB DIVISION

MEASUREMENT BOOK

अभिप्रमाणित
15/10/2022
कामचालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, भानलपुर

Name of work - 1

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement.

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated and the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
IST Annual Bill					

(1) Name of Work - Construction of Road from Ratan Gani Raveerchar Path to Lakhani Pokhara under MNHS (LC)

(2) Agency - M/s Kumar Construction, Shah Kund, Bhagalpur

(3) Agreement No. SB/43A/018-13

(4) Date of work start - 31.12.08

(5) Completion Date - 30.9.2013

(6) Actual Date of Completion -

(7) Agreement Amt - 46,27,559.-

(8) Balance - 10.10

(Continuation)

Sch: XLV- Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Providing and fixing of working Bench					
Mark do do do					
complete for					
		1 m.			1 m.
(2) Providing and fixing of Refractory pillars do do do complete for					
		2 Nos			2 m.
(3) Clearing and grubbing of Red land do do do complete for					
		2 x 10 x 30.04	x 3.50 m		2100.04
		2 x 10 x 30.04	x 3.50 m		2100.04
		2 x 25.04	x 3.50 m		175.04
		2 x 4 x 30.04	x 2.25 m		540.04
					495.04
					0.492 Hec.
(4) Construction of sub grade with approved material do do do complete for					

(Continuation)

Sch. XLV- Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
OX B.T.	1	20.04	7.25		
Portion			0.30		43.504 ³
	2	25.04	3.04	0.30	45.04 ³
	4	30.04	7.25	0.30	261.04 ³
	1	13.04	7.25	0.30	28.274 ³
ONCC	2	30.04	4.50	0.30	81.04 ³
	1	10.04	4.50	0.30	13.504 ³
B.T.	10	30.04	7.25	0.30	652.04 ³
	2	30.04	7.25	0.30	130.504 ³
	1	15.04	7.25	0.30	32.624 ³
	2	50.04	4.50	0.30	125.04 ³
	25.06.00	4.50			1422.914 ³
ARE					
H.F. Cement					
(S)	B/W in excavation				
	in trench				
	do not complete				
	or				
H/W	2	6.25	1.40		29.094 ³
B.C. work	1	4.85	1.50		2.91
			0.40		1.844 ³
					4.754 ³
					30.0
					7.704 ³
					60.04
Box cement					
(S)	Earth work in excavation				
	in trench				
	do not complete				

(Continuation)

Sch. XLV- Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
3x 30.04 x 2 x 0.10					18.04 ²
1x 10.04 x 2 x 0.10					2.04 ²
2x 30.04 x 2 x 0.10					12.04 ²
1x 10.04 x 2 x 0.10					2.04 ²
					34.04 ²

By
05.10.20
09/10/20
I.E.

05.10.20

AB 1.20

1.00

1.20

Abstract of cost

(1) Provision and tax of
workshop bench mark.

Qty Item 1 - P - 2

1M

C.R. 4210.90/B - R. 4210.00

(2) Provision and tax
of Refectory pit.

Qty item 2 - P - 2

2 NIS

C.R. 1914.66/5 - R. 3829.00

C.R. 8039.00

(Continuation)

Particulars	Details of actual measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	

B.A

Rs. 43,400.18-0

Deduct 10% below

As per Agreement

(-) Rs. 4,340.00-0

Rs. 39,060.18-0

1

by

05/10/20

T.E

R

05/10/20

R.E

Material Statement.

(i) Stone Met up	368.80 m ³
(ii) Stone Choke	176.90 m ³
(iii) Coarse Sand	88.45 m ³
(iv) coarse material	128.01 m ³
(v) Stone crusher	58.75 m ³
(vi) Earth	2600.64 m ³
(vii) Bitumen (3-50)	4.14 M.T
(viii) Emulsi (55-1)	1.85 M.T
(ix) Emulsi (2-1)	0.60 M.T

Total

अभिप्रेत

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, भागल



बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम
अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का
कार्यालय, भागलपुर सदर, जिला-भागलपुर



परिवाद संख्या- 522310102041901595

परिवाद प्राप्ति की तिथि- 02/04/2019

परिवादी का नाम- मो० लक्ष्मी देवी
परिवादी का पता- साकिन- बन्धौव, पो०- रतनगंज, थाना- सजौर

08/05/2019
अंतिम आदेश


परिवादी उपस्थित। लोक प्राधिकार / प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित।
परिवाद का अवलोकन किया। परिवाद में यह कथित है कि साकिन बन्धाव, मौजा-
रतनपुर थाना नं० 342 में खाता संख्या 695, खेसरा सं०- 1631, 1632, 2656 में से
कुल 79 डी० भूमि मिस कोस नं० 55/88-89 द्वारा जागेश्वर पासवान, पिता- स्व०
शिवू पासवान एवं मो० लक्ष्मी देवी पति स्व० रब्बी मंडल के नाम में संपुक्त रूप से
बंदोबस्त की गयी है। परन्तु पुरे जमीन को जागेश्वर पासवान के वारिस विजय
पासवान एवं मुरली पासवान ने दखल कर रखा है। अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड एवं
परिवादी द्वारा सुनवाई के क्रम में बताया गया कि इस मामले में इस न्यायालय द्वारा
पूर्व में भी परिवादी को दखल दिलाने का आदेश पारित हुआ था एवं परिवादी को
बेदखल कर दिया गया है। अतः अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड को निदेश दिया जाता है
कि इस न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुरूप परिवादी को दखल दिताया जाना
सुनिश्चित करें एवं इस हेतु आवश्यक पुलिस बल की मांग करें। इसके साथ ही वाद
की कार्यवाही बंद की जाती है।

sudhir
kumar sinha

Digitally signed by sudhir kumar
sinha
Date: 2019.05.08 16:47:03 +05'30'

हस्ताक्षर

(अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
का कार्यालय, भागलपुर सदर, जिला-भागलपुर)



2019
बिहार BIHAR
10 AUG 2019
मोपाकार मुदाधिकारी
मुदाधिकारी

6012
27-8-19

लक्ष्मी देवी व अन्य ५ नामों का नाम Y 156523

100
Syed Alisha / Mohd
Shahid Vardan
Court Commissionary, Patna
11-11-19

आज दिनांक 04.09.2019 आवेदिका मसोमम लक्ष्मी देवी पिता स्व. मन्वी भोउस सावन्धाव मौजा-रतनपुर धाना नं. 342 खासा नं. 695 खेसरा नं. 2656 के अवगत रक्बा 39 1/2 डी० जमीन को पूर्व में दिने जले आसीन प्रतिवेदन में दर्ज लम्बाई-चौराई के अनुसार पुनः माप कर दो इंच सिमाना के स्तान चारों ओर के पट पीसा गइया दिया जाय। साथ ही मूल जमीन को डेकर से जुताई कर दरपस दिखवाया गया।

उपपुर्त फाईवाई निम्नलिखित कदमों के द्वारा के रुपारूपति में किया गया।

उपारूपति :- पदाधिकारी गण / आजीन जनर

अंमल करीग - ११/११/१९

अनील शर्मा एडवोकेट

આર્મીના જનતા પંથ જનપ્રતિ
નાથગણ

9/24/40

उमेश / फो सिद्धि

2017/12/17

Rebel Kennedy

Pantaj Kurnoo

Ankit Kumar

21/11/17

सुन्दर दिवस

प्रवीण सिन्धु

रविम कुमार

Nalen kals

Нәтижәһе күпмеһе

प्रमाण प्रमाण दिनांक

 3/4/1/2

गौरीकुं. २ १५०

Kantabur Kunde

Busant 11/10/20

15/11/19

३॥१७॥

71-21 E.T.T.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार

अधिकार अभिलेख

जिला : (22)

भागलपुर

अंचल : (51)

शाहकुण्ड

मोजा : (1492) रतनपुर

खाताधारी सं.: 2201511492000937

जमीन का नाम:
पिता/पति का नाम:
निवास स्थान:
जाति :

जामेश्वर पासवान

रव. शिवचू पासवान

राजस्व धाना

नंबर: 342

* स्तंभ 11: लगान/बेला नकदी खेतों के निस्वत शत, कब्जा लिखें (1) ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (2) तरीका ठहराने लगान को शरायत अगर होले तोले बढ़ता हो (3) खासा शतें शेष अगर कोई हो

खता नंबर	रेयत का नाम	खेसरा नंबर	खेत चौहदी	किस्म जमीन	रकबा			दखल दखल का स्वरूप	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान एयम सेस	**	नवैयत गैर दखलदार रेयत के कब्जे की मुद्दत	परिवर्तन को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम	नवैयत / जमाबंदी नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(र)	11(र)	12	13	14

695		1631	पू. प. उ. द.		0	4	0		7.9	0			कायमी
		1632	पू. प. उ. द.		0	25	0		0	0			कायमी
		2656	पू. प. उ. द.		0	50	0		0	0			कायमी

जिला : (22) भागलपुर, अंचल : (51) शाहकुण्ड, मोजा : (1492) रतनपुर, खाता नंबर : 695, खाताधारी सं.: 2201511492000937

सार्व भूतियान की प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होती और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रेयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित

सेवा में,

श्रीमान् आयुक्त महोदय

भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर।

विषय :- आनावाद बिहार सरकार जमीन को गलत ढंग से बन्दोवस्ती
परवाना तैयार कर जनहित के विरुद्ध आर्थिक लाभ लेकर
नीजी लाभ पहुँचाने के संबंध में।

महाशय,

उक्त संबंध में श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है
कि शाहकुण्ड अंचल के अंचलाधिकारी एवं संबंधित कर्मियों की मिली भगत
से मौजा- रतनपुर, थाना नं०- 342, खाता- 695, खेसरा- 2656,
रकबा- 0.50 डी० जमीन जो आनावाद बिहार सरकार है जिसके अंश भाग
पर पूर्व से सिंचाई डोंढ़ एवं यातायात पुलिया तथा कच्ची सड़क निर्मित है
जिसे पदाधिकारियों तथा स्थानीय दलाल की संलिप्तता से जनहित कार्य
की अनदेखी करते हुए व्यक्तिगत हित में बन्दोवस्ती की गई है जिसका
परवाना अवलोकन करने हेतु संलग्न की जा रही है। आग्रह है कि संलग्न
परवाना का अवलोकन अपने स्तर से करने की कृपा करें तथा इसकी
जाँच किसी सक्षम पदाधिकारी से कराने की कृपा प्रदान करें। परवाना
अवलोकन हेतु कुछ निम्नांकित बिन्दू अंकित की जा रही है जो कि
आवश्यक है।

(2)

पहला यह है कि (1) परवाना में अंकित व्यक्ति दो है जो दोनों व्यक्ति दो समुदाय के हैं और एक ही परवाना पर नाम अंकित कर बन्दोवस्ती का खानापूर्ति की गई है।

(2) परवाना में अंकित खेसरा दो जगह है जिसका रकवा अलग अलग है। लेकिन परवाना में कौन सा खेसरा का कितना कितना रकवा किस व्यक्ति के लिए बन्दोवस्त की गई है स्पष्ट नहीं है।

(3) परवाना पर फोटो लगाने का स्थान निर्धारित है जो आवश्यक भी है परन्तु दोनों व्यक्तियों में से किसी का भी परवाना पर फोटो नहीं साटा गया है।

(4) परवाना पर भूमि सुधार उप सम्महर्त्ता सदर भागलपुर का हस्ताक्षर भी नहीं हैं।

(5) परवाना पर बन्दोवस्त जमीन का चौहद्दी भी अंकित नहीं है।

(6) बन्दोवस्ती परवाना पर लगान निर्धारण का स्थान खाली है।

(7) बन्दोवस्ती परवाना निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अन्दर उपस्थित होकर कबूलयत करने का निर्देश है परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि निर्देश का अनुपालन का जमाबंदी सृजीत की गई है या नहीं।

(8) कौन सी परिस्थिति आ गई जो कि जिस जमीन पर किसानों के जमीन सिंचाई हेतु सिंचाई छिटका तथा यातायात पुलिया सहित सड़क बना हुआ है जो सार्वजनिक हित में है फिर भी व्यक्तिगत हित में

(3)

बन्दोवस्ती की कार्रवाई की गई।

(9) ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि दो समुदाय (जाति) के लोगों को एक साथ एक ही परवाना पर अंकित कर जमीन बन्दोवस्ती की कार्रवाई की गई जबकि अंकित खेसरा दो अलग-अलग जगहों पर है और दोनों व्यक्ति अलग-अलग जाति का है तो एक ही परवाना पर बन्दोवस्ती की कार्रवाई किया जाना संदेह के घेरे में आता है। तथा नियमों के विरुद्ध भी है जबकि नियमानुसार बन्दोवस्त जमीन पर आने जाने हेतु रास्ता है या नहीं, पदाधिकारी को ट्रेस नक्सा पर अंकित किया जाना आवश्यक है तभी बन्दोवस्ती की कार्रवाई मान्य होती है। फिर नियमों की अनदेखी कर खाना पूर्ति की गई और जनहित कार्यों को अवरोध कराया गया है।

अतः आग्रह है कि संलग्न परवाना की सत्यता की जाँच कराई जाय तथा गलत व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए परवाना को खारीज की जाय ताकि हम समाज के आम लोगों को चलने वाली सड़क तथा किसानों के हित में सिंचाई नाला सुरक्षित रह सकें।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय।
2. अनुमंडल पदाधिकारी।
3. भूमि सुधार उप समाहर्ता।
4. अंचलाधिकारी, शाहकुण्ड।

विश्वासभाजन

ग्रामीण जनता

देवेंद्र सिंह देवेन्द्र शर्मा

सुकोष्ठ जलाशय

कपिल देव


15/06/19

अनुमंडल कार्यालय सदर, भागलपुर

भूमि सुधार प्रशाखा,

(जमीन बन्दोवस्ती का परवाना)

आवेदनकर्ता का नाम
 पिता का नाम
 पति का नाम
 पत्नी का नाम



कोटी

आवेदनकर्ता मकान नं. टोला नं. माता नं.
 अन्तर्गत क्षेत्र पट्टा नं. दि.
 उपरोक्त पट्टा नं. की दर से की दर से
 बन्दोवस्ती के अन्तर्गत दिया जाता है और माफकी निम्नलिखित बातों से
 और प्राप्त कर लें।

जमीन का विवरण :-

पट्टा नं.	टोला नं.	खाता नं.	खसरा नं.	रकबा
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

भूमि सुधार उपसमिति का
 अनुमंडल सहायक अधिकारी

माफकी दिनांक

अतिरिक्त कम्पराहो हुका म. मुखिया-प्राप्त-संभावित को सूचनाएं एवं
 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुमंडल प्रिंटिंग प्रेस, भागलपुर-१९५५।

अंशदाता अधिकारी
 सादर

ग्रामीण ग्राम सम्पर्क योजना

समग्र राज्य स्वीकृत पत्र से लखाना पोस्ट तक
प्रत्येक गांव - 8.745 किमी. प्राकृतिक सड़क - 46.27559 लख

कार्य प्रगति की तिथि - 2.3.1577 लख

कार्य प्रगति की तिथि - 31.12.2018 कार्य समाप्ति की तिथि - 30.09.2019

सर्वेक्षक द्वारा जांच की अवधि 5 वर्ष

सर्वेक्षक क. नं. - मेसर्स कुमार कन्सल्टन्स, शाहकुण्ड, भागलपुर
कार्य में एजेन्सी - कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमोडल भागलपुर
विहार राज्य ग्रामीण पत्र विकास एजेन्सी (विहार सरकार) द्वारा संपादित

पंचायत समिति अनुसूचित
अनुसूचित जाति विकास की तिथि - 30.03.2020
अनुसूचित जाति विकास की तिथि - 29.03.2024
अनुसूचित जाति विकास की तिथि - 29.03.2024
अनुसूचित जाति विकास की तिथि - 29.03.2024
अनुसूचित जाति विकास की तिथि - 29.03.2024

कुल नमूने - 745
पुनर्जा - 01
संग्रह - 01

क्र.सं.	अनुसूचित जाति विकास की तिथि	अनुसूचित जाति विकास की तिथि
1.	अनुसूचित जाति विकास की तिथि	अनुसूचित जाति विकास की तिथि
2.	अनुसूचित जाति विकास की तिथि	अनुसूचित जाति विकास की तिथि
3.	अनुसूचित जाति विकास की तिथि	अनुसूचित जाति विकास की तिथि
4.	अनुसूचित जाति विकास की तिथि	अनुसूचित जाति विकास की तिथि
5.	अनुसूचित जाति विकास की तिथि	अनुसूचित जाति विकास की तिथि
6.	अनुसूचित जाति विकास की तिथि	अनुसूचित जाति विकास की तिथि
7.	अनुसूचित जाति विकास की तिथि	अनुसूचित जाति विकास की तिथि
8.	अनुसूचित जाति विकास की तिथि	अनुसूचित जाति विकास की तिथि

क्र.सं.	वर्ष	प्रमाणित	अनुसूचित
1.	2019-20	27187	
2.	2020-21	33471	
3.	2021-22	47973	
4.	2022-23	56964	
5.	2023-24	65580	



