

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी -1

/दिनांक:- 31/12/2019

पत्रांक :- 2784 3130

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी - 1

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
मुजफ्फरपुर।

विषय:- शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत मोहदीनपुर दूध सेन्टर से सतपुरा यादव टोला आरईओ रोड तक पथ निर्माण कार्य का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत मोहदीनपुर दूध सेन्टर से सतपुरा यादव टोला आरईओ रोड तक पथ निर्माण कार्य संवेदक मे0 एन0के0कंस्ट्रक्शन को आवंटित किया गया था। इस कार्य का समय वृद्धि हेतु संवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में भरकर आवेदन समर्पित किया गया है, जिसे मूल रूप में संलग्न किया जा रहा है। एकरारनामा से संबंधित मूल विषय निम्न प्रकार है:-

1. एकरारनामा संख्या : 1195BD/2018-19
2. एकरारनामा राशि : 156.80655 लाख
3. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि : 26.10.2018
4. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि : 25.10.2019
5. और जो अधिक समय की माँग की जा रही है : 30.12.2020

संवेदक द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्न विहित प्रपत्र में कार्य में विलंब का कारण अतिक्रमण तथा जमीनी विवाद दर्शाया गया है। अतः संवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र विहित पत्र सहित तथा शपथ पत्र मूल में संलग्न कर भेजते हुए दिनांक 30.12.2020 तक समय वृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी-1



समस्त, लेख्य प्रमाणक, समस्तीपुर।

10077 Date 6/12/19

शपथ पत्र

मैं, नवल किशोर कुमार उम्र करीब 52 वर्ष पिता श्री रामनन्द राय निवासी
ग्राम- निजवाखुर निजामत बाई नं० 11 थाना-समस्तीपुर मु० जिला-
समस्तीपुर शपथपूर्वक निम्नीय ध्यान धोषित करता हूँ :-

1- यह कि मैं मजिस्ट्रेट सीक हूँ। मेरे स्न. के अन्तर्द्वेशन फर्म है।

2- यह कि मैं ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रकल्प मुजफ्फरपुर फ्री -1 के
सकल प्रकल्प में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परियोजना अन्तर्गत मोडिहउडीनपर दध
सेन्टर से सत्तपुरा यादव जेला में आर.ई.ओ. रोड तक पथ का निर्माण
करा रहा हूँ। जिसका वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

3- यह कि जमीनी विवाद सड़क पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किये जाने
के कारण दिनांक- 30/6/2020 तक समय वृद्धि की मांग कर रहा हूँ।

4- यह कि शपथ पत्र के सारे तथ्य मेरे जानकारी में सत्य व सही है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शपथकर्ता

जो मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर कराये।

नवल किशोर कुमार

आयुक्त समस्तीपुर




M/s N.K. Construction

शपथकर्ता,



6/12/19

समय वृद्धि हेतु आवेदन-पत्र
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी-1

1. अभिकर्ता का नाम : मै० एन०के० कन्स्ट्रक्शन जीतवारपुर समस्तीपुर
2. कार्य का नाम : मोहदीनपुर दुध-सेन्टर से सतपुरा यादव रोला आर०ई०ओ० पथ तक (L.M.G.S.V)
3. एकरारनामा संख्या : 119/SBJ/2018-19
4. एकरारनामा अंतर्गत कार्य का मूल्य : मूल निर्माण कार्य + 5वर्षीय रख रखाव = 1,56,80,655
5. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि : 1,74,22,950
6. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि : 26.10.2018
7. एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि : 25.10.2019
8. और अधिक समय जो माँग की जा रही है : जमीनी विवाद के कारण 30.12.2020
9. तिथि एवं समय जिसमें कार्य संपादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ : 20.07.2019 - 10.10.2019 till date
10. आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णतः का अनुपात : 35%
11. क्या पूर्व में समय वृद्धि की गयी थी, यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करें : नही
12. पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गयी थी : —
13. अभिकर्ता का हस्ताक्षर : M/s N K Construction

Partner
14. अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति : —
15. कर्तव्य अभियंता की अनुशंसा : जमीनी विवाद के कारण कार्य में विराम हुआ इसलिए समय वृद्धि दी जा सकती है
16. जूनियर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित : जमीनी विवाद

24/11/19
17. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित अपने लिखावट में : Recommended up to 30.12.20

31/12
18. अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा : —

समय वृद्धि हेतु प्रपत्र

योजना शीर्ष:- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

पथ का नाम :- मोहलीनपुर बुध सेक्टर से सतपुरा यादव टोला आर०ई०ओ
पथ तक

1. एजेन्सी का नाम :- मे० एम० के० कन्स्ट्रक्शन जीतवारपुर समस्तीपुर

2. प्रस्तावित पथ किस पैकेज में है

या एकल पथ है :- एकल पथ

3. पैकेज के सारे पथों के पूर्णता प्रमाण पत्र :- —

4. समय वृद्धि कारण का साक्ष्य :- संलग्न

5. संवेदक द्वारा भविष्य में वित्तीय दावा नहीं करने का प्रमाण पत्र :- ~~संलग्न~~

6. मापी पुस्त पर अंकित कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण है एवं

मापी पुस्त की छाया प्रति कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापित :-

7. अंतिम विपत्र पर कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर :-

8. कनीय अभियंता एवं संवेदक के साथ खींचा हुआ तीन फोटो पथ

का रोड फर्निचर, मुख्य सूचना पट्ट, रोड पलैंक, किमी पोस्ट का
फोटो कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापित :-


9. संवेदक द्वारा अनुरक्षण Defect Liability में एकरारनामा के अनुसार

संतोषप्रद अनुरक्षण कार्य का संपादन किया जा रहा है :-

10. ATR लघित है या नहीं ✓


24/10/15

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा


24/10/15

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल

सुनिश्चित करें, जो सड़क नं०-३६ में निजी जमीन में बना हुआ है। जिसका
खतां नं०-३३ खेसरा संस०-१२६ है जो आज तक उक्त सड़क पर नहीं आया
से खाली नहीं कराया गया और आज उक्त सड़क पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क
संयोजनान्तर्गत पी०सी०सी० सड़क का निर्माण होना सुनिश्चित किया गया।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि सड़क निर्माण कार्य राकम

जमीन से सड़क हटाकर उचित सरकारी जमीन में निर्माण कराने का कृपया
प्रदान किया जाय। इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूंगा।

सलमान :-

1. अग्रज निरीक्षक व राजस्व कर्मचारी
के प्रतिपदन की छायाप्रति।

2. अग्रज कार्यालय राकरा के जमांक-
279 दिनांक-21.03.14 की छायाप्रति
व मानचित्र।

प्रतिलिपि :-

1. जिला पदाधिकारी, मुज०।
2. भूमि सुधार उप समितियाँ पूर्वी,
मुज०।

विश्वसभापति

नरेंद्र किशोर राय

पिता-राम० राजदेव राय

ग्राम-सादपुरा बूझ

पंचायत-नडीतिया

घाट नं०-3

पी०-बन्दनपट्टी

थाना-अग्रज-राकरा

जिला-मुजफ्फरपुर।

दिनांक
21/03/2019

सुनिश्चित करें जो सड़क नं०-88 पर निजी जमीन में बना हुआ है। जिसका
खता नं०-88 खसरा संख्या-128 है जो आज तक सड़क की पर जमीन
में खाली नहीं कराया गया और आज सड़क पर मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क
प्रोजेक्ट के तहत सड़क का निर्माण होगा सुनिश्चित किया गया है।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि सड़क निर्माण कार्य शककर मर
जमीन से सड़क हटाकर उचित सरकारी जमीन में निर्माण कराने का कृपा
कराया जाय। इसके लिए मैं श्रीमान् का संदेह आभारी रहूंगा।

आपका

विरासतनाम

जयल निरीक्षक व राजस्व कर्मचारी
की प्रतिवेदन की प्रतिलिपि।

जयल जयल संकरा के झापाक-
273 दिनांक-21.03.14 की छायाप्रति
व नामलिपि।

प्रतिलिपि -

1 जिला पदाधिकारी, मुज0।

2 भूमि सुधार उप समितियों पूर्वी,

मुज0।

नाम लिखा 2/2/14

मन्द किशोर राय

पिता-स्व0 राजदय राय

ग्राम-सादपुरा मुज0

पंचायत-भक्षोलिया

घाट नं०-3

पो0-चन्द्रनपट्टी

थाना-अचल-नकरा

जिला-मुजफ्फरपुर

दिनांक
21/03/2014

M/s N.K. CONSTRUCTION

PAN NO. AAEFN0125F
REG.NO- R.W.D 4575/2014

VAT NO. 10423499042

Work Programme

Name of Work : Mohdinpur Doodh Center to Satpura Yadav Tola Reo Road Tak
Under MMGSY.

Sl.No.	Item No.	Apr.20	May 20	June 20	July 20	Aug 20	Sep.20	Oct 20	Nov. 20	Dec 20	Remarks
1	GSB										
2	WBM Gr.III										
3	MSS										
4	PCC										
5	Road Furniture & All Job Complete										

(Signature)

ADDRESS - JITWARPUR NIZAMAT, POST- JIWARPUR, DISTT- SAMASTIPUR
CONTACT NO. 09431811100, E-MAIL- nklshor985@gmail.com

26/7
Received

सहायक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल
सकरा, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1

पत्रांक :- 14

मुज./दिनांक- 25/07/19

प्रेषक,

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, सकरा

सेवा में,

अंचलाधिकारी,
सकरा


विषय : सड़क की जमीन का सीमांकन कराने एवं प्रतिवेदन देने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत मोहदीनपुर दूध सेन्टर से सतपुरा कबाड़ी टोला आरईओ पथ में चैनेज (7.30 मीटर) पर ग्रामीणों द्वारा निजी जमीन बताया जा रहा है। जिससे पथ निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त स्थल पर सड़क की जमीन का मापी कराकर सीमांकन कराने एवं सड़क की जमीन का प्रतिवेदन देने का कष्ट करें ताकि पथ निर्माण ससमय कराया जा सके।

विश्वासभाजन



सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, सकरा

Received
16-03-20

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी -1

पत्रांक - 750

/दिनांक:- 13/03/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी - 1

सेवा में,

अंचलाधिकारी,
सकरा।


विषय : मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत मोहदीनपुर दूध सेन्टर से सतपुरा यादव टोला आर०
निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित पथ का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत कराया जा रहा है।
1200 से 1800 तक में निर्माण कार्य को ग्रामीणों द्वारा निजी जमीन बताकर कार्य निर्माण को प्रभावित किया जा रहा है जिससे ससमय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी पथ के सीमांकन हेतु अनुरोध किया गया था।

अतः पुनः अनुरोध है कि अविलंब पथ का सीमांकन कराने की कृपा करें ताकि कार्य को पूर्ण किया जा सके।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी-1

5	12	19	26
6	13	20	27
7	14	21	28
8	15	22	29
9	16	23	30
10	17	24	31
11	18	25	
12	19	26	
13	20	27	
14	21	28	
15	22	29	
16	23	30	
17	24	31	
18	25		
19	26		
20	27		
21	28		
22	29		
23	30		
24	31		
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

सेवा में

श्रीमान् अंचल अधिकारी महोदय,

सकरा अंचल

विषय :- मुख्यमंत्री सम्पर्क पथ योजना के अन्तर्गत ग्राम- सादपुरा वुजुर्ग थाना नं०-857 अंचल सकरा पंचायत मझौलिया जिला-मुजफ्फरपुर पूर्वी में सड़क को विस्तार एवं सीमांकन किये बिना निर्माण करने के संबंध में ।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्राम- सादपुरा वुजुर्ग थाना नं०-857 अंचल सकरा पंचायत मझौलिया के अन्तर्गत मेरे आवासीय भूमि के पश्चिम ग्रामीण सड़क नं०-98 में मुख्यमंत्री सम्पर्क पथ योजना के अन्तर्गत पक्का सड़क का निर्माण किया जा रहा है । इस सड़क की कुल चौड़ाई मेरे मकान के सामने 20 फीट है तथा पक्का सड़क का निर्माण 12 फीट में होना है दोनों तरफ समान रूप से जमीन छोड़ने का प्रावधान है । जबकि मनमाने ढंग से मेरे चार दिशा से सड़क निर्माण किया जा रहा है । पश्चिम भाग में सड़क का निर्माण के अन्तर्गत 8 फीट है । ठीकेदार स्वयं गायब रहता है । तथा असमाजिक व्यक्तियों के द्वारा काम करवाया जा रहा है । सड़क के पश्चिम में रहने वाले स्थानीय लोग (1)- धीरज राय पिता- श्री पन्ना लाल राय (2)- सुनील राय पिता- स्व० छोटे लाल राय एवं (3)- बिट्टू राय पिता श्री सुनील राय ठीकेदार का शोष के सदृश है उस सड़क के शेष 8 फीट जमीन को पश्चिम भाग से हड़पने के उद्देश्य से दबाव बना रहे हैं । मुखिया से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है । पूर्व में भी आवेदन दिनांक 14-09-2019 को जमा गया था परन्तु कोई कारवाई नहीं हुई । अगर यह निर्माण मेरे चार दिवारी से सड़क हो जाता है तो इसी जमीन को चलने से मेरे मकान तथा चहारदिवारी को छत्ती पहुँचनी और भावेष्वा में नाला निर्माण तथा अन्य कार्य के लिए जमीन नहीं बचेगी ।

ज्ञात हो कि चहारदिवारी के बाहर अपना जमीन एक फीट दक्षिण भाग से छोड़कर चहारदिवारी बनवाया है जिसके बिन्हा पिलड़ के रूप में गाड़ा गया था उसे उस जमीन के दोनों व्यक्तियों ने उखड़वाकर फेंकवा दिया ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सड़क की जमीन को विनियमित एवं सिमांकन कराने के बाद ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाय ताकि सड़क का निर्माण अपने स्थान पर नियमानुकूल हो सके एवं दोनों तरफ समान रूप से सड़क की जमीन छोड़ी जा सके। साथ में तनाव भी कम हो सकेगी जंगल हो लकड़ी है।
इसके लिए मैं श्रीमान् का आभारी रहूँगा।

वर्तमान पता:-
अधिवक्ता, समस्तीपुर।

प्रतिलिपि

1-जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-कार्यपालक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग मुजफ्फरपुर।

विश्वासमाजन

Bhag. S. S. S. S.

भोजेन्द्र राय

ग्राम- सादपुरा दुर्गा

थाना जो अंचल सकरा पोस्ट- नन्दन पट्टी

थाना नं०-857 जिला- मुजफ्फरपुर पूर्वी-5

मो०-9905806895

(990 6895)

23
24
25
26
27
28
29

27
28
29

Name of the work

No. of Road

Length of the Road

Name of the Agency & Address

Agreement No.

Approval of Rate

Agreement value of the work:-

(a) Construction cost

(b) Maintenance cost

EMD (2%)

APG (3.75%)

Performance security (including earnest money) deposited by the Agency in the form of NSC amounting to Rs. 906000.00 The details of NSC is as follow:-

(i)	5NS97CC521265 to 66	1000.00 x 2	Rs. 2000.00
(ii)	10NS09MA760585	5000.00 x 1	Rs. 5000.00
(iii)	5NS44EF393248	10000.00 x 1	Rs. 10000.00
(iv)	10NS12NA949430 to 38	10000.00 x 9	Rs. 90000.00
(v)	NSC3944070641		Rs. 1000.00
(vi)	NSC3944317944		Rs. 1000.00
(vii)	NSC3944319832		Rs. 20000.00
(viii)	NSC4078116151		Rs. 20000.00
(ix)	NSC3963834309		Rs. 200000.00
(x)	NSC 3829921631		Rs. 135000.00
(xi)	5Year NSC 15		Rs. 50000.00
(xii)	NSC3829936772		Rs. 100000.00
(xiii)	NSC4141306014		Rs. 40000.00
(xiv)	NSC3829939643		Rs. 100000.00
(xv)	NSC3829928524		Rs. 120000.00
(xvi)	NSC3754118090		Rs. 12000.00
			Rs. 9,06,000.00

(Rs. Nine Lakh Six Thousand Only)

9. Date of work Order : 26.10.2018
10. Date of completion : 25.10.2019 (Twelve Months)
11. Security Deposit : 8% (Eight percent) to be deducted from the gross amount of each running Bill.
12. Defect liability period : Five years from the actual date of completion of the work.
13. Refund of performance security and security deposit : After five years from the actual date of completion of the work.
14. Total item of Agreement : 57 (Fifty Seven) item in each road.

Note - S.B.D. Rules, terms and conditions will be applicable.

M/s N.K. Construction

Partner

Mohdinpur Doodh Center to Satpura Yadav Tola
REO Road Tak Under MMGSY

One

2.375 km

M/s N.K. Construction

Village - Jitwar P.S. - Samastipur Mufassil

Distt. - Samastipur

11/5B/1/13-15

C.E.-3, RWD Bihar Patna, letter No. 7530 enc.
dt. 23.10.2018 on 10.00 % below from
Schedule rate.

Rs. 1,60,44,868.00

Rs. 13,78,082.00

Rs. 1,74,22,950.00 Less 10.00% below from
Schedule rate.

Rs. 1,56,80,655.00

(Rupees One Crore Fifty Six Lakh Eighty
Thousand Six Hundred fifty five Only).

Rs. 3,13,613.00

Rs. 5,88,025.00

Rs. 9,01,638.00

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Muzaffarpur East-I



J. E. Sakshi
J. E. Sakshi

M/s N.K. CONSTRUCTION

Pan No- AAEFN0125F

GST No. 10AAEFN0125F1Z6

Mob. No-9431811100
Reg.No- 2150610

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल

मुजफ्फरपुर पूर्वी-1

विषय : समय वृद्धि देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत मोहीदीनपुर दूध सेन्टर से सतपुरा कबाड़ी टोला आरईटो सड़क तक पथ निर्माण कार्य कर रहा हूँ। ग्रामीणों द्वारा जमीन विवाद किये जाने के कारण सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं कर सका हूँ।

अतः निवेदन है कि कार्य को पूर्ण करने हेतु माह ^{दिसम्बर} ~~मार्च~~ 2020 तक समय वृद्धि देने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

M/s N.K. Construction


Partner

ADDRESS- JITWARPUR NIZAMAT, WARD NO- 11, POST-JITWARPUR, DIST-SAMASTIPUR
e-mail- nkishor11969@rediffmail.com