

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी (गया)

पत्रांक: 751/

दिनांक: 21/12/20

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

विषय :- शीर्ष नाबार्ड योजनान्तर्गत "गया फतेहपुर पथ से ग्राम-परोरिया" पथ
निर्माण कार्य का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,


उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि शीर्ष नाबार्ड
योजनान्तर्गत "गया फतेहपुर पथ से ग्राम-परोरिया" तक पथ निर्माण कार्य पूर्ण हो
चुका है, जिसका एकरारनामा संख्या-35SBD/2018-19 है एवं कार्य समाप्ति की
निर्धारित तिथि 29.10.2019 है। संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं पूर्ण किया गया
जिसके कारण दिनांक 20.01.2020 तक समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु विहित प्रपत्र में
भरकर अनुशंसा के साथ समर्पित की जा रही है।


अनु०:-योक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of contractor- Sanjay Kumar
2. Name of work- Chap. Fathpur Road to Village, Faridkot
3. Agreement No- 35830/2018-19
4. Estimated amount in Tender- 6355728 MW
5. Agreed Value- 5720155 MW
6. Date of completion as per Agreement- 29.10.19
7. Period for which extension has been given- NO
8. Work done in percentage- 100%.
9. Period for which extension now applied for- 20.1.20
10. Reason for extension of time- Public Hindrance
11. Recommendation by J.E.- work has been hold up due to public hindrance. The work will be done. Time extension should be given. 25.8.2020 E.
12. Recommendation by S.D.O.- As per recommendation of J.E. the Time Extension may be granted. 25/04/2020.
13. Whether work programme approved-
14. Whether fund available-
15. Signature of Tenderer- 


25/4/2020
Recommended by
Executive Engineer

Recommended by
Superintending Engineer

सेवा में

कार्यपालक अधिकारी

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रगति नीमचर वधानी गया

विषय:- समग्र वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में,

महाराष्ट्र

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि

नामित योजना के अंतर्गत गया फतेहपुर रोड से ग्राम परौरीया तक पथ
निर्माण का कार्य मुझे आंगणिका किया गया है। कार्य निर्माण
के अंतर्गत स्थानीय लोगों द्वारा कार्य को रोक दिया गया है।
जिसके कारण कार्य लगभग तीन माह तक धीमा रहा।
फिर संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा लोगों को समझाने
बुझाने के बाद दोबारा कार्य आरम्भ कराया गया है।
उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए अपने स्तर से समग्र वृद्धि का
प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय।

इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा

श्रीमान का विश्वास

सत्यमेव जयते

संवेदक

16/8/2019

साक्ष्य के
समय आवेदन में
विहित प्रमाण

16/8/2019

विंदिया देवी

मुखिया ग्राम पंचायत सोहैपुर
सह उपाध्यक्ष प्रखंड मानपुर, गया

निवास स्थान

ग्राम-गंजास, प्रखंड

मानपुर, गया

मो0:9852328617

पत्रांक :.....

दिनांक 20.1.3/2020

सेवा में

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामिण कार्य विभाग
कार्य प्रमुख, नीमचक बधानी

विषय :- पथ निर्माण कार्य बाधित करने के संबंध में ।

माहशाय

उपरोक्त विषयक कदम है कि गया फतेहपुर रोड से
ग्राम परोरीया तक पथ निर्माण कराया जा रहा था । जिसे कुछ
स्थानीय लोगों के द्वारा पथ निर्माण कराये जा रहे जमीन को
निजी जमीन बगलाकर कार्य बाधित कर दिया गया है । जो
लगभग तीन-चार माह कार्य बाधित रहा । बाद में मेरे
द्वारा एवं स्थानीय लोगों के द्वारा सामाजिक स्तर पर पहल करने
के बाद पंचायती के माध्यम से कार्य को पुनः चालु कराया
गया है । कार्य पूरी हो चुका है ।

सूचनार्थ समर्पित ।

विश्वासभाजन
विंदिया देवी
मुखिया

