

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर

पत्रांक 1443 अ

झंझारपुर / दिनांक 31/10/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा ।

विषय:- एम0आर0 3054 अन्तर्गत पैकेज संख्या — MR-2/JHANJHARPUR/01/2018 पथ मरम्मत कार्य का समयवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में ।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के एकरारनामा संख्या 46 SBD/2019-20 द्वारा विषयांकित पैकेज अन्तर्गत क्रमशः 1. Malicham To Harri Chadeshwar Asthan Harri Path 2. Nanaur Chowk To Chadenshwar Asthan 3. Kako To Ojhaul path 4. Bistaul To Chanauraganj Path 5. REO path to Mohanpur Path 6. REO Path To Chopta path 7. Lakhnaur path To Raja Kharwara path पथ मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 24.12.2019 को एकरारनामा किया गया था एकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक 23.09.2020 को समाप्त करना था । संवेदक द्वारा प्राप्त समयवृद्धि अभ्यावेदन के अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सम्पूर्ण लॉक डाउन एवं अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण निर्माण कार्य बाधित हो जाने के कारण कार्य निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका । उक्त कार्य में संवेदक दोषी नहीं है । वर्तमान में संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एवं पुनरीक्षित कार्य योजना उपलब्ध कराया गया है जिसमें निर्माण कार्य माह मार्च 2021 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है ।

अतः उक्त कार्य में दिनांक 31.03.2021 तक समय वृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है । उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र एवं आवेदन मूल में संलग्न की जा रही है ।

अनु0:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर ।
31.10.20



Mob- 9113410904

PAN No- AADCB4580G

GST No- 10AADCB4580G1Z4

BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

(CIN No-U45200BR2007PTC013010 YEAR:-2007-2008)

Registered Office- HARIRAHARUSTAMPUR, P.O.-BELHI BHAWANIPUR,

P.S.- LAUKAHI, Dist-MADHUBANI (BIHAR)

Registration No-1190409 (First Class) R.W.D. Bihar, Patna Valid 06-08-2019 To 05-08-2024

Registration No- 143/2017 W.R.D. Bihar, Patna Valid 28-11-2017 To 27-11-2022

Registration No- 2190046 R.C.D. Bihar, Patna Valid 26-08-2019 To 25-08-2024

Letter No.:

Date: 04-09-2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

जमीन कार्य विभाग, कार्य-प्राग-शंकरपुर

विषय :- स्वरारनामा सौ- 46SBD/19-20
स्वयंसेवक विन्देश्वर यादव कंसरुखान
प्राग-शंकरपुर के कार्य में 45 दिन
का अवधि स्वरारनामा तिथि में
बढ़ावे के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त स्वरारनामा 46SBD/19-20

MR-2/Jhanjharpur 01/18 का स्वरारनामा दिनांक

24-12-19 को हुआ एवं स्वरारनामा समाप्ति की
तिथि 23-9-2020 है। कोविड-19 के कारण
कार्य करने में काफी कठिनाई हुई जिसके चलते कार्य
बंद करना पड़ा। विभागीय पत्रांक 1283 दिनांक
8-5-2020, अभियंता प्रमुख के आदेश के आलेख में
स्वरारनामा की अंतिम तिथि 23-9-2020 की तिथि से
45 दिन 7-11-2020 तक की तिथि स्वरारनामा की
अंतिम तिथि हेतु आदेश निर्गत करने की हवा की गयी।

अनुक्रमिक :-

- ① स्वरारनामा की दायी छति (शेज)
- ② विभागीय पत्रांक 1283 दिनांक
8-5-2020, अभियंता प्रमुख
का आदेश के आदेश की दायी छति

विश्वास भाजन

BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

बिन्देश्वर यादव

MANAGING DIRECTOR

अभियन्ता प्रमुख नर कार्यालय
प्राचीन कार्य विमान, विहार, पटना

424 9000 4 (19) 1070-21-30/2020-12850-3000 12/5/2020

1940-1941

१०००० - १००००
 १०००० - १००००
 १०००० - १००००
 १०००० - १००००
 १०००० - १००००
 १०००० - १००००

विषय : भारत सरकार द्वारा आरक्षण (वि.क.) अधिनियम (1954) के अन्तर्गत
विषय : विषय : भारत सरकार द्वारा आरक्षण (वि.क.) अधिनियम (1954) के अन्तर्गत

६७५५ डि.म.स. १९७७-७८ के समय-१ विद्यार्थी विद्यार्थी छात्रिका की संख्या ५८५ की संख्या थी।

1000

संस्कृत-भाषा-विभाग (संस्कृत-भाषा-विभाग) के अधीन
संस्कृत-भाषा-विभाग (संस्कृत-भाषा-विभाग) के अधीन
संस्कृत-भाषा-विभाग (संस्कृत-भाषा-विभाग) के अधीन

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

Figure 4-4

4/8/2020

(१९९९-२०००)
अभिज्ञान कला

प्रमाण-पत्र-४ (नए) दिति-२३-१०-२०२० / २८३ / नक दिना-०२/११/२०८०

[Faint, illegible text at the bottom of the page]

18/12/20

Figure 1

महावीर साहु

जिला पार्षद,

क्षेत्र संख्या : 52 लखनौर

मो० : 9572745333

आवास :

ग्राम : लखनौर, भाया : झंझारपुर RD,

जिला : मधुबनी (बिहार)

पत्रांक :

दिनांक :

जिस किसी से संबंधित हो

प्रभावित किया जाता है कि मेरे जिला पार्षद, मधुबनी क्षेत्र संख्या - 52 के अधीनस्थ सदरदफा विन्देश्वर साहब कायस्थकानन प्रभो, पता - घान - हरिराहा, कसलामपुर, पो० - बेलही, मधुबनीपुर, राज्य - लौकही, जिला - मधुबनी के द्वारा कार्य का नाम - लखनौर पथ से राजा खरवार पथ जिसकी लंबाई 4.750 किमी० है। यह कार्य छापील कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर के द्वारा कराया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण एवं पथ के अवरुद्ध में बेलही मुलाकरपुर मध्य विद्यालय में कोविडार्डिन सेंटर अवस्थित होने के कारण छापील द्वारा पथ को सील करने एवं अव्यक्तिक वर्क के कारण बाढ़ आने तथा वर्षा के समय में कार्य बाधित रहा। पथ के कई जगहों पर पानी की धारा का तेज प्रवाह चलना एवं पुनः 17 सितम्बर 2020 के बाद भारी वर्षा के कारण 05 अक्टूबर 2020 तक कार्य किया जाना संभव नहीं था।

महावीर साहु
जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 52
लखनौर
दिनांक 29.10.2020

जिला पार्षद सदस्य
क्षेत्र संख्या-52, लखनौर



17/125:00

31.10.20

समक्ष में,

लेख्य प्रमाणक

झंझारपुर ।

शपथ-पत्र

मैं बिन्देश्वर यादव, पिता- स्व० युगेश्वर यादव, उम्र-69 वर्ष लगभग, ग्राम- हरिराहा रूस्तमपुर, पो०- बेलही भवानीपुर, थाना-लौकही, जिला- मधुबनी, शपथ-पूर्वक बयान करता हूँ।

1. यह कि मैं बिन्देश्वर यादव कंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पता-ग्राम- हरिराहा रूस्तमपुर, पो०-बेलही भवानीपुर, थाना-लौकही, जिला-मधुबनी, कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एवं ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना द्वारा वर्णित कम्पनी प्रथम श्रेणी में निबंधित है।
2. यह कि बिन्देश्वर यादव कंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पता-ग्राम- हरिराहा रूस्तमपुर, पो०-बेलही भवानीपुर, थाना-लौकही, जिला-मधुबनी, को ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल झंझारपुर के अर्न्तगत कार्य का नाम Lakhnaur Path To Raja Kharwara Path निर्माण कार्य 46 SBD वर्ष 2019-2020 का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना आवंटित किया है।
3. यह कि एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 23.09.2020 थी, परन्तु वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉकडाउन अवधि (COVID-19) में, अभियंता प्रमुख का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के (पत्रांक-मु०अ०-4(मु०) विविध-23-39/2020-1283 (अनु०), पटना दिनांक - 08.05.2020) के आदेशानुसार प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि 45 दिनों के लिए बढ़ाया गया था जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 07.11.2020 थी परन्तु मेरे द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से सड़क निर्माण सामग्री अनुपलब्धता के कारण कार्य ससमय पर पूर्ण नहीं किया जा सका।
4. यह कि निर्माण का कार्य मेरे द्वारा दिनांक-31.03.2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उक्त पथ मे 31.03.2021 तक समय वृद्धि की स्वीकृति दी जाय।
5. यह कि बिन्देश्वर यादव कंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पता-ग्राम- हरिराहा रूस्तमपुर, पो०-बेलही भवानीपुर, थाना-लौकही, जिला-मधुबनी, भविष्य में इस पथ मे कभी भी अतिरिक्त समय का माँग नहीं करूँगा।

उपरोक्त कथन मेरी जानकारी मे सत्य एवं सही हैं।

मैं शपथकर्ता का पहचान करता हूँ जिन्होने

मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया।

अधिवक्ता,

Jitendra Lal Das
31.10.20

शपथकर्ता
BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION
PRIVATE LIMITED
MANAGING DIRECTOR



Mob- 9113410904

PAN No- AADCB4580G

GST No- 10AADCB4580G1Z4

BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

(CIN No-U45200BR2007PTC013010 YEAR:-2007-2008)

Registered Office- HARIRAH RUSTAMPUR, P.O.-BELHI BHAWANIPUR,

P.S.- LAUKAHI, Dist-MADHUBANI (BIHAR)

Registration No-1190409 (First Class) R.W.D. Bihar, Patna Valid 06-08-2019 To 05-08-2024

Registration No- 143/2017 W.R.D. Bihar, Patna Valid 28-11-2017 To 27-11-2022

Registration No- 2190046 R.C.D. Bihar, Patna Valid 26-08-2019 To 25-08-2024

Letter No.:

Date : 31-10-20

WORKS-PROGRAMME

Road Name:- Lakhnaur Path to Rajakharwara Path.

MONTH	1	2	3
EARTH WORK			
P.C.C.			
Mix Seal and all work completed			

BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION
PRIVATE LIMITED
10/10/2019
MANAGING DIRECTOR

1161.8

प्रमाणित किया जाता है, कि इस
पंजी में कुल - 50 पंक्तियाँ हैं

बोर्ड

137

पं. १० पडा

पं. १० पडा

लवनीर 11.18

लवनीर

वर्षापात्र रेकर्ड (प्रतिदिन में) 2

प्रखण्ड - पखनौर

जिला - मधुबनी

माहका नाम | दिनांक | रेकर्डिंग
म. म. म.

जून 010	1.6.10 के	
"	16.16.10 के	मु.न
"	17.6.10	2.6
"	18.06.10	39.0
"	19.06.10	6.0
"	20.06.10	मु.न
"	21.06.10	मु.न
"	22.06.10	मु.न
"	23.06.10	35.0
"	24.06.10	मु.न
"	25.06.10	मु.न
"	26.06.10	मु.न
"	27.06.10	मु.न
"	28.06.10	मु.न
"	29.06.10	15.0
"	30.06.10	7.0
"		

July 2020

31

[illegible]

प्रमाण - मरवनील
अवधि - 2020

32

दिनांक	वर्षापात (mm)	दिनांक	वर्षापात (mm)	दिनांक	वर्षापात (mm)	दिनांक	वर्षापात (mm)	दिनांक	वर्षापात (mm)
05.08.2020	14.4 mm	22.8.2020	66.2 mm Saturday	7.9.2020	2.2 mm	24.09.2020	42.2 mm	10.10.2020	0.0 mm
06.08.2020	18.2 mm	23.8.2020	6.0 mm Sunday	8.9.2020	3.2 mm	25.09.2020	120.4 mm	11.10.2020	0.0 mm
07.8.2020	9.4 mm	24.8.2020	0.0 mm Monday	9.9.2020	0.0 mm	26.09.2020	62.2 mm	12.10.2020	0.0 mm
08.8.2020	0.0 mm	25.8.2020	0.0 mm	10.9.2020	6.4 mm	27.09.2020	3.2 mm	13.10.2020	0.0 mm
09.8.2020	0.0 mm	26.8.2020	0.0 mm	11.9.2020	3.2 mm	28.9.2020	0.0 mm	14.10.2020	0.0 mm
10.8.2020	0.0 mm	27.8.2020	0.0 mm	12.9.2020	0.0 mm	29.9.2020	0.0 mm	15.10.2020	0.0 mm
11.8.2020	0.0 mm	28.8.2020	2.2 mm	13.9.2020	0.0 mm	30.9.2020	0.0 mm	16.10.2020	0.0 mm
12.8.2020	57.2 mm	29.8.2020	0.0 mm	14.9.2020	5.4 mm			17.10.2020	0.0 mm
13.8.2020	9.0 mm	30.8.2020		15.9.2020	2.4 mm	01.10.2020	0.0 mm	18.10.2020	0.0 mm
14.8.2020	11.2 mm	31.8.2020		16.9.2020	10.4 mm	02.10.2020	0.0 mm	19.10.2020	0.0 mm
15.8.2020				17.9.2020	26.2 mm	03.10.2020	0.0 mm	20.10.2020	0.0 mm
16.8.2020	0.0 mm	01.9.2020	0.0 mm	18.9.2020	2.4 mm	04.10.2020	2.4 mm	21.10.2020	0.0 mm
17.8.2020	0.0 mm	02.9.2020	3.8 mm	19.9.2020	0.0 mm	05.10.2020	0.0 mm	22.10.2020	0.0 mm
18.8.2020	0.0 mm	03.9.2020	0.0 mm	20.9.2020	0.0 mm	06.10.2020	0.0 mm	23.10.2020	0.0 mm
19.8.2020	0.0 mm	04.9.2020	0.0 mm	21.9.2020	0.0 mm	07.10.2020	0.0 mm	24.10.2020	0.0 mm
20.8.2020	0.0 mm	05.9.2020	9.0 mm	22.9.2020	0.0 mm	08.10.2020	0.0 mm	25.10.2020	0.0 mm
21.8.2020	0.0 mm	06.9.2020	32.4 mm	23.9.2020	22.4 mm	09.10.2020	0.0 mm	26.10.2020	0.0 mm

दिनांक	अवधि (mm)
27.10.20	0.0 mm
28.10.20	0.0 mm
29.10.20	0.0 mm
30.10.20	0.0 mm
31.10.20	0.0 mm
1.11.20	0.0 mm
2.11.20	0.0 mm
3.11.20	0.0 mm
4.11.20	0.0 mm
5.11.20	
6.11.20	
7.11.20	
8.11.20	
9.11.20	
10.11.20	
11.11.20	

समय वृद्धि हेतु आवेदन

1. कार्य का नाम :- Lakhnau Path to Raja Kharwara path.
2. संवेदक का नाम :- बिन्देश्वर यादव कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड,
पता :- हरिराहा खस्तमपुर, लोकोही, मधुबनी
3. एकरारनामा संख्या :- 465.B.D.
4. एकरारनामा की राशि :- 2,01,85,579=00 (दो करोड़ एक लाख पचासी हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र)
5. कार्यारम्भ करने के लिखित आदेश की तिथि :- 24-12-2019
6. कार्य पूर्ण करने की संविदा तिथि :- 23-09-20 (45 दिन की विस्तारित अवधि के कारण, कार्य पूर्ण करने की तिथि 7-11-20)
7. संविदा तिथि तक किये गये कार्य की राशि :- 84,53,579=00 (छोटी राशि फाव निरूपन हेतु पाँच सौ उन्नीस मात्र)
8. अगर कोई समय वृद्धि पूर्व में स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण :- नही
9. समय वृद्धि आगे बढ़ाने की तिथि :- 31-03-2021
10. समय वृद्धि का कारण प्रमाण सहित :- कोरोना महामारी, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, सामग्री अनुपलब्धता
11. संवेदक का हस्ताक्षर :-
BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
बिन्देश्वर यादव
MANAGING DIRECTOR
12. प्रयाखा पदाधिकारी की अनुशंसा :- आवेदक का काम लाल है।
कार्य दिने में समय वृद्धि दिना -
जानकारी है। 31/03/2020
13. अवर प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा :- संवेदक का काम लाल है।
समय वृद्धि का समय है। 31/03/2020
14. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा :- काम लाल है।
दिनांक 31/03/2020
अतः 31/03/2020 तक समय वृद्धि
दी जायेगी।