

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor :- MUKUND KUMAR, ADD:- SONA, NAUBATUR, PATNA.
2. Name of Work :- CONSTRUCTION OF FIVE YEARS MAINTENANCE OF ROAD FROM
(Head of Expenditure) NH-83 TO YADAV CHAK NEAR HOUSE OF BANARSI Roy.
STATE SCHEME (NABARD)
3. Agreement No. : 04/SBD/2018-19
4. Agreement Value : RS: 52,31,447/-
5. Date of Commencement of work : 04/07/2018.
6. Date of Completion stipulated in the agreement : 9 MONTH - (03/04/2019)
7. Period of Which Extension has been given Previously : 03/04/2019/02/09/2020.
8. Work done of % : 86.5%
9. Period for which Extension now applied for : ~~30/11/2020~~
10. Reason for extension of time : कार्य स्थल पर ग्रामीणों द्वारा आपसी विवाद में मंजूरी प्राप्त की है कार्ड सि गरी भी, उसके बाद स्थानीय जनप्रमाण लोगों के द्वारा आपसी विवाद में मंजूरी प्राप्त हुई है। कार्य स्थल पर कार्य करने दिया गया। कुमम में अति कमजोर दृष्टि है। कार्यमाणक-अभिगंग दानापुर द्वारा पत्र एवं मौखिक बार-बार आग्रह करने में मंजूरी अधिकारी फूलवारी-शरीफ के द्वारा 17/6/2020 को पत्र के कारण भी कार्य बन्द रहा।
जमीन विवाद एवं COVID-19 के कारण कार्य करने में विलम्ब हुआ। अतः संबंधित को समय वृद्धि दिया जा सकता है।
12/10/20
J.E.
11. Recommendation by J.E. हा
12. Whether Programme of work approved : हा
13. Whether fund available :
14. If spill over from previous financial : हा
Year whether included in the current
Work Programme or Not :
15. Recommendation of S.D.O. - Recommended
19/10/20
A.E.
16. Recommendation of Executive Engineer
17. Recommendation of S.E.
18. Recommendation of C.E.

मुकुन्द कुमार
Signature of Contractor



शपथ-पत्र

मैं मुकुंद कुमार पिता-स्व० सत्यानंद शर्मा, ग्राम-सोना, पोस्ट-पिपलावां, थाना-नौबतपुर,
जिला-पटना, बिहार शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि -

1. मैं ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना का निबंधित संवेदक हूँ।
2. यह कि राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत NH-83 to Yadav Chak Near House of Banarsi Roy पथ निर्माण कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। जिसका एकरारनामा संख्या-04/SBD/2018-19 है।
3. यह कि उपरोक्त कार्य जमीन विवाद एवं अतिक्रमण के कारण विलंब हुआ है।
4. यह कि समय-वृद्धि के स्वीकृति के उपरांत भुगतान लेने के बाद किसी प्रकार के बढ़े हुए दर आदि का दावा भविष्य में नहीं करूँगा।

यह कि उपरोक्त वर्णित बातें हमारी जानकारी में सही वो सत्य है।



Sri/Smt. Mukund Kumar
who is identified by Sri [Signature]
Advocate [Signature] affirmed
declared before me.

DHARMIVR PD.
Govt. of India

मुकुंद कुमार
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Identify the deponents Signature
L.T.I. who is affirmed in
My Presence.

[Signature]
Advocate

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर।

पत्रांक:- 1244(अनु-2)

दानापुर/दिनांक:- 19/10/2020

प्रेषक :

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल दानापुर।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना।

विषय:- शीर्ष-(नाबार्ड) राज्य योजना अन्तर्गत NH-83 to Yadav Chak Near House of Banarsi Roy तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य का समय-वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि योजना शीर्ष-4515, (नाबार्ड) राज्य योजना अन्तर्गत NH-83 to Yadav Chak Near House of Banarsi Roy तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है।

योजना का विन्दुवार प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।

1. स्थल विडियो ग्राफी का सी0डी0
2. (1) कार्य प्रारंभ करने की तिथि-04.07.2018 है।
(2) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि-03.04.2019 है।
(3) जमीन विवाद, अतिक्रमण एवं Covid-19 के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है, विषयांकित कार्य दिनांक-30.11.2020 तक पूर्ण करने का शपथ पत्र दिया गया है, कार्य प्रगति में है।
(4) कार्य विशेषियों के अनुरूप किया जा रहा है। इस कार्य में 86.5% (मुख्य कार्य) कार्य पूर्ण हो चुका है।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य का समय-वृद्धि प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वीसभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल दानापुर।
12/10/20