

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

Email:- eerwdmadhubani@gmail.com Mob-8986915356

कार्यालय आदेश

आदेश सं०:-60

दिनांक:-

1. एकरारनामा संख्या 27 एस0बी0डी0/2019-20 पंडौल प्रखंड अंतर्गत पक्की पथ महादेव मंदिर मैघोल से यादव टोल मीनहेय तक पथ का कार्यारंभ तिथि 20.08.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 19.08.2020 हैं
2. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1283 दिनांक 08.05.2020 के द्वारा कोविड 19 के चलते लॉकडाउन होने के कारण स्थगित हुए कार्यों के समयावधि विस्तार संबंधी निदेश प्राप्त हुआ है।
3. उपर्युक्त पत्र के कंडिका 2 (iii) के आलोक में स्थगित हुए कार्यों को 45 दिन का समय वृद्धि देय है।
4. प्राप्त निर्देश के आलोक में इस कार्य का कार्य समाप्ति तिथि 19.08.2020 से 45 दिनों की वृद्धि देते हुए 03.10.2020 किया जाता है।
5. विस्तारित अवधि में संवेदक को वित्तीय लाभ यथा Price Escalation/अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा। यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

६०/-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्री भगवान झा, संवेदक, सकरी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

६१/-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- विपत्र लिपिक/संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६२/-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

ज्ञापांक :- 2326,

दिनांक :- 07-09-2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

Apete
7.9.20

सेवा में

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमोक्ष, मधुबनी।

विषय:- "समग्र वृद्धि" के संबंध में

महोदय

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं पंडौल प्रखण्ड अन्तर्गत
MAMGSI (SC) अन्तर्गत पञ्च पन्की पञ्च महादेव मंदिर मैदान
रंग मध्य होल मैनोटेम तक पञ्च का निर्माण कार्य कर रहा हूँ।
इसकी स्तरावलीमा रैंक - 27 SBD/2019-20 है तथा इसके
कार्य समाप्ति की तिथि - 19.08.2020 है।

जानता हूँ कि सम्पूर्ण देश में COVID-19 के
संक्रमण ग्रहभारी के रोकथाम के लिए सरकार ने "Lock Down"
आरोपित किया, जिसके कारण इस पञ्च का निर्माण कार्य लेने
समय तक बाधित रहा है।

इस परिस्थिति में इस का निर्माण कार्य एकराशि समय सीमा
में पूर्ण होना संभव नहीं लग रहा है।

आज भी अगर से पत्र निवेदन है कि अभियंता पञ्च
ग्राम कावली, बिहार के फ़ोन - 1283 (अग्र) दिनांक - 08.05.2020
के आलोक में इस पञ्च के निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा को
45 दिन अर्थात् 05.11.2020 तक के लिए बढ़ाई की स्वीकृति प्रदान
करने की कृपा की।

आपका विनम्र

अज्ञान भा

निवेदन, मधुबनी

02.09.2020