

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा I)

[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या 1674/3190 हिलसा, दिनांक 7-9-2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष MMGSY-Gen योजना अन्तर्गत Dumri Pul to Makanpur Road via
Lodipur पथ का समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY-Gen योजना अन्तर्गत
Dumri Pul to Makanpur Road via Lodipur पथ का सम्वेदक Neelam Raj
Construction, Pvt.Ltd है। इस पथ का एकरानामा सं०-SBD-89/2018-19 एवं एकरानामा की
राशि रु०-2,56,61,041.00 (दो करोड़ छप्पन लाख एकसठ हजार एकतालिस रु०) मात्र है। कार्य
प्रारंभ की तिथि-09.03.2019 एवं समाप्ति की तिथि-08.03.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं
कराया जा सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-30.11.2020 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की मांग की
गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण ग्रामीणों द्वारा जमीन विवाद बताया गया है।
कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रशाखा, परवलपुर एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य
विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, परवलपुर के द्वारा दिनांक-30.11.2020 तक समय वृद्धि की अनुशंसा
की गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई भी मामला लम्बित नहीं है एवं
संवेदक द्वारा बताया गया कि Online Apply नहीं हो रहा है अतः Offline भेजा जा रहा है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल
आवेदन को दिनांक-30.11.2020 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित
की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, पथ का फोटोग्राफ एवं मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित प्रति का
प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।
31/9/20

WORK PROGRAMME

NAME OF CONTRACTOR- NEELAM RAJ CONSTRUCTION PVT. LTD.

CONSTRUCTION OF ROAD FROM DUMRI PUL TO MAKANPUR ROAD VIA LODIPUR

क्रम संख्या	कार्य का नाम	09 March-2019 to 08 March-2020	20 Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20
1	Earth Work	ग्रामीणों द्वारा जमीन विवाद एवं अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित								
2	Hume Pipe									
3	GSB Grading-I									
4	PCC M30									
5	WBM Gr-III									
6	Premixing									
7	Sign Board									
8	Road Marking									

Shikpal K

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

(14)

- (1) Name of work :- Dumra Pul To Makampur Road V2a Lodi Pur.
- (2) Name of Contractor :- Neelam Raj Construction Pvt. Ltd. (Under MMGSY NEN)
- (3) No. of agreement order:- Moh - Habibpura, P.S. Sohrawai P.O. Biharsanj
- (4) Date of commencement of work :- SBD-89/2018-19 DML - Nalanda (BID-344307)
- (5) Contractor's date of completion of work :- 09/03/2019
- (6) Date of Actual Completion:- 08/03/2020
- (7) Date of hindrance :- 02/07/2019 से 07/03/2020 तक
- (8) Provision extension date :-
- (9) Further extension of time rewarded:- 30 NOV 2020
- (10) Reference of contractor's application if any :-
- (11) If any defects have been found the work date :- NO
- (12) Region :- यथ निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीण द्वारा जमीन आविर्भाव।
- (13) Proportion of work date up to completion of time :- 30 NOV 2020
- (14) Proportion of up date work done :- 84%.
- (15) Recommendation of J.E. :- सर्वेक्षक द्वारा दिमागमा कारण सूची ई। सक्षम
- (16) Recommendation of A.E. :- सुद्धि हेतु अनुशंसा किमा जाना है। उपर्युक्त वर्णित कारण एवं का 20/12/2020 के अनुसार के आलेख में समग्रवृत्ति देखा
- (17) Final order or recommendation of the E.E.:- किमा किमा जा सकता है 2 नवंबर 2020 A.E. Parwar

For Neelam Raj Construction Pvt. Ltd.

Shikhpalk

Signature of Contractor

3.9.20

Signature of
कार्यकारी अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
Executive Engineer
कार्य प्रमण्डल, हिलसा



GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

HS 0000534136



DATE & TIME : 21-AUG-2020 11:56:13
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
LOCATION : CIVIL COURT HILSA
e-COURT RECEIPT NO : BRCT2108H2045L303
e-COURT FEE AMOUNT : ₹ 90
(Rupees Ninety Only)



BRCT2108H2045L303

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shclitestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

Shishupal Kumar
has identified by SRI
Advocate has affirmed on S A
the facts stated in the Affidavit

Dilip Kumar

NOTARY

HILSA, Nalanda (Bihar)

No. 3095 Date 28.8.2020

समक्ष
NOTARY

HILSA (Nalanda), हिलसा (नालन्दा)
Authorized US (11/11)
of the Notary

शपथ-पत्र

मैं Neelam Raj Construction Pvt. Ltd. M.D - Shishupal Kumar, Moh-Habibpura, P.O+P.S-Sohsarai, Dist.-Nalanda, शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं MMGSY (Gen) योजना अन्तर्गत डुमरी पुल से मकनपुर रोड भाया लोदीपुर पथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसका एकरारनामा संख्या- SBD-89/2018-19 है। एकरारनामा की राशि-25661041/-कार्य प्रारंभ की तिथि 09.03.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 08.03.2020 है।
2. यह कि उक्त कार्य समय पूर्वक नहीं हो सका।
3. यह कि पथ निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों द्वारा जमीन का विवाद के कारण पथ का कार्य बाधित रहा।
4. यह कि उक्त कार्य को मैं दिनांक 30.11.2020 तक पूर्ण करा दूंगा।
5. यह कि समय वृद्धि के स्वीकृति के उपरान्त भुगतान के अलावा किसी प्रकार के बढ़े हुए दर का दावा पेश नहीं करूंगा।

उपरोक्त लिखि सारी बातें हमारी जानकारी में सही वो सत्य है।

Shishupal Kumar

शपथकर्ता



Shishupal Kumar
Advocate

Signature / In the presence of

Kumar
Advocate 28.8.2020

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

पत्र संख्या 1894

हिलसा, दिनांक 03.7.19

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अंचलाधिकारी,
परवलपुर, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष- MMGSY-Gen योजना अन्तर्गत Dumri Pul to Makanpur Road via Lodipur
पथ की मापी के सम्बन्ध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष- MMGSY-Gen योजना अन्तर्गत
Dumri Pul to Makanpur Road via Lodipur पथ का संवेदक नीलम राज कंस्ट्रक्शन द्वारा बताया
गया कि उक्त पथ में ग्रामीणों द्वारा रैयती जमीन बताकर कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है।
जिसके कारण कार्य वाधित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ की मापी सरकारी अमिन से कराते हुए मापी प्रतिवेदन
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि सरकारी कार्य
समय पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन

03.7.19

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल हिलसा।

5/7/2019