

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा)
[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

प्रेषक,

पत्र संख्या 20867177 हिलसा, दिनांक 30.03.21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत Khudaganj Bijali Office to
Makhdumpur पथ निर्माण कार्य का समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

सहायक,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY-GEN योजना अन्तर्गत Khudaganj Bijali Office to Makhdumpur पथ निर्माण कार्य का सम्वेदक श्रीकान्त प्रसाद है। इस पथ का एकरानामा सं०-SBD-69/2018-19 एवं एकरारनामा की राशि रू०-20363771.00 (दो करोड़ तीन लाख तिरेसठ हजार सात सौ एकहत्तर रू०) मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि-09.03.2019 एवं समाप्ति की तिथि-08.03.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-31.03.2021 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की मांग की गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण भूमि विवाद एवं लॉकडाउन बताया गया है। कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रशाखा, इसलामपुर एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, इसलामपुर के द्वारा दिनांक-31.03.2021 तक समय वृद्धि की अनुशंसा की गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल आवेदन को दिनांक-31.03.2021 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, पथ का फोटोग्राफ एवं मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित प्रति का प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।



B.A.H.

BAR ASSOCIATION, HILSA (NALANDA)

F

शपथ-पत्र Affidavit

Certified that Sri.....
who has been identified by Sri.....

Advocate has affirmed on S.A. before me
the facts stated in the Affidavit

लेख्य प्रमाणक,

Dilip Kumar
NOTARY

हिलसा (Hilsa Nalanda (Bihar))

NOTARY

Hilsa (Nalanda)
Authorised by (1)(8)
of the Notary Act

No. 746

Date 27.1.2021

मैं श्रीकान्त प्रसाद पिता स्व. हरिहर प्रसाद, साकिन- मो0- मोगल कुँआ, पोस्ट
+थाना- सोहसराय, जिला-नालन्दा शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि -

1. यह कि, मैं उक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि, मैं प्रथम श्रेणी के ग्रामीण कार्य विभाग का संवेदक हूँ।
3. यह कि, मैं ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल हिलसा में MMGSY(Gen) योजना अन्तर्गत खुदागंज बिजली ऑफिस से मखदुमपुर पथ तक पथ का निर्माण कार्य करा रहा हूँ। पथ का विवरणी निम्न प्रकार है :-
 - एकरारनामा संख्या- SBD-69/2018-19
 - एकरारनामा की राशि- 20363771.00
 - कार्य प्रारम्भ की तिथि- 09. 03. 2019
 - कार्य समाप्ति की तिथि- 08. 03. 2020
4. यह कि, स्थानीय लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण पथ निर्माण कार्य करने में काफी समय नष्ट हुआ है।
5. यह कि, लॉकडाउन के कारण पथ का निर्माण कार्य में काफी समय नष्ट हुआ। यह कि, अब मेरे द्वारा यह कार्य दिनांक- 31. 03. 2021 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।
6. यह कि, समय बृद्धि की स्वीकृति के उपरान्त भुगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार के बड़े हुए दर का वित्तीय दावा नहीं करूंगा।

उपरोक्त शपथ पत्र के मजबुन हाजा को पढ़कर
समझ लिया तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना
दिया।

Sri Kant-Prasad

शपथकर्ता का हस्ताक्षर



3582

I identify the Signature L.T.I.
of deponent.....

Who has put his/her signature/

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- Construction & five years maintenance Road from
(2) Name of Contractor :- Khudaganj Rajali Office to Makdumpur under M.R.S.Y.
Sri Kant Prasad
(3) No. of agreement order :- S.B.D - 69/2018-19
(4) Date of commencement of work :- 09/03/2019
(5) Contractor's date of completion of work :- 08/03/2020
(6) Date of Actual Completion :-
(7) Date of hindrance :-
(8) Provision extension date :-
(9) Further extension of time rewarded :- 31/03/2021
(10) Reference of contractor's application if any :-
(11) If any defects have been found the work date :-
(12) Region :- जमीन विवाद एवं सेविड 19 सं. नं. के कारण कार्य ठप्प पर
है नहीं हो सका
(13) Proportion of work date up to completion of time :-
(14) Proportion of up date work done :- 85%
(15) Recommendation of J.E. :- पंच में जमीनों द्वारा निजी ग्रामि वनाकर विवाद
उत्पन्न करने के कारण कार्य ठप्प रह गया है 31/3/21 तक पूरा नहीं
(16) Recommendation of A.E. :- हो सका। अतः सुझाव है 31/3/21 तक पूरा जा सकने
है।
(17) Final order or recommendation of the E.E. :- 10/11/21
A.E.

Sri Kant Prasad

Signature of Contractor

Signature of Engineer
RWD Works Division
Executive Engineer
30/1/21

Sri Kant Prasad
Govt. Contractor

Mohalla-Mogal Kuan
P.O. - Sohrai (Nalanda)
Mob.: 9955010160

Ref. :

Date 10/12/20

31/12/20
10-12-20

सोवारी में

कार्मपालक आगियारा
आमीना कार्मविभाग
कार्म प्रमदल हिलाल

विषय - समग्र वृद्धि के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव - मम लक्ष्य भागना अन्तर्गत खोदा गेज विजली ऑफिस
के मकदुम पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में ज्ञात अदुलैय है कि
आमीनी विवाद एवं कोषीड-19 से कारण एवं पर लागू
के कारण कार्म समग्र पर कठ गद्दी हुक्म। उक्त
पत्र में मिट्टी लक्ष्य 2023 III एवं फुल कुलीना
लक्ष्य P.C.C की कार्म लागू हो चुका है। निम्न
लिखित कार्म वाली है। इन्हें लिए मुझे
31/3/2021 तक समग्र वृद्धि दिया गया।

अतः श्रीमान् के निवेदन है कि उपरोक्त वाली को
दृष्टान्त में रखते हुए समग्र वृद्धि देने की कृपा
किया जाय।

बिलवाल भाजग
श्रीकांत प्रसाद
निवेदक

सहायक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, इसलामपुर

पत्र संख्या २२.....

इसलामपुर, दिनांक ... २२/५/२०१९

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, इसलामपुर।

सेवा में,

अंचलाधिकारी, इसलामपुर
नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत खुदागंज बिजली ऑफिस से मखदुपुर
पथ की मापी के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क
योजना अन्तर्गत खुदागंज बिजली ऑफिस से मखदुपुर पथ निर्माण का कार्य संवेदक द्वारा कराया
जा रहा है। जिसमें कुछ ग्रामीणों द्वारा रैयती जमीन बताकर वेगमपुर गाँव के पास कार्य में बाधा
उत्पन्न किया जा रहा है। जिसके कारण कार्य बाधित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकारी अमीन से पथ का मापी कराते हुए मापी
प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि कार्य ससमय पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन

सहायक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अवर प्रमण्डल इसलामपुर।

कुमारी कविता

पंचायत समिति सदस्य

गा.पं.चा.रा.ज.वरदाहा

प/खण्ड-इसलामपुर (नालन्दा)

आवास :-

ग्राम-वरदाहा टोला नारायणपुर

खोदागंज (नाल्बन्दा)

MOB-9955557639

पत्रांक- 529

दिनांक - 29/2/20

अज्ञान ही

कार्यालय अनिमल

આનાથી વધારે શિખર

ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਾਉ

विषय - 1: मुद्रापातों का असर और उसके निवारण के उपाय।

ऑफिस ल म लुगु (२७)
 महीयन
 मित्रों हे कि ३५ मुक्ति विषय में लखनऊ के कलकत्ते की
 खुदाईज विजली ऑफिस ल म लुगु पर है समीप ही
 है महीयन की कलकत्ते का महीयन महीयन है महीयन की महीयन
 महीयन १९ के महीयन महीयन महीयन महीयन २६
 महीयन महीयन महीयन महीयन महीयन महीयन
 महीयन

Знаешь Реаф

कुमायि कपिले

कुमायूँ
पुस्तकालय
दिल्ली

WORK PROGRAMME
NAME OF CONTRACTOR- SRIKANT PRASAD

CONSTRUCTION OF ROAD FROM KHUDAGANJ BIJLI OFFICE TO MAKHDUMPUR ROAD.

क्रम संख्या	कार्य का नाम	09 March-2019 to 08 March-2020	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	15-Feb-21
1	Earth Work	ग्रामीणों द्वारा जमीन विवाद एवं अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित											
2	GSB Grading-I												
3	WBM Gr-III												
4	1000mm HPC												
5	RCC Box Culvert												
6	PCC M30												
7	Premixing												
8	Sign Board												
9	Road Marking												

Srikant Prasad

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्त में सही डाटा सुद्धि
कुल 100 (एक सौ) पृष्ठ हैं
जिसे श्री सुधीर कुमार
रतनपुर अधिष्ठाता ग्रामीण कार्य विभाग
को अवर प्रमोडल इन्सपेक्टर
के मात से निर्गत किया
जाता है।

[Signature]
10/11/21
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa

Referred to Sri Rawal
J.E. Islampur

[Signature]
10/11/21
A.E.

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1404

[Signature]
20.1.2021
Executive Engineer
RWD Works Division
Hilsa

[Signature]
20/1/21

Name of Officer Sri Sudhir Kumar A.E.

RWD, Works, Sub. div. Islampur

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Token	ANB20191820029				
It -	16/12/2019				
(1) 1st					28.3800
(2) 2nd					28.3800
(3) 3rd					28.3800
(4) 4th					28.3800
(5) 5th					28.3800
(6) 6th					28.3800
(7) 7th					28.3800
(8) 8th					28.3800
(9) 9th					28.3800
(10) 10th					28.3800
(11) 11th					28.3800
(12) 12th					28.3800
(13) 13th					28.3800
(14) 14th					28.3800
(15) 15th					28.3800
(16) 16th					28.3800
(17) 17th					28.3800
(18) 18th					28.3800
(19) 19th					28.3800
(20) 20th					28.3800
(21) 21st					28.3800
(22) 22nd					28.3800
(23) 23rd					28.3800
(24) 24th					28.3800
(25) 25th					28.3800
(26) 26th					28.3800
(27) 27th					28.3800
(28) 28th					28.3800
(29) 29th					28.3800
(30) 30th					28.3800
(31) 31st					28.3800
(32) 32nd					28.3800
(33) 33rd					28.3800
(34) 34th					28.3800
(35) 35th					28.3800
(36) 36th					28.3800
(37) 37th					28.3800
(38) 38th					28.3800
(39) 39th					28.3800
(40) 40th					28.3800
(41) 41st					28.3800
(42) 42nd					28.3800
(43) 43rd					28.3800
(44) 44th					28.3800
(45) 45th					28.3800
(46) 46th					28.3800
(47) 47th					28.3800
(48) 48th					28.3800
(49) 49th					28.3800
(50) 50th					28.3800
(51) 51st					28.3800
(52) 52nd					28.3800
(53) 53rd					28.3800
(54) 54th					28.3800
(55) 55th					28.3800
(56) 56th					28.3800
(57) 57th					28.3800
(58) 58th					28.3800
(59) 59th					28.3800
(60) 60th					28.3800
(61) 61st					28.3800
(62) 62nd					28.3800
(63) 63rd					28.3800
(64) 64th					28.3800
(65) 65th					28.3800
(66) 66th					28.3800
(67) 67th					28.3800
(68) 68th					28.3800
(69) 69th					28.3800
(70) 70th					28.3800
(71) 71st					28.3800
(72) 72nd					28.3800
(73) 73rd					28.3800
(74) 74th					28.3800
(75) 75th					28.3800
(76) 76th					28.3800
(77) 77th					28.3800
(78) 78th					28.3800
(79) 79th					28.3800
(80) 80th					28.3800
(81) 81st					28.3800
(82) 82nd					28.3800
(83) 83rd					28.3800
(84) 84th					28.3800
(85) 85th					28.3800
(86) 86th					28.3800
(87) 87th					28.3800
(88) 88th					28.3800
(89) 89th					28.3800
(90) 90th					28.3800
(91) 91st					28.3800
(92) 92nd					28.3800
(93) 93rd					28.3800
(94) 94th					28.3800
(95) 95th					28.3800
(96) 96th					28.3800
(97) 97th					28.3800
(98) 98th					28.3800
(99) 99th					28.3800
(100) 100th					28.3800

3rd A/C bill

(1) Name or work: - Construction or

Road from Khudagani Bijali office
to Makhodunpur

(2) Agency: - Sri Kant prasad

(3) Agreement No. - SBD/73/2018-19

(4) Date of Agreement - 09-03-2019

(5) Time or completion - 08-03-2020 /
date of measurement - 28/11/19

(6) E/W in excavation - 92

$$2 \times 6.45 \times 1.40 \times 1.50 = 27.09 \text{ M}^3$$

$$1 \times 4.85 \times 1.53 \times 0.365 = 2.70 \text{ M}^3$$

$$29.79 \text{ M}^3 \times 3$$

$$= 89.37 \text{ M}^3$$

Continuation

Executive Engineer
RWD Works Division

Scanned with



सर्वहका नाम- सुभाजि विठ्ठल अशित ते मन्वदपुर तका
 पय की तत्वा- 2.910 के. प्रसक्तित रम- 18257461
 5 माल तक रम रमाव की रामि सुभा- नम
 कर्ष प्रानम की निधि- 10-05-2010
 कर्ष प्रानम की निधि- 12-05-2010
 प्रसक्तित का नाम- प्रसक्तित रम
 कर्ष प्रानम की निधि- 10-05-2010
 कर्ष प्रानम की निधि- 12-05-2010

कुम्भमेला प्रयाग सार्वभौम योजना
विभाग: वास्तुमन्त्रालय

सड़क का नाम: गुरुदास रोड (अ. 100) (स. 100) (स. 100)
सड़क की चौड़ाई: 2.00 मी. (अ. 100) (स. 100) (स. 100)
लंबाई: 100 मी.
अवधि: 100 मी.

सड़क पेशी का विवरण

सड़क का ढाल: 1:100

सड़क की चौड़ाई: 2.00 मी.

सड़क का नाम: गुरुदास रोड (अ. 100) (स. 100) (स. 100)

1. कलकत्ता में बसने वाले, इनके समुदाय/वर्ग का बताना कि
2. कलकत्ता में बसने वाले, इनके समुदाय/वर्ग का बताना कि
3. कलकत्ता में बसने वाले, इनके समुदाय/वर्ग का बताना कि
4. कलकत्ता में बसने वाले, इनके समुदाय/वर्ग का बताना कि
5. कलकत्ता में बसने वाले, इनके समुदाय/वर्ग का बताना कि
6. कलकत्ता में बसने वाले, इनके समुदाय/वर्ग का बताना कि
7. कलकत्ता में बसने वाले, इनके समुदाय/वर्ग का बताना कि
8. कलकत्ता में बसने वाले, इनके समुदाय/वर्ग का बताना कि
9. कलकत्ता में बसने वाले, इनके समुदाय/वर्ग का बताना कि
10. कलकत्ता में बसने वाले, इनके समुदाय/वर्ग का बताना कि





1

13-6-23

Executive Engineer

Public Works Department

Works Division

10/10/20
A.P.

27/10/20