

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**  
**कार्य प्रमंडल, फुलपरास (मधुबनी)।**

पत्रांक:- 271/...../फुलपरास, (मधुबनी) दिनांक:- 13/02/2021

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल दरभंगा।

विषय:-

GTSNY योजना अंतर्गत पथ PMGSY Kalripatti to Jhanjhpathi  
Doman Yadav Tol Kalripatti का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध  
में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के एकरारनामा संख्या- 50 SBD/ 2018-19 के द्वारा विषयांकित पथ का निर्माण कार्य हेतु दिनांक- 09.03.2019 को एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक-08.12.2019 को समाप्त करना था। संवेदक द्वारा प्राप्त समयवृद्धि अभ्यावेदन के अनुसार संवेदक का मृत्यु हो जाने के कारण एवं संवेदक का मृत्योपरांत अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक- 6537 दिनांक- 16.12.2019 के आलोक में विधिक उत्तराधिकारी नसीम आरा से शेष कार्य पूर्ण करवाने हेतु आदेश (छायाप्रति संलग्न) के कारण कार्य निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका। उक्त कार्य में संवेदक दोषी नहीं है। वर्तमान में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य 04 अगस्त 2020 तक पूर्ण करा लिया गया है। वर्णित पथ में कोई ATR लंबित नहीं है और ना ही संवेदक को डिबार सूचि एवं काली सूचि में डालने कि अनुशंसा नहीं की गई है।

अतः उक्त कार्य में दिनांक- 04.08.2020 तक समय वृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र एवं आवेदन मूल में संलग्न की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/02/21  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।



## समय वृद्धि हेतु आवेदन

1. कार्य का नाम:- PMGSY कलसीपट्टी सँ काकपट्टी डीमर गावय डीप कामपट्टी
2. संवेदक का नाम:- नसीम आरा
3. एकरारनामा संख्या:- SDSBD/2018-19
4. एकरारनामा की राशि:- ₹ 88941 = 00
5. कार्यारम्भ करने के लिखित आदेश की तिथि:- 9/02/2019
6. कार्य पूर्ण करने की संविदा तिथि:- 08/12/2019
7. संविदा तिथि तक किये गये कार्य की राशि:-
8. अगर कोई समय वृद्धि पूर्व में स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण:- नहीं
9. समय वृद्धि का कारण प्रमाण सहित:-
10. समय वृद्धि आगे बढ़ाने की तिथि:- दिनांक 12.04.2019 को लिखित में मीर अहमद एलान की हस्त लिखा (प्रति प्रमाण) अभियंता उक्त यह बात कि पत्र के अन्तर्गत 6537 दिनांक 16/12/18 द्वारा हस्त लिखित के उक्त प्रमाणों पर नसीम आरा सँ ~~12.04.2019~~ 29/11/2019 (प्रति प्रमाण)
11. संवेदक का हस्ताक्षर:- नसीम आरा 08.12.2020.
12. प्रशाखा पदाधिकारी की अनुशंसा:- समय वृद्धि दी जा सकती है। मीर अहमद सँ अहमद सँ 11.12.2021
13. अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा:- Time Extension may be granted upto expiry of the contract work is completed in all respect as per specification. 11/12/21
14. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा:- The statement is correct. Recommended for the time-extension to be granted. 13/12/21 RK



# NASIM ARA

GOVT.CONTRACTOR

Nasim Ara  
House No-66, Khutauna Bazar  
Dist-Madhubani-847227

Mob:-8986313786  
6200957401

Ref No: - .....

Date: - .../.../...

सेवा में

कार्यपालक आगियेता  
जाम्बीन काम विभाग  
कार्ड उर कुलपराय

विषय : समय हद तक त्वरित करने के संबंध में

महोदय

समयवृद्धि माहिर  
आगियेता  
कार्यपालक आगियेता  
जाम्बीन काम विभाग  
कार्ड उर कुलपराय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहा है कि जाम्बीन काम  
निर्माण कार्य के दौरान अनेक समस्याएं उत्पन्न हो  
रही हैं। PMGSY कार्यपत्र से मांगपत्र डीम  
माध्यम से कार्यपत्र सहित निर्माण कार्य में प्रति  
दिन 10.00.20 को मांगपत्र दिया गया था। 12.04.19  
को मांगपत्र हस्ताक्षर की मांगपत्र दिया गया था। 12.04.19  
को उनके माध्यम से उपरान्त आगियेता उद्देश्य के प्रतीक  
को 6537 दिनों के 18.12.19 को यह कार्य शुरू करने का  
आदेश दिया गया। मैं इस कार्य को 12.08.2020  
कर दिसाई।

आगियेता  
कार्यपालक आगियेता  
जाम्बीन काम विभाग  
कार्ड उर कुलपराय

उपरोक्त के संबंध में  
कार्यपालक आगियेता  
जाम्बीन काम विभाग  
कार्ड उर कुलपराय  
12.09.20 तक समय हद तक त्वरित करने का  
आदेश दिया गया।

आतः श्री गार्ड एवं अनुपस्थिति  
12.09.20 तक समय हद तक त्वरित करने का  
आदेश दिया गया।

आपका विश्वासपात्र  
नसीम आरा

उत्तर  
12/12/21



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

5.1000

ONE THOUSAND FIUPEES

Rs.1000

BIHAR.

511

19



(A) STANDARD FORM AGREEMENT

Notes on standard form of Agreement  
incorporate any corrections

The Agreement should incorporate any correction on modification to the Bid resulting from  
correction of errors

(instructions to Bidders, clause 26)  
Standard Form

Standard Form: Agreement

Agreement no. 50 Stand  
SBD/2018-19  
This agreement made the .....  
Between ..... EE BWD .....

This agreement made the .....  
Between .....EE RWD, Work Division-phulparas.....[Name & Address of employer]  
(hereinafter called "the Employer") of the one part, and. Mohrazad Abul Hasnat.Address-  
Khutauna,Madhubani.(Name and address of contractor,) hereinafter called "the contractor"  
of the other part). Whereas the employer is desirous that the contractor,  
Construction of the road & CD Works (aukha, ...  
Doman To Yadau, ...

Whereas the employer is desirous that the contractor, (hereinafter called "the contractor")  
Construction of the road & CD Works Laukaha PMGSY Kalripatti To Janjhaopatti  
Doman To Yadav Tol Kalripatti (Under GTSNY) [name and identification number of contract]  
(hereinafter called "the works") and the employer has accepted the bid by the contractor for  
the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost  
of Rs. = 70,98,941.00 (Seventy lakh eighty eight thousand nine hundred forty one only.

Executive Engineer  
Irrigation Works Department  
Pulapada Division Phulparas

Executive Engineer  
RWD (W) Division, phulparas



बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक - मु0310-4 (मु0) GTSNY-35-09/2010-6537 (230)

पटना, दिनांक 6/12/19

प्रेषक,

श्री0 प्रवीण कुमार ठाकुर,  
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

विषय-

संवेदक की मृत्यु के पश्चात् अवशेष कार्य को उनके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल, फुलपरास के अधीन GTSNY योजनान्तर्गत दो पथों गोठ खुटौना से खुटौना शंकरपुर एवं एवं पी0एम0जी0एव0वाई0 कलरीपट्टी से झांझपट्टी डोमन यादव टोल कलरीपट्टी पथ निर्माण कार्य, जिसका एकरारनामा स्टेट एस0बी0डी0 आधारित था, के संवेदक मो0 अब्दुल हसनात की मृत्यु के पश्चात् पथ कार्य को उनके विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती नसीम आरा से एस0बी0डी0 की कंडिका 37 के आलोक में पूर्ण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

At.  
335  
12/12/19

विश्वासभाजन

(प्रवीण कुमार ठाकुर)  
अभियंता प्रमुख





समक्ष,

लेखा प्रमाणक,  
मधुबनी।

शपथ-पत्र

325/21 यह कि नसीम आरा, पति मो० अबुल हसनात, ग्राम + पोस्ट - खुटौना,  
11/04/21 थाना - खुटौना, जिला - मधुबनी, बिहार का निवासी हूँ।

1. यह कि उपरोक्त पता सत्य है।  
2. यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा खुटौना प्रखंड के अन्तर्गत  
पु०एम०जी०एस०वाई कलरीपट्टी से झांझपट्टी डोमन यादव टोल  
कलरीपट्टी सड़क निर्माण एकरारनामा सं० - 50SBD 2018-19  
ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना अन्तर्गत मेरे पति को कार्य  
कुशल निष्पन्न किया गया था।

3. यह कि एकरारनामा के अनुसार मुझे समाप्ति की तिथि 18.12.2019  
थी। परन्तु मेरे पति के मृत्यु के उपरान्त अभियंता प्रमुख के पत्रांक  
6537 दिनांक 16.12.2019 को यह कार्य पूर्ण करने का आदेश प्राप्त  
हुआ।

4. यह कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण विभाग द्वारा  
समयवृद्धि के रूप में दस प्रतिशत की कटौति कर ली गई है।

5. यह कि कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं मानक के अनुसार पथ का दिनांक  
12.08.2020 को पूर्ण कर लिया गया है एवं अनुरक्षण कार्य भी जारी  
है।

6. यह कि उक्त पथ में समयवृद्धि के एवज में दस प्रतिशत के हिसाब  
से भुगतान से पैसा काट लिया गया है। जिसके लिए मैं राशि की  
चापसी हेतु उचित माध्यम के द्वारा विभाग को सभी कागजात  
समर्पित कर चुकी हूँ।

7. यह कि पथ में समयवृद्धि के राशि के अलावा भविष्य में किसी भी  
राशि का दावा पेश नहीं करूँगी।

उक्त कथन मेरी जानकारी सही एवं सत्य है।

शपथकर्ती ने मेरे समक्ष

अपना हस्ताक्षर बनाया।

अधिवक्ता, मधुबनी।

शपथकर्ती  
नसीम आरा





HS 0001599746

GOVERNMENT OF BIHAR  
e-Court Fee



DATE & TIME : 09-FEB-2021 10:45:16  
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : SREINFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED  
LOCATION : CIVIL COURT, MANDHUBANI  
e-COURT RECEIPT NO : BRCT0949B2140K503  
e-COURT FEE AMOUNT : ₹ 99

(Rupees Ninety-Nine Only)



BRCT0949B2140K503

Statutory Alert: The Authenticity of this e-Court Fee receipt should be verified on the website [www.biharcourt.gov.in](http://www.biharcourt.gov.in) Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.



# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास

पत्रांक २६९,

दिनांक 13/02/2021

## कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के अन्तर्गत नसीम आरा, पति मो० अबुल हसनात, ग्राम + पोस्ट - खुटौना, थाना - खुटौना, जिला - मधुबनी, बिहार संवेदक द्वारा पी०एम०जी०एस०वाई कलरीपट्टी से झांझपट्टी डोमन यादव टोल कलरीपट्टी सड़क निर्माण एकराशनामा सं० - 50SBD 2018-19 के अधिन कार्य विशिष्टियों एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप 17.08.2020 को पूर्ण कर लिया गया है। इस पथ में कोई ए०टी०आर० लम्बित नहीं है।

11.5.2021

कनीय अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रशाखा, खुटौना।

11.5.2021

सहायक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रशाखा, खुटौना।

11.5.21

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य  
प्रमंडल फुलपरास।



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, फुलपरास, (गधुबनी)

पत्रांक:- २७०...../फुलपरास, (गधुबनी) दिनांक:- 13/02/2021

### अनुरक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संवेदक नसीम आरा, ग्राम+ पोस्ट+ थाना- खुटौना, जिला- गधुबनी के द्वारा GTSNY योजना अंतर्गत PMGSY Kalripatti to Jhanjhpatti Yadav Tol Kalripatti पथ का निर्माण कार्य कराया गया है। जिसका एकरारनामा संख्या- 50 SBD/2018-19 है। उक्त पथ का निर्माण कार्य 12.08.2020 को पूर्ण करा लिया गया है।

उक्त पथ में संवेदक द्वारा अनुरक्षण/ रख रखाव का कार्य विशिष्टियों के एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप नियमित रूप से कराया जा रहा है।

11.2.2021

क0अ0

ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रशाखा, खुटौना।

11/02/2021

स0अ0

ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अवर प्रमंडल, खुटौना।

20/2/21

क0अ0

ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय



पृ. 1  
No. 1



बिहार सरकार  
GOVERNMENT OF BIHAR  
योजना और विकास विभाग  
DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT  
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुटाणा  
PRIMARY HEALTH CENTRE KHUTAUNA

प्रपत्र-6  
FORM-6



मृत्यु प्रमाण-पत्र  
DEATH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 12 / 17 तथा बिहार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया।)  
(ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE BIHAR REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 1999.)

यह प्रमाणित किया जाता है निम्नलिखित सुचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुटाणा तहसील लाकड़ा जिला मधुबनी राज्य/संघ प्रदेश बिहार/भारत के रजिस्टर में उल्लिखित है।  
THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF DEATH WHICH IS THE REGISTER FOR PRIMARY HEALTH CENTRE KHUTAUNA OF TAHSIL/BLOCK LAUKAHA OF DISTRICT MADHUBANI OF STATE/UNION TERRITORY BIHAR, INDIA.

मृतक का नाम / NAME OF DECEASED : MOHAMMAD ABUL HASNAT

लिंग / SEX: पुरुष / MALE

आधार नंबर / AADHAAR NO.:  
XXXXXXXX0086

मृत्यु की तिथि / DATE OF DEATH:  
13-04-2019  
THIRTEENTH-APRIL-TWO THOUSAND NINETEEN

मृत्यु का स्थान / PLACE OF DEATH:  
PRIMARY HEALTH CENTRE KHUTAUNA

मृतक की उम्र / AGE OF DECEASED:  
56 YEARS

पति / पत्नी का नाम / NAME OF HUSBAND / WIFE:  
NASIM ARA

माता का नाम / NAME OF MOTHER:  
NOOR JAHAN

आधार नंबर / HUSBAND/WIFE AADHAAR NO.:  
XXXXXXXX8211

आधार नंबर / MOTHER'S AADHAAR NO.:

पिता का नाम / NAME OF FATHER:  
LATE AINUL HAQUE

मृत्यु के समय मृतक का पता / ADDRESS OF THE DECEASED AT THE TIME OF DEATH:

आधार नंबर / FATHER'S AADHAAR NO.:

KHUTAUNA, KHUTAUNA, KHUTAUNA,  
KHUTAUNA, KHUTAUNA, LAUKAHA, MADHUBANI,  
BIHAR- 847227

मृतक का स्थायी पता / PERMANENT ADDRESS OF DECEASED:

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION NO.  
D-2019: 10-08424-000001

KHUTAUNA, KHUTAUNA, KHUTAUNA,  
KHUTAUNA, KHUTAUNA, LAUKAHA, MADHUBANI,  
BIHAR- 847227

टिप्पणी / REMARKS (IF ANY):

पंजीकरण तारीख / DATE OF REGISTRATION:  
20-04-2019

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE:  
20-04-2019

जारी करने वाला अधिकारी

ISSUING AUTHORITY  
REGISTRAR BIRTH & DEATH  
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुटाणा  
PRIMARY HEALTH CENTRE KHUTAUNA

UPDATED ON:  
20-04-2019 15:15:33



THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE.  
THE GOVT. OF INDIA VIDE CIRCULAR NO. 1/12/2014-VS(CRS) DATED 27-JULY-2015 HAS  
APPROVED THIS CERTIFICATE AS A VALID LEGAL DOCUMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSES.  
प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें - ENSURE REGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH





## Rural Works Department, Govt. of Bihar



Welcome:-PIUPhulparas  
Wing:-CE-3, Patna  
Circle:-Darbhanga  
Division:-Phulparas  
No Of Visit:-66

Home User Menu and Profile Entry Forms Project Views MIS Reports QMC Reports Scheduled List Zone Reports Schedule Change Request Contractors Debar Class 1 Road Format Time Extension Contractors Black List  
Maintenance Contractor Revoke Flood/Rain Damage Roads Poorak Core Network Crash Inspection Contractor Emergent Repair User Registration Maintenance Allotment Road / Bridge Allotment Maintenance Observation Offline Inspection  
Left Habitation Survey

### MONTHLY PROGRESS ROAD(PHYSICAL PROGRESS)

Scheme

Name of Road(English)  Fin Year

#### Selection of Schemes

|                                                  |                            |                                                   |                                                       |                                                 |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Technical Approval                               | Amount: 71.68400           | Length(In KM:) 1.000                              | DPR Submitted                                         | Amount: 71.68400                                | Length(In KM:) 1.000 |
| Administrative Sanction / Administrative Approva | Amount: 71.68400           | Length(In KM:) 1.000                              | Technical Sanction                                    | Amount: 71.68400                                | Length(In KM:) 1.000 |
| Updated Expenditure (Maintenance Amt)            | Amount: 71.60700           | Length(In KM:) 1.000                              | Tender                                                | Amount: 69.49500                                | Length(In KM:) 1.000 |
| Agreement                                        | Amount: 0.000              | Length(In KM:) 1.000                              | Date                                                  | Amount: 69.616000                               | Length(In KM:) 1.000 |
| Main Work Amt: 68.704100                         | Maintenance Amt: 2.165310  | Length(In KM:) 1.000                              | Date: <input type="text" value="1/1/1900 12:00:00"/>  | Work Started: <input type="text" value="Yes"/>  |                      |
| Expenditure(In Lakhs)                            | Upto Last Month: 65.523740 | During This Month: <input type="text" value="0"/> | Total: <input type="text" value="65.523740"/>         | Grand Total: <input type="text" value="65.52"/> |                      |
| Upto 31/03/20: 0.000000                          | Upto Last Month: 1.000     | During This Month: <input type="text" value="0"/> | Total: <input type="text" value="1.000"/>             | Grand Total: <input type="text" value="1.000"/> |                      |
| Sub Base(In KM)                                  | Upto Last Month: 0.000     | During This Month: <input type="text" value="0"/> | Total: <input type="text" value="0.000"/>             | Grand Total: <input type="text" value="0.000"/> |                      |
| Upto 31/03/20: 0.000                             | Upto Last Month: 1.000     | During This Month: <input type="text" value="0"/> | Total: <input type="text" value="1.000"/>             | Grand Total: <input type="text" value="1.000"/> |                      |
| Base(In KM)                                      | Upto Last Month: 0.000     | During This Month: <input type="text" value="0"/> | Total: <input type="text" value="0.000"/>             | Grand Total: <input type="text" value="0.000"/> |                      |
| Upto 31/03/20: 0.000                             | Upto Last Month: 1.000     | During This Month: <input type="text" value="0"/> | Total: <input type="text" value="1.000"/>             | Grand Total: <input type="text" value="1.000"/> |                      |
| Surface(In KM)                                   | Upto Last Month: 0.000     | No of Habitations: 1                              | Connected Habitations: <input type="text" value="1"/> | Remarks: <input type="text"/>                   |                      |
| Upto 31/03/20: 0.000                             |                            |                                                   |                                                       |                                                 |                      |

Project Status:  Actual Date of Completion:



Environmental Social Management & FrameWork

Road Insurance

ESMF(IF any)

ESMF Remarks

Utility Sifting(IF any)

Utility Sifting  
Remarks

Upload Files:  
Images:  No file chosen

Documents:  No file chosen

Is Time Extention Pending? ☐ No ☐ Yes  
Rural Works Department, Govt. of Bihar