

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, फुलपरास (मधुबनी)।

पत्रांक:- 1378/..... / फुलपरास, (मधुबनी) दिनांक:- 31.12.2020

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल दरभंगा।

विषय:-

एम0 आर0- 3054 अंतर्गत पथों का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के एकरारनामा संख्या- 52 SBD/ 2019-20 के द्वारा विषयांकित योजना अंतर्गत पथ क्रमश:- 1. NH-104- Dumran Chowk To Dhatta Tol 2. Chharapatti to Hanuman Nagar 3. Balanpatti To Chakdah 4. Chanipur To Arnama 5. Hingua To Pathrahi 6. Beldari Ekma To Ekhata पथ का मरम्मत कार्य हेतु दिनांक- 19.02.2020 को एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक- 18.11.2020 को समाप्त करना था परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉकडाउन अवधि (COVID- 19) में ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत पत्रांक- (मु0 अ0- 4 मु0 विविध - 23- 39/2020 -1283 (अनु0) पटना, दिनांक- 08.05.2020) प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि 45 दिनों के लिए बढ़ाया गया था जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि- 02.01.2021 हुई। परंतु संवेदक द्वारा प्राप्त समयवृद्धि अभ्यावेदन के अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सम्पूर्ण लॉकडाउन में पथ निर्माण की सामग्री की अनुपलब्धता एवं वर्षा के कारण कार्य निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका ज्ञातव्य हो की निर्माणधिन पथ में 80 प्रतिशत कार्य कालीकरण (Mix Seal) है। उक्त कार्य में संवेदक दोषी नहीं है। वर्तमान में संवेदक द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। एवं पुनरीक्षित कार्य योजना उपलब्ध कराया गया है। जिसमें निर्माण कार्य माह मार्च- 2021 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

अतः उक्त कार्य में दिनांक- 31.03.2021 तक समय वृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र एवं आवेदन मूल में संलग्न की जा रही है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासमानजन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग


कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

31.12.2020

समय वृद्धि हेतु आवेदन

1. कार्य का नाम :- REPAIR OF ROAD FROM BALAN PATTI TO CHAKDAH UNDER MR-3054
2. संवेदक का नाम :- बिन्देश्वर यादव कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
पता :- हरिराहा रूस्तमपुर, पाना - लौकही जिला - मधुबनी
3. एकरारनामा संख्या :- 525.B.D./19-20
4. एकरारनामा की राशि :- 90,70,497=00
5. कार्यारम्भ करने के लिखित आदेश की तिथि :- 10-02-20
6. कार्य पूर्ण करने की संविदा तिथि :- 02-01-21 (45 दिन की विस्तारित अवधि विभाग द्वारा आदेश जारी कोरोना के कारण मिलाकर 02-01-21 तक।)
7. संविदा तिथि तक किये गये कार्य की राशि :-
8. अगर कोई समय वृद्धि पूर्व में स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण :- नहीं
9. समय वृद्धि आगे बढ़ाने की तिथि :- 31-03-21
10. समय वृद्धि का कारण प्रमाण सहित :- कोरोना महामारी एवं अत्यधिक वर्षा। निर्माण कार्य में साइकल सामग्री की अनुपलब्धता। **BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED**
11. संवेदक का हस्ताक्षर :- बिन्देश्वर यादव
MANAGING DIRECTOR
12. प्रशाखा पदाधिकारी की अनुशंसा :- संवेदक का कम्पन सत्य है। कार्यक्षेत्र में समय वृद्धि दी जा सकती है। 4-11-20 28-12-2020 AE
13. अवर प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा :- संवेदक का कम्पन सत्य है। कार्यक्षेत्र में समय वृद्धि दी जा सकती है। 4-11-20 28-12-2020 AE
14. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा :- संवेदक का कम्पन सत्य है। समय-वृद्धि हेतु अनुशंसा दी जाती है। स्वीकृति 30.11.20

80/1250
30/12/20



समक्ष में,

लेख्य प्रमाणक

Shri. B. K. Yadav
Identified by Shri. Hari N. Yadav
Advocate & Solicitor at Law & District
before me

शपथ-पत्र

मैं बिन्देश्वर यादव, पिता-स्व० युगेश्वर यादव, उम्र-69 वर्ष लगभग, ग्राम-हरिराहा रुस्तमपुर, पो०-बेलही भवानीपुर, थाना-लौकही, जिला-मधुबनी, शपथ-पूर्वक बयान करता हूँ।

1. यह कि मैं बिन्देश्वर यादव कंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पता-हरिराहा रुस्तमपुर, पो०-बेलही भवानीपुर, थाना-लौकही, जिला-मधुबनी, कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एवं ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में प्रथम श्रेणी में निबंधित संवेदक हूँ।
2. यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-फुलपरास के अन्तर्गत कार्य का नाम BALANPATTI TO CHAKDAH निर्माण कार्य 52.S.B.D वर्ष 2019-2020 का कार्य आवंटित किया है।
3. यह कि एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 18-11-2020 थी, परन्तु बैश्विक महामारी कोरोना के बजह से भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉकडाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के अन्तर्गत (पत्रांक-मु०अ०-4 (मु०) विविध -23-39/2020-1283 (अनु०), पटना दिनांक - 08.05.2020) प्रगतिशील योजनाओं के कार्यवधि 45 दिनों के लिए बढ़ाया गया था जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 02-01-21 थी परन्तु मेरे द्वारा बैश्विक महामारी कोरोना अत्यधिका वर्षा, ब्रह्म बैश्विक महामारी कोरोना के वजह से सड़क निर्माण सामग्री अनुसमूल्यता के कारण कार्य ससमय पर पूर्ण नहीं किया जा सका।
4. यह कि निर्माण का कार्य मेरे द्वारा दिनांक - 31.03.2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उक्त पथ में 31.03.21 तक समय वृद्धि की स्वीकृति दी जाय।
5. यह कि मैं भविष्य में इस पथ में कभी भी अतिरिक्त समय का माँग नहीं करूँगा।

उपरोक्त कथन मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है।

मैं शपथकर्ता का पहचान करता हूँ जिन्होंने

मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया।

अधिवक्ता
30/12-20

**BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION
PRIVATE LIMITED**

बिन्देश्वर यादव

MANAGING DIRECTOR

शपथकर्ता का हस्ताक्षर



Mob- 9113410904

PAN No- AADC B4580G

GST No- 10AADC B4580G1Z4

BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

(CIN No-U45200BR2007PTC013010 YEAR:-2007-2008)

Registered Office- HARIRAHARUSTAMPUR, P.O.-BELHI BHAWANIPUR,
P.S.+Anchal-LAUKAHI, Dist-MADHUBANI (BIHAR)

Registration No-1190409 (First Class) R.W.D. Bihar, Patna Valid 06-08-2019 To 05-08-2024

Registration No- 143/2017 W.R.D. Bihar, Patna Valid 28-11-2017 To 27-11-2022

Registration No- 2190046 R.C.D. Bihar, Patna Valid 26-08-2019 To 25-08-2024

Letter No.:

Date : 31-12-2020

WORKS-PROGRAMME

ROAD NAME:- BALANPATTI TO CHAKDAH

MONTH	January 2021	February 2021	15 March 2021
EARTH WORK			
G.S.B-G1			
WBM-GIII			
MIX SEAL AND ALL WORK COMPLETED			

**BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION
PRIVATE LIMITED**

(Signature)

MANAGING DIRECTOR

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध-23-39/2020-12874/पटना, दिनांक-08/5/2020

प्रेषक,

प्रवीण कुमार ठाकुर
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल
सभी मोलड पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल

विषय: भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में।

प्रसंग: दिनांक-06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक कार्यवाही (छायाप्रति संलग्न) विभाग के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार से संबंधित है। कार्यवाही के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापक- मु0अ0-4 (मु0) विविध-23-39/2020-1287 /पटना, दिनांक-08/5/2020

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री प्रवीण कुमार ठाकुर, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री संजय दूबे, अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (iv) श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता-1, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (v) श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता-2, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (vi) श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता-3, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (vii) श्री तनवीर आलम तारिक, मुख्य अभियंता-4 (मु0), ग्रा0का0वि0, पटना।

2. (i) उपरोक्त विषय के संबंध में भारत सरकार द्वारा आदेशित GOI, MHA का पत्रांक-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक-24.03.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि (COVID-19) में दिनांक-25.03.2020 से दिनांक-19.04.2020 तक ग्रामीण कार्य विभाग की निर्माणाधीन एवं अनुरक्षण संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति बंद हो गई। पुनः भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक- MHA-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक-15.04.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि को दिनांक-03.05.2020 तक विस्तारित करते हुए कतिपय शर्तों के साथ कंडिका 16 के अनुसार पथ का कार्य प्रारम्भ किये जाने की छूट दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक- 20.04.2020 से निर्माणाधीन/अनुरक्षण अंतर्गत सभी प्रकार की योजनाओं का कार्य वैश्विक महामारी (COVID-19) में कतिपय शर्तों के साथ प्रारम्भ करने का निदेश विभागीय पत्रांक संख्या-107/स0 दिनांक-15.04.2020 द्वारा निर्गत किया गया।


2. (ii) उपर्युक्त से परिलक्षित है कि 25 मार्च 2020 के बाद सभी एकरारित योजनाओं का कार्य पूर्णतया बन्द रहा एवं तदोपरान्त 20 अप्रैल 2020 से आवश्यक तैयारियों के साथ योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया, परन्तु व्यवहारिक रूप में मानवबल एवं सामानों की आपूर्ति सूचारु होने में कठिनाई के मददेनजर यह महसूस किया जा रहा है कि निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य निर्बाध रूप से 3 मई 2020 तक संचालित होने में कई कठिनाईयों हो रही हैं।





2. (iii) उक्त के क्रम में Force Majeure के रूप में विभाग द्वारा कार्य की सतत प्रगति के उद्देश्य से यह निर्णय लिया जा सकता है कि जिन योजनाओं का कार्य समाप्ति तिथि 25 मार्च 2020 या उसके बाद निर्धारित है वैसी सभी योजनाओं का कार्य समाप्ति 45 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए भविष्य में समय वृद्धि के लिए कोई अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।


2. (iv) विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।


2. (v) उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से कार्य अवधि की संशोधित तिथि को निर्धारित कर संवेदक को सूचित करेंगे।



(अशोक कुमार मिश्रा)
मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(योगेश्वर पाण्डेय)
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(कमलेश चौधरी)
मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(मो0 तनवीर आलम तारिक)
मुख्य अभियंता-4 (मु0)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।


(संजय दूबे)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना।


(प्रदीप कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।


(विनय कुमार)
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

Office Of The Executive Engineer
Rural Works Department, Works Division, Phulparas, Madhubani.

Agreement No:- 52 SBD/2019-20.

Name of the Work :- Construction and Maintenance of Road and C.D work Package No-MR-2 PHULPARAS/01/2019 UNDER MR-3054 (i) SH TO HUDRA (ii) NH-104 DUMRAN CHOWK TO DHATTA TOL (iii) BALANPATTI TO CHAKDAH (iv) CHHARRAPATTI TO HANUMAN NAGAR (v) HINGUA TO PATHRAHI (vi) CHANIPUR TO ARNAMA (vii) KHUTAUNA TO BARADHAT (viii) BELDARI EKMA TO EKHATA.

Name of the Agency :- Bindeshwar Yadav Const. Pvt.Ltd, Hariraha Rustampur, Belhi, Bhawanipur, Madhubani, Bihar-847108.

Agreement Amount

(Construction with Maintenance) :- Rupees.-7,75,53,468=00 (Rupees Seven Crore Seventy Five lakh Fifty Three thousand four hundred sixty eight Only.)

Rate Quoted:- 10.00 % Below Rate.


Total Earnest Money Deposit

(With additional performance security) :- Rs.- 44,60,000/-

Date of Start :- 19.02.2020

Date of Completion :-

BINDESHWAR YADAV
CONSTRUCTION PVT. LTD.
19/02/2020
M.D.


Executive Engineer
RWD (W) Division, phulparas
19/2/2020
19/02/2020

Package No. 1 R-2. 01/01/2013

Sl. No.	Name of Road	Area (km ²)	Estimate	Inv. No.	Total
1.	SH To Khatra 2.10 km Sl. No. (1) To (18)	53.957	31,71,041	19,72,181	= Rs 51,43,222.00
2.	NH 104 Bypass Road To Khatra Tol. 2.85 km Sl. No. (1) To (18)	59.007	35,42,269	18,81,464	= Rs 54,23,733.00
3.	Balarpatti To Chakdhal 2.10 km Sl. No. (1) To (11)	117.909	64,59,331	36,18,999	= Rs 1,00,78,330.00
4.	Chakdhal To Hanumanpur 3.90 km Sl. No. (1) To (18)	106.675	67,92,133	35,79,113	= Rs 1,03,71,246.00
5.	Hingua To Patkhal 5.45 km Sl. No. (1) To (18)	158.123	90,88,909	49,04,894	= Rs 1,39,93,803.00
6.	Chandpur To Arnama 4.55 km Sl. No. (1) To (18)	136.484	77,85,729	40,40,711	= Rs 1,18,26,440.00
7.	Khatra To Baradhal 2.22 km Sl. No. (1) To (18)	58.021	35,42,458	19,76,377	= Rs 55,18,835.00
8.	Beldar Ekma To Ekhatra 6.50 km Sl. No. (1) To (18)	254.598	1,76,82,125	58,32,786	= Rs 2,35,14,911.00

Total Rs 8,61,70,522.00
8,61,70,522.00

B.O.Q approved for Rs 8,61,70,522.00
— Sixty one lacs twenty two thousand five hundred and twenty two —
Rupees Eight crore —

BINDESHWAR YADAV
CONSTRUCTION PVT LTD

10/01/2013

M.D.

Supervising Engineer

14.1.13
10/01/13

10/01/13