

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास (मधुबनी)।

पत्रांक:-...1.7.8...../फुलपरास, (मधुबनी) दिनांक:-.....31.12.2020

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल दरभंगा।

विषय:-
महाशय,

एम0 आर0- 3054 अंतर्गत पथों का समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के एकरारनामा संख्या- 52 SBD/ 2019-20 के द्वारा विषयांकित योजना अंतर्गत पथ क्रमशः- 1. NH-104- Dumran Chowk To Dhatta Tol 2. Chharapatti to Hanuman Nagar 3. Balanpatti To Chakdah 4. Chanipur To Arnama 5. Hingua To Pathrahi 6. Beldari Ekma To Ekhata पथ का मरम्मती कार्य हेतु दिनांक- 19.02.2020 को एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक- 18.11.2020 को समाप्त करना था परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉकडाउन अवधि (COVID- 19) में ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत पत्रांक- (मु0 अ0- 4 मु0 विविध - 23- 39/2020 -1283 (अनु0) पटना, दिनांक- 08.05.2020) प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि 45 दिनों के लिए बढ़ाया गया था जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि- 02.01.2021 हुई। परंतु संवेदक द्वारा प्राप्त समयवृद्धि अभ्यावेदन के अनुसार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सम्पूर्ण लॉकडाउन में पथ निर्माण की सामाग्री की अनुपलब्धता एवं वर्षा के कारण कार्य निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका ज्ञातव्य हो की निर्माणधिन पथ में 80 प्रतिशत कार्य कालीकरण (Mix Seal) है। उक्त कार्य में संवेदक दोषी नहीं है। वर्तमान में संवेदक द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। एवं पुनरीक्षित कार्य योजना उपलब्ध कराया गया है। जिसमें निर्माण कार्य माह मार्च- 2021 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

अतः उक्त कार्य में दिनांक- 31.03.2021 तक समय वृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र एवं आवेदन मूल में संलग्न की जा रही है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वसुमाजन

31/12/20
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।
31.12.2020

समय वृद्धि हेतु आवेदन

1. कार्य का नाम :- REPAIR OF ROAD FROM BELDARI EKMA TO EKHATA UNDER MR-3054

2. संवेदक का नाम :- बिन्देश्वर यादव कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
पता :- हरिराहा सुस्तमपुर, पाना - लोकोही, जिला - मधुबनी

3. एकरारनामा संख्या :- 52 S.B.D./19-20

4. एकरारनामा की राशि :- 2,11,63,419=00

5. कार्यारम्भ करने के लिखित आदेश की तिथि :- 19-02-20

6. कार्य पूर्ण करने की संविदा तिथि :- 02-01-21 (45 दिन की विस्तारित अवधि विभाग द्वारा आदेश जारी कोरोना के कारण मिलाकर 02-01-21 तक)

7. संविदा तिथि तक किये गये कार्य की राशि :-

8. अगर कोई समय वृद्धि पूर्व में स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण :- नहीं

9. समय वृद्धि आगे बढ़ाने की तिथि :- 31-03-21

10. समय वृद्धि का कारण प्रमाण सहित :- कोरोना महामारी एवं अत्याधिक वर्षा। निर्माण कार्य में सड़क सामग्री की अत्युपलब्धता।
BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

11. संवेदक का हस्ताक्षर :-

बिन्देश्वर यादव

MANAGING DIRECTOR

12. प्रषाखा पदाधिकारी की अनुशंसा :- संवेदक का कथन सत्य है। कार्यहीन में समय वृद्धि दी जा सकती है। 28-12-2020

13. अवर प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा :- संवेदक का कथन सत्य है। कार्यहीन में समय वृद्धि दी जा सकती है। 28-12-2020

14. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा :-

संवेदक का कथन सत्य है। समय-वृद्धि दी जा सकती है। अनुशंसा दी जाती है।

30/12/20

83/125.00
30.12.20



समक्ष में,

लेख्य प्रमाणक

Identified by Binodhwar Yadav
Advocate & Solemnly Affirm & declare
before me 30.12.20

शपथ-पत्र

मैं बिन्देश्वर यादव, पिता-स्व० युगेश्वर यादव, उम्र-69 वर्ष लगभग, ग्राम-हरिराहा रूस्तमपुर, पो०-बेलही भवानीपुर, थाना-लौकही, जिला-मधुबनी, शपथ-पूर्वक बयान करता हूँ।

1. यह कि मैं बिन्देश्वर यादव कंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पता-हरिराहा रूस्तमपुर, पो०-बेलही भवानीपुर, थाना-लौकही, जिला-मधुबनी, कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एवं ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में प्रथम श्रेणी में निबंधित संवेदक हूँ।
2. यह कि मुझे ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-फुलपरास के अर्न्तगत कार्य का नाम BELDARI EKMA TO EKAHATHA निर्माण कार्य 52.S.B.D वर्ष 2019-2020 का कार्य आवंटित किया है।
3. यह कि एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 18-11-2020 थी, परन्तु वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉकडाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के अर्न्तगत (पत्रांक-मु०अ०-4 (मु०) विविध -23-39/2020-1283 (अनु०), पटना दिनांक - 08.05.2020) प्रगतिशील योजनाओं के कार्यवधि 45 दिनों के लिए बढ़ाया गया था जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 02-01-21 थी परन्तु मेरे द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना, अत्यधिका वर्षा, ब्रह्म वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से सड़क निर्माण सामग्री अनुपलब्धता के कारण कार्य ससमय पर पूर्ण नहीं किया जा सका।
4. यह कि निर्माण का कार्य मेरे द्वारा दिनांक - 31.03.2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उक्त पथ में 31.03.21 तक समय वृद्धि की स्वीकृति दी जाय।
5. यह कि मैं भविष्य में इस पथ में कभी भी अतिरिक्त समय का माँग नहीं करूँगा।

उपरोक्त कथन मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं।

मैं शपथकर्ता का पहचान करता हूँ जिन्होंने

मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया।

Binodhwar Yadav
अधिवक्ता
30-12-20

**BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION
PRIVATE LIMITED**

विन्देश्वर यादव

MANAGING DIRECTOR

शपथकर्ता का हस्ताक्षर



Mob- 9113410904

PAN No- AADCB4580G

GST No- 10AADCB4580G1Z4

BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

(CIN No-U45200BR2007PTC013010 YEAR:-2007-2008)

Registered Office- HARIRAHARUSTAMPUR, P.O.-BELHI BHAWANIPUR,
P.S.+Anchal-LAUKAHI, Dist-MADHUBANI (BIHAR)

Registration No-1190409 (First Class) R.W.D. Bihar, Patna Valid 06-08-2019 To 05-08-2024

Registration No- 143/2017 W.R.D. Bihar, Patna Valid 28-11-2017 To 27-11-2022

Registration No- 2190046 R.C.D. Bihar, Patna Valid 26-08-2019 To 25-08-2024

Letter No.:

Date: 31-12-2020

WORKS-PROGRAMME

ROAD NAME:- BALDARI EKMA TO EKHATA.

MONTH	January 2021	February 2021	15 March 2021
EARTH WORK			
G.S.B-GI			
WBM-GIII			
P.C.C.			
MIX SEAL AND ALL WORK COMPLETED			

**BINDESHWAR YADAV CONSTRUCTION
PRIVATE LIMITED**

10/12/2020

MANAGING DIRECTOR

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध-23-39/2020-1287 / पटना, दिनांक-08/5/2020

प्रेषक,

प्रवीण कुमार ठाकुर
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल
सभी गोलड पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल

विषय: भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में।


प्रसंग: दिनांक-06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक कार्यवाही (छायाप्रति संलग्न) विभाग के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार से संबंधित है। कार्यवाही के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनु0:- यथोक्त।


विश्वासभाजन



(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध-23-39/2020 / 1287 / पटना, दिनांक-08/5/2020

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री प्रवीण कुमार ठाकुर, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री संजय दूबे, अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (iv) श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता-1, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (v) श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता-2, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (vi) श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता-3, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (vii) श्री तनवीर आलम तारिक, मुख्य अभियंता-4 (मु0), ग्रा0का0वि0, पटना।

2. (i) उपरोक्त विषय के संबंध में भारत सरकार द्वारा आदेशित GOI, MHA का पत्रांक-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक-24.03.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि (COVID-19) में दिनांक-25.03.2020 से दिनांक-19.04.2020 तक ग्रामीण कार्य विभाग की निर्माणाधीन एवं अनुरक्षण संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति बंद हो गई। पुनः भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक- MHA-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक-15.04.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि को दिनांक-03.05.2020 तक विस्तारित करते हुए कतिपय शर्तों के साथ कंडिका 16 के अनुसार पथ का कार्य प्रारम्भ किये जाने की छूट दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक- 20.04.2020 से निर्माणाधीन/अनुरक्षण अंतर्गत सभी प्रकार की योजनाओं का कार्य वैश्विक महामारी (COVID-19) में कतिपय शर्तों के साथ प्रारम्भ करने का निदेश विभागीय पत्रांक संख्या-107/स0 दिनांक-15.04.2020 द्वारा निर्गत किया गया।

2. (ii) उपर्युक्त से परिलक्षित है कि 25 मार्च 2020 के बाद सभी एकरारित योजनाओं का कार्य पूर्णतया बन्द रहा एवं तदोपरांत 20 अप्रैल 2020 से आवश्यक तैयारियों के साथ योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया, परन्तु व्यवहारिक रूप में मानवबल एवं सामानों की आपूर्ति सूचारु होने में कठिनाई के मद्देनजर यह महसूस किया जा रहा है कि निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य निर्वाध रूप से 3 मई 2020 तक संचालित होने में कई कठिनाईयों हो रही है।


(A)


2. (iii) उक्त के क्रम में Force Majeure के रूप में विभाग द्वारा कार्य की सतत प्रगति के उद्देश्य से यह निर्णय लिया जा सकता है कि जिन योजनाओं का कार्य समाप्ति तिथि 25 मार्च 2020 या उसके बाद निर्धारित है वैसी सभी योजनाओं का कार्य समाप्ति 45 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए भविष्य में समय वृद्धि के लिए कोई अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।


2. (iv) विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।


2. (v) उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से कार्य अवधि की संशोधित तिथि को निर्धारित कर संवेदक को सूचित करेंगे।



(अशोक कुमार मिश्रा)
मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(योगेश्वर पाण्डेय)
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(कमलेश चौधरी)
मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(मो० तनवीर आलम तारिक)
मुख्य अभियंता-4 (मु०)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।


(संजय दूबे)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना।


(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।


(विनय कुमार)
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

Office Of The Executive Engineer
Rural Works Department, Works Division, Phulparas, Madhubani.

Agreement No:- 52 SBD/2019-20.

Name of the Work :- Construction and Maintenance of Road and C.D work Package
No-MR-2 PHULPARAS/01/2019 UNDER MR-3054 (i) SH TO
HUDRA (ii) NH-104 DUMRAN CHOWK TO DHATTA TOL (iii)
BALANPATTI TO CHAKDAH (iv) CHHARRAPATTI TO
HANUMAN NAGAR (v) HINGUA TO PATHRAHI (vi)
CHANIPUR TO ARNAMA (vii) KHUTAUNA TO BARADHAT
(viii) BELDARI EKMA TO EKHATA.

Name of the Agency :- Bindeshwar Yadav Const. Pvt.Ltd, Hariraha Rustampur
,Belhi, Bhawanipur, Madhubani,Bihar-847108.

Agreement Amount

(Construction with Maintenance) :- Rupees.-7,75,53,468=00 (Rupees Seven
Crore Seventy Five lakh Fifty Three thousand four
hundred sixty eight Only.)

Rate Quoted:- 10.00 % Below Rate.


Total Earnest Money Deposit

(With additional performance security) :- Rs.- 44,60,000/-

Date of Start :- 19.02.2020

Date of Completion :-

BINDESHWAR YADAV
CONSTRUCTION PVT. LTD.
19/02/2020
M.D.


Executive Engineer
RWD (W) Division, phulparas

19/2/2020

19/02/2020

Package No. 1/R-2 Phulpram/01/2019

Sl. No.	Name of Road	km	Contract	Unit Cost	Total
1.	SH To Hurdia Sl. No (1) To (8) 2.10 km	53.957	34,71,041 34,29,725	19,72,181	= Rs 54,13,222.00 54,13,222.00
2.	NH 104 Dumaria Chok To Ekaha Tol. 2.00 km Sl. No (1) To (8)	59.907	35,42,269	18,81,166	= Rs 54,23,735.00
3.	Balanpahi To Chakdhal Sl. No (1) To (11) 4.10 km	117.909	64,59,331	36,18,993	= Rs 1,00,78,330.00
4.	Chattarpahi To Hanuman Nagar. 3.90 km Sl. No (1) To (8)	106.675	67,92,133	35,79,113	= Rs 1,03,71,246.00
5.	Hingua To Patkahi Sl. No (1) To (18) 5.45 km	158.123	90,88,909	49,04,894	= Rs 1,39,93,803.00
6.	Chaurpur To Arnama Sl. No (1) To (18) 4.55 km	136.484	77,85,729	40,40,711	= Rs 1,18,26,440.00
7.	Khatwara To Baradhat Sl. No (1) To (8) 2.22 km	58.021	35,42,458	19,76,377	= Rs 55,18,835.00
8.	Beldani Ekma To Ekaha Sl. No (1) To (3) 6.50 km	254.598	1,76,82,125	58,32,786	= Rs 2,35,14,911.00

Total Rs 8,61,29,264.00
8,61,70,522.00

B.O.Q approved to Rs 8,61,70,522.00
— Sixty one lac twenty nine thousand five hundred and twenty two —
(Rupee Eight crore — twenty two thousand five hundred and twenty two)

BINDESHWAR YADAV
CONSTRUCTION PVT LTD
19/05/2019
M.D.

Superintending Engineer
JMD Viskas Chak Mahanagar
19/5/19

Executive Engineer
JMD Viskas Chak Mahanagar
19/5/19

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास (मधुबनी)।


तकनीकी प्रतिवेदन

प्रस्तुत पुनरीक्षित प्राक्कलन एम0 आर0 3054 योजना अंतर्गत Beldari Ekamma To Ekhattha पथ मरम्माति कार्य हेतु तैयार किया गया है।

पथ की लंबाई	-	6.505 कि0मी0
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि-		254.598 लाख
तकनीकी स्वीकृति की राशि -		235.151 लाख
पुनरीक्षित प्राक्कल राशि	-	264.392 लाख

उपरोक्त वर्णित पथ में वर्ष 2019 में आये बाढ़ के कारण उक्त पथ अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन में GSB Grading - 1, एवं WBM Grade- III की मात्रा पूर्व की मात्रा से बढ़ाया गया है। पथ को Pot Less, GSB एवं WBM Grade - III से किया गया है। पथ के Carriage Way की चौड़ाई 3.75 m एवं Road Way की चौड़ाई 6.00 m रखा गया है।

अतः कार्यहीन में उक्त पथ के मरम्माति हेतु प्राक्कलन का पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अपेक्षित है।


कनीय अभियंता
ग्रा0का0वि0 फुलपररास।


सहायक अभियंता
ग्रा0का0वि0 फुलपररास।


30/9/20
कार्यपालक अभियंता
ग्रा0का0वि0 फुलपररास।



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फुलपरास, (मधुबनी)



प्रेषक:-

पत्रांक:- 1.2.4.8 (अनु)/ फुलपरास, (मधुबनी) दिनांक:- 01/12/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।

विषय:-

MR- (3054) योजना अंतर्गत पुनरीक्षित पूरक डीपीआर तकनीकी अनुमोदन हेतु समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास के अधीन MR- (3054) योजना अंतर्गत प्राप्त योजना का 01 अदद DPR पुनरीक्षित पूरक तकनीकी अनुमोदन हेतु समर्पित किया जाता है। जो निम्नवत है:-

क्र०सं०	पथ का नाम	प्रखंड	लंबाई	राशि (लाख में)
1	Repair of Road From Beldari Ekma to Ekhta Under MR-3054	Khutauna	6.505	264.392

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासगमन

01/12/20

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फुलपरास।