

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा I)

[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या11.06.2020

हिलसा, दिनांक ...6/1/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष MMGSY-NDB-BRICS योजना अन्तर्गत हिलसा नुरसराय बभनवरुई से बेलदारी बिगहा पथ का समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MMGSY-NDB-BRICS योजना अन्तर्गत हिलसा नुरसराय बभनवरुई से बेलदारी बिगहा पथ का सम्वेदक श्री सुरेन्द्र प्रसाद है। इस पथ का एकरानामा सं०-SBD-23/2019-20 एवं एकरारनामा की राशि रू०-6662946.00 (छियाससठ लाख वासठ हजार नौ सौ छियालिस अनठान्चे) रू० मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि-04.07.2019 एवं समाप्ति की तिथि-03.07.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-30.04.2021 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की माँग की गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण ग्रामीणों द्वारा विवाद बताया गया है। कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, हिलसा के द्वारा दिनांक-30.04.2021 तक समय वृद्धि की अनुशंसा की गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल आवेदन को दिनांक-30.04.2021 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, पथ के फोटो ग्राफ एवं सी०डी० संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/1/2021
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

- (1) Name of work :- *Hilpa Noorparai Babhanbarwie to Beldari Bigha*
- (2) Name of Contractor :- *Surendra Prasad*
- (3) No. of agreement order :- *SBD 23 / 2019-2020*
- (4) Date of commencement of work :- *04.07.2019*
- (5) Contractor's date of completion of work :- *03.07.2020*
- (6) Date of Actual Completion :- *Work in Progress*
- (7) Date of hindrance :-
- (8) Provision extension date :- *Nil*
- (9) Further extension of time rewarded :- *30.04.2021*
- (10) Reference of contractor's application if any :-
- (11) If any defects have been found the work date :- *No*
- (12) Region :- *public hinderance*
- (13) Proportion of work date up to completion of time :-
- (14) Proportion of up date work done :- *40%*
- (15) Recommendation of J.E. :- *works remained interrupted due to public hinderance*
- (16) Recommendation of A.E. :- *Recommended. Certd 22/9/20 AE,*
- (17) Final order or recommendation of the E.E. :-

Surendra Prasad
Signature of Contractor

6.1.2021
Executive Engineer
Rural Works Department
Beldari Bigha



HS 0000530830

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME : 14-OCT-2020 11:18:40
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
LOCATION : CIVIL COURT, HILSA
e-COURT RECEIPT NO : BRCT0427F2013M330
e-COURT FEE AMOUNT : ₹ 90
(Rupees Ninty Only)



BRCT0427F2013M330

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

Certified that Sri Suresh Prasad
who has been identified by Sri S.K.
Advocate has affirmed on S.A. before me
the facts stated in the affidavit.

Suresh Prasad
NOTARY
Hilsa (Nalanda)
Authorised U/S (1)(8)
of the Bihar Court Fee Act, 1920

Dilip Kumar No 5756 Date 30/12/2020
NOTARY
Hilsa, Nalanda (Bihar)

शपथ-पत्र

मैं सुरेन्द्र प्रसाद, पिता नवल किशोर प्रसाद, ग्राम गुलनी, पोस्ट भोकिलापर, थाना हिलसा, जिला नालन्दा, राज्य बिहार शपथ पूर्वक व्यान करता हूँ।

1. यह कि मैं MMGSY योजना के अन्तर्गत हिलसा नूरसराय बभनबरूई पथ से बेलदारी विगहा पथ तक का निर्माण कार्य किया हूँ। जिसका एकरारनामा संख्या- SBD/23/19-20 है एवं एकरारनामा की राशि-66,62,946.00 है। कार्य प्रारंभ की तिथि 04.07.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 03.07.2020 था एवं कार्य समाप्ति की वास्तवीक तिथि-30.04.2021 अनुमानित होगा।

यह कि उपरोक्त कार्य ग्रामीण जनता के द्वारा बाधित के कारण कार्य करने में काफी समय नष्ट है। जिसके कारण कार्य निष्पादन करने की अवधि के अन्तर्गत कार्य पूरा नहीं हो सका है।

यह कि अब यह कार्य दिनांक 30.04.2021 तक पूर्ण हो जायेगा।

यह कि समय वृद्धि के स्वीकृति के उपरान्त भुगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार के बढ़े हुये दर का दावा पेश नहीं करूँगा।

उपर लिखी गयी सारी बातें हमारी जानकारी में सही एवं सत्य है।



Identify the deponent

..... Suresh Prasad
who has put his/her Signature
in my Presence

Seema Kumari

Advocate Adv

EN.No - 24/2011

30/12/2020

सुरेन्द्र प्रसाद
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हिलसा।

सेवा में,

थाना प्रभारी,
हिलसा, नालन्दा।

विषय:-


MMGSY NDB Brics योजनान्तर्गत नुरसराय बभनवरुई पथ से बेलदारी बिगहा पथ निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY NDB Brics योजनान्तर्गत नुरसराय बभनवरुई पथ से बेलदारी बिगहा पथ का निर्माण कार्य संवेदक द्वारा कराया जा रहा है। पथ के कुछ भाग कुछ ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ के विवादित स्थल से अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा की जाय ताकि पथ का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन

 26/02/20

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हिलसा।

M/S SRUENDRA PRASAD

Hilsa (Nalanda) 801302

Address

Vill - Gulni

P.O - Bhokilapar, P.S - Hilsa

Dist - Nalanda (Bihar)

Mob :- 8935971445, 6200692286

Ref No:

Date: 10.02.20

सर्वे मं.
कार्यपालक अभियंता
जाम्बीया कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल हिलसा,

विषय:- मीथ मालसु-मड-32145 पोलना ग्रामजिन
नुरसराय व मनवरसय से व लदारी बिगहा लक निमाणी
कार्य के संबंध में।
महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यमान
पथ का निमाणी कार्य मेरे द्वारा कराया जा रहा है उक्त
पथ में कुछ जाम्बीया द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न किया
जा रहा है, जिसकी कारण कार्य बाधित है, भान: श्रीमान
से निकटन है कि उक्त पथ में विवाद को सुलझ कराने कि
कृपा कि जाए सकी ताकी कार्य समय पर पूर्ण कराया
जा सकें।

विश्वनाथभाजन
सुरेंद्र प्रसाद

अर्थात्

कार्यपालक समिति
जामाता कार्य विभाग
कार्य प्रमुख दिल्ली

विषय: - श्री MAMULSY-MBD-BRICS
पंजना मन्त्रालय गुरुवार १२/०१/२०
ई विलवारी विभाग लक निर्माण कार्य के संबंध में
महोदय:

उपपुत्र विषय के संबंध में कहना है की
विषयों में पथ का निर्माण कार्य श्री द्वारा कराया
जा रहा है उन पथ में कुछ जामातों द्वारा कार्य में
बाधा उत्पन्न किया जा रहा है, जिसके कारण कार्य
बाधित है, इसी कारण ई निर्देश है कि उन
पथ में विवाद की मुक्त कराने की कृपा किया जा
राही कार्य समय पर पूर्ण कराया जायके।

विश्वाम भोजन

सुनिद्र तयाद
Date-8/01/20

पंचायत समिति

अकबरपुर पंचायत

पश्चिमी-17

उप प्रमुख

प्रखण्ड-हिलसा

नालन्दा, बिहार

किरण सिन्हा

ग्राम+पो०-अकबरपुर

हिलसा (नालन्दा)

मो०:-9431663815, 9798231491

पत्रांक.....

प्रेषक

प्रखण्ड उप-प्रमुख

हिलसा (नालन्दा)

दिनांक

प्रेषित

भक्तपालक सुमित्रा

ग्रामीण कार्य विभाग

कले प्रमोद हिलसा

विषय: १ हिलसा नुदराय बेलदारी विगहा १ अमर
अपने बेलदारी विगहा अपने ग्रामीण दुदारे
लगाने के सम्बन्ध में

अहोरात्र

जिबेदन पूर्व कहना है कि उपरोक्त
पत्र का निर्माण कार्य विभाग ग्रामीण कार्य प्रमोद
हिलसा के अन्तर्गत रहता है। ग्राम अमर
के ग्रामीण के द्वारा निर्माण कार्य पर जोर
लगा दिगें की जिसे ग्रामीण के मुख्य कार्य
सम्बन्ध में ग्राम वर ग्रामीण ने निर्देशित
गया कि अपने कार्य में उचित ध्यान देना
और अपने कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं
होगी। सुचना के सम्बन्ध में

किरण सिन्हा

उप-प्रमुख
प्रखण्ड-हिलसा

(नालन्दा)

6/1/2021
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa

MB No. 1422

Schedule XLV-Form No. 134

Hilsa Nurpuraj Bakhambani to
Belani Bigha

Project - NRD - BRDC

Hilsa

DIVISION

Year 2019-20

Hilsa

SUB-DIVISION

Surendrar Prasad

PT 525144

MEASUREMENT BOOK

Handwritten - 10/11/21

Handwritten signature

1st on A/C Bill

Name of work—
 Situation of work— Record measurement
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work:	Hilga Nuhara				
Location:	Babbar to Beldari Bigha				
Agency:	Sundera Prasad, Gulari, Hilga, Nuhara				
Agreement No	SBD 2019-20				
Agreement value:	Rs 66,62,946 = ∞				
Accepted Rate:	0.01 % Below				
Date of issue of:	04.07.2019				
Intended date of completion:					
Date of measurement:					
Measurement of below —					
3.0m ^{span} RCC culvert	- 01 NO				

3.0m span					
(1) Earthwork in excavation for structure — do — F.I.					
Abutment	2x	9.10 x 7.60	2.30 x 2.133	1.60	66.976 51.875
R/wall	4x	1.60 x 1.75	2.117 x 1.936	1.60	21.826 21.678
Floor under Deck slab	1x	7.70 x 6.20	1.40 x 1.629	0.250	0.620 2.695
				Qty	74.329 M 91.349
(2) Sand filling in foundation — do — F.I.					
Abutment	2x	9.60 x 7.60	2.133		
Floor under Deck slab					
	1x	7.70 x 6.20	1.40 x 1.629	0.10	4.01 m ³ 2.024
(3) Providing PCC M15 (1:2.5:5) concrete for plain concrete in open foundations complete					

Continuation

Memorandum Payment Rs 16,89,524.00

1st Memo

22

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
SD 57.			84	476	= 00
PSD 37.			50	686	= 00
9. T 10017.			168	95	= 00
L 10017.			168	95	= 00
C 10017.			168	95	= 00
S 10017.			168	95	= 00
R 10017.			41	890	= 00
M 10017.			11	117	= 00
BY C.F.M.			14,33	775	= 00
Total Rs			16	895	24.00

Paid for Rs 16,89,524.00 (Rs 16,89,524.00)
Eighty Nine Thousand Five
Hundred Twenty Four

Rural Works Department
Works Division, Hilsa

5/5/20

Token - PNB 2020 0932580

dt-10/9/20

5/5/20
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa



विष्णु शर्करा

जिन्ना-बालबदा

१. प्रश्न : क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने लोग हैं ?
 २. उत्तर : हाँ, मैं जानता हूँ कि भारत में लगभग १.२ बिलियन लोग हैं।
 ३. प्रश्न : क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने लोग हैं ?
 ४. उत्तर : हाँ, मैं जानता हूँ कि भारत में लगभग १.२ बिलियन लोग हैं।
 ५. प्रश्न : क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने लोग हैं ?
 ६. उत्तर : हाँ, मैं जानता हूँ कि भारत में लगभग १.२ बिलियन लोग हैं।
 ७. प्रश्न : क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने लोग हैं ?
 ८. उत्तर : हाँ, मैं जानता हूँ कि भारत में लगभग १.२ बिलियन लोग हैं।
 ९. प्रश्न : क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने लोग हैं ?
 १०. उत्तर : हाँ, मैं जानता हूँ कि भारत में लगभग १.२ बिलियन लोग हैं।

6749

CCC-000000

657

सूचक पैवमेंट का विवरण



समुद्रका (धारा, ताल) निगरा

- [illegible]

मुख्यमंत्री आनंद सरदार चौजला

सहकर्मता का हितसाधनसंस्था का नाम सहकर्मता संस्था
पृथकी लम्बाई 0.815 कि.मी.
3 साल तक रख रखाव की राशि 621 रु. 1-00
काग पारक में की तिथि 04/07/2010
कार्य समाप्ति की तिथि 03/07/2010
कार्य समाप्ति का नाम सुरक्षा प्रसाद
संवर्धक का नाम सुरक्षा प्रसाद
कार्यकारी एजेंसी का नाम सुरक्षा प्रसाद
विचार संस्था का नाम सुरक्षा प्रसाद



मुख्यमंत्री आवा सचपक योजना

सचक का क्षेत्र: तिलसा हरसराय पथ से वडेलवरुई सेवतलरी विज्जातक पथ निर्माण
पथकी लकबाई: 0.815 कि० मी०
5 साल तक रस-रसव की राशि: 621,534-00
कार्य प्रारंभ की तिथि: 04/07/2019
संचालक का क्षेत्र: सुरत प्रसाद
कार्यकारी एजेंसी: कार्यपालक अभियंता आवाण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-तिलसा
वित्त रज या प्रामीण पथ विकास एजेंसी (वित्त सरकार) द्वारा संचालित

मुख्यमंत्री आवा सचपक योजना

विभाग: वित्त

सचक प्रारंभ की तिथि: 04/07/2019

सचक का क्षेत्र: तिलसा हरसराय पथ से वडेलवरुई सेवतलरी विज्जातक पथ निर्माण

पथकी लकबाई: 0.815 कि० मी०

5 साल तक रस-रसव की राशि: 621,534-00

कार्य प्रारंभ की तिथि: 04/07/2019

संचालक का क्षेत्र: सुरत प्रसाद

कार्यकारी एजेंसी: कार्यपालक अभियंता आवाण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-तिलसा

वित्त रज या प्रामीण पथ विकास एजेंसी (वित्त सरकार) द्वारा संचालित

