

कार्यपालक अभियंता का कार्यलय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी ।

पत्रांक - 1663.....

/

मसौढ़ी, दिनांक 12.02.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी ।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पटना ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि योजना शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति 2018 कार्य का नाम **Special Repair & Five Years Maintenance of Road 1. Musnapar Masaurhi Path to Sewdha (0.40 K.M.) 2. Morhar Path to Bizawar (1.230 K.M) 3. Masaurhi to Paliganj Road to Kazchak (1.00 K.M) 4. Musnapar Masaurhi Path to Manjhaul (1.790 K.M) 5. Nadwan Oiyara Road to Kashinagar (1.730 K.M) 6. Nadwan Oiyara Road to Sasauna (0.880 K.M) 7. SPM Road to Bhergwan (1.50 K.M) (Package-MR-N/19-20 Masaurhi/01) Dhanarua Block Under 3054 MR** निर्माण कार्य का समय-वृद्धि हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाता है ।

योजना से संबन्धित विवरणी निम्नवत है:-

1. स्थल विडियो ग्राफी का सी० डी० एवं फोटो ग्राफ - संलग्न है ।
2. दिनांक **05.07.2020** को स्थल निरीक्षण किया गया, कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण पाया गया ।
3. (i) कार्य प्रारम्भ करने की तिथि - **02.11.2019** है ।
(ii) एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि **01.08.2020** है ।
(iii) संवेदक के अनुसार कार्य पूर्ण करने की संभावना तिथि **15.06.2021** है ।
(iv) इस पथ में कोई ए० टी० आर० लंबित नहीं है । कोई मामला लंबित नहीं है ।
4. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है । अतः समय-वृद्धि की अनुशंसा की जाती है ।
अतः अनुरोध है उक्त कार्य का समय -वृद्धि प्रस्ताव की स्वीकृति देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

अनु० - यथोक्त ।

Ahy 12.02
कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी ।

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Contractor: -Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd.
2. Name of work: - Special Repair & Five Years Maintenance of Road Repair of Road 1. Mushnapar Masaurhi Path to Sewdha (0.40 K.M) 2. Morhar Path to Bizawar (1.230 K.M) 3. Masaurhi to Paliganj Road to Kazchak (1.00 K.M) 4. Musnapar Masaurhi Path to Manjhaul (1.790 K.M) 5. Nadawan Oiyara Road to Kashinagar (1.730 K.m) 6. Nadwan Oiyara Road to Sasauna (0.880 K.M) 7. SPM Road to Bhergwan (1.50 K.M) (Package – MR-N/19-20 masaudih/01) Dhanarua Block Under 3054 MR.
3. Agreement No.: -14/SBD/2019-20
4. Agreement Value: -2,59,24,310/-
5. Date of Commencement of work: -02-11-2019
6. Date of Completion stipulated in the Agreement: -01-08-2020
7. Period of Which Extension has been given Previously: -NO
8. Work Done of %: -
9. Period for which Extension now Applied for: -15-06-2021
10. Region for extension of time: - कोविद -19 महामारी के कारण 25 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन रहने के कारण, प्राक्कलन पुनरीक्षित में विलंब के कारण एवं 15 जून 2020 से लगातार रुक - रुक कर काफी बारिश होते रहने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका।

11. Recommendation by J.E.: - *Time extension may be granted on the basis of reason given by Contractor.*

12. Whether Programme of work approved: -

13. Whether Fund available: -

14. If spill over from previous financial year whether included

Time extension may be granted on the basis of reason given by Contractor.
5/12/21
A.F.

15. Recommendation of Executive Engineer: -

Time extension may be granted on the basis of reason given by Contractor upto 15.06.2021

16. Recommendation of S.E.: -

Atty 12.02

*Executive Engineer
R.W.D. Works Div. Masaurhi*

17. Recommendation of C.E.: -

Signature of Contractor
PATLIPUTRA INFRA CONSTRUCTION PVT. LTD.

21/11/2020
MANAGING DIRECTOR

Sri/Smt. Smita
who is identified by Sri.....
Advocate Solemnly affirmed
declared before me

DHARMVIR PD
Govt. of India



समक्ष,

लेख्य प्रमाणक (नोटरी),

पटना सदर, पटना।

शपथ-पत्र

मैं, सुनील कुमार, पिता श्री कपिल देव शर्मा, पता -शारदा निवास, गोला रोड, बेली रोड, पोस्ट-दानापुर कैंट, थाना- रूपसपुर, जिला-पटना 801503, राज्य - बिहार का निवासी हूँ एवं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं, सुनील कुमार पाटलिपुत्रा इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 का मैनेजिंग डाइरेक्टर हूँ ।
1. यह कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी से Special Repair & Five Years Maintenance of Road Repair of Road 1. Mushnapar Masaurhi Path to Sewdha (0.40 K.M) 2. Morhar Path to Bizawar (1.230 K.M) 3. Masaurhi to Paliganj Road to Kazchak (1.00 K.M) 4. Musnapar Masaurhi Path to Manjhauli (1.790 K.M) 5. Nadawan Oiyara Road to Kashinagar (1.730 K.m) 6. Nadwan Oiyara Road to Sasauna (0.880 K.M) 7. SPM Road to Bhergwan (1.50 K.M) (Package - MR-N/19-20 masaudih/01) Dhanarua Block Under 3054 MR मरम्मति (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018) पथ निर्माण का कार्य आवंटन हुआ था ।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित पथ का कार्य दिनांक 01.08.2020 तक पूर्ण करना था परंतु कोविड 19 महामारी के कारण 25 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन रहने के कारण एवं 15 जून से लगातार रुक रुक कर काफी बारिश होते रहने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका ।
3. यह कि 15.06.2021 तक कार्य को पूर्ण कर दूँगा ।
4. यह कि समय वृद्धि की स्वीकृति होने के पश्चात् MBD/SBD clause के अलावे किसी प्रकार की राशि का दावा नहीं करूँगा ।

उपरोक्त वर्णित सारी बातें मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है ।

Identify the deponents Signature
L.T.I. who has/have affirmed in
My Presence

Advocate

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

PATLIPUTRA INFRA CONSTRUCTION PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR



SHCIL

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

ZK 0000261591



DATE & TIME : 01-MAR-2021 13:07:57
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : SRE INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
LOCATION : CIVIL COURT PATNA
NAME OF LITIGANT : SUNIL KUMAR
e-COURT RECEIPT NO : BRCT0135C2107N493
e-COURT FEE AMOUNT : ₹ 100
(Rupees One Hundred Only)



BRCT0135C2107N493



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilstamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

Revised Estimate Letter

From: SUNIL KUMAR (picplpatna@yahoo.com)

To: ee.masaurhi.rwd@gmail.com

Date: Wednesday, 23 December, 2020, 12:03 pm IST

Dear Sir,

Please download the attachment regarding revised estimate of (Package - MR-N/19-20 Masaudih/05 Dhanarua Block Under - 3054-MR) for your consider.

With thanks & regards

Sunil Kumar

PICPL, Patna.



REVISED ESTIMATE LETTER TO EXE.ENGINEER MASAUHRI.pdf
435.8kB



PATLIPUTRA INFRA Construction Pvt. Ltd.

Ref.....

Date: 17/12/2020

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के अधीन शीर्ष 3054 अन्तर्गत Package No.- MR-N/19-20 Masaudih/01 (14/SBD/2019-20) से संबंधित पुनरीक्षित प्राक्कलन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी से Special Repair & Five Years Maintenance of Road Repair of Road 1. Mushnapar Masaurhi Path to Sewdha, 2. Morhar Path to Bizawar, 3. Masaurhi to Paliganj Road to Kazchak, 4. Musnapar Masaurhi Path to Manjhauli, 5. Nadwan Oiyara Road to Kashinagar, 6. Nadwan Oiyara Road to Sasauna, 7. SPM Road to Bhergwan (Package No.- MR-N/19-20 Masaudih/01) Dhanarua Block Under 3054 MR मरम्मत (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018) का कार्य हमें आवंटन हुआ है। कार्यदेश निर्गत के उपरान्त वर्णित पथ में कार्यारम्भ हेतु मैं मशीनरी एवं साइड सुपरवाइजर के साथ कार्य स्थल पर गया, तो पथ की स्थिति काफी खराब हालत में पाया। पथ की स्थिति इतनी खराब है कि प्राक्कलन में GSB, WMM GR-II एवं WMM GR-III का प्रावधान के अनुकूल कार्य को कर पाना संभव नहीं है। वर्णित पथ के प्राक्कलन में किए गये प्रावधान से अधिक मात्रा में GSB, WMM GR-II एवं WMM GR-III की आवश्यकता है। कार्य स्थल की स्थिति के बारे में मैंने कनिय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को आकर बताया तो उनके द्वारा उपरोक्त वर्णित पथ का निरीक्षण कर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर अधीक्षण अभियंता के माध्यम से विभाग को भेजा गया परंतु कई माह बीत जाने के बाद भी आज तक पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति विभाग द्वारा नहीं दिया गया है जिससे उपरोक्त कार्य का कार्यान्वयन नहीं किया जा पा रहा है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि कार्यहित में यथाशीघ्र विषयांकित कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय जिससे कि सरकार की उक्त महत्वाकांक्षी योजना का कार्यान्वयन शीघ्र प्रारम्भ कर इसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक- 17/12/2020

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-01, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

PATLIPUTRA INFRA CONSTRUCTION PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

PICPL LETTER No.-0, Dated 07-08-2020

From: SUNIL KUMAR (piclpatna@yahoo.com)

To: ee.masaurhi.rwd@gmail.com

Date: Friday, 7 August, 2020, 01:05 pm IST

Dear Sir,
Please find attachment
Best Regards
Sunil Kumar
Managing Director
Patliputra Infra Construction Pvt. Ltd.



letter No.-0, Dated 07-08-2020 (PICPL).jpeg
602.9kB



PATLIPUTRA INFRA Construction Pvt. Ltd.

Ref. No. 27/.....

Date 07/08/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी ।

विषय :- अधिक वर्ष के कारण कार्य बंद रहने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके प्रमण्डल से Special repair & five years maintenance of road 1. Musnapar Masaurhi path to Sewdha. 2. Morhar path to Bizawar, 3. Masaurhi to Paliganj Road to Kazchak 4. Musnapar Masaurhi path to Manjhauli. 5. Nadawan Oiyara road to Kashinagar. 6. Nadwan Oiyara Road to Sasauna. 7. SPM Road to Bhergwan (Package- MR-N/19-20 Masaurhi/01) Dhanarua Block under 3054 MR पथ का कार्य मुझे आवंटन हुआ है । 15 जून से लगातार रुक रुक कर एक दो दिन के अंतराल पर लगभग हर दिन वर्षा हो रहा है जिसके कारण पथ निर्माण का कार्य अवरुद्ध है, चूंकि सारे पथ में SDBC का कार्य करना है जो वर्षा के कारण कार्य को कर पाना संभव नहीं है ।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि मेरे द्वारा कही गई बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन

PATLIPUTRA INFRA CONSTRUCTION PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

(No subject)

From: SUNIL KUMAR (picplpatna@yahoo.com)

To: ee.masaurhi.rwd@gmail.com

Date: Friday, 10 July, 2020, 05:19 pm IST

Dear Sir,

Please download the attachment.

Warm regards
PICPL, Patna.



covin - 19 masaurdhi letter.pdf
4.9MB



PATLIPUTRA INFRA Construction Pvt. Ltd.

Ref... 27.7.2020

Date 05/07/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल, मसौदी ।

विषय :- अधिक वर्षा के कारण कार्य बंद रहने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके प्रमण्डल Special repair & five Years maintenance of road 1. Musnapar Masaurdhi path to Sewdha. 2. Morhar path to Bizawar. 3. Masaurdhi to Paliganj Rpad to Kazchak. 4. Musnapar Masaurdhi path to Manjhauli. 5. Nadawan Oiyara road to Kashinagar. 6. Nadwan Oiyara Road to Sasauna. 7. SPM Road to Bhergwan (Package-MR-N/19-20 Masaurdhi/01) Dhanarua Block under 3054 MR पथ का कार्य मुझे आवंटन हुआ है । 15 जून से वर्षा प्रारम्भ हो गया है जिसके कारण पथ निर्माण का कार्य अवरुद्ध है, चुकी सारे पथ में SDBC का कार्य करना है जो वर्षा के कारण कर पाना संभव नहीं है ।

अतः श्रीमान से यह भी आग्रह करूंगा कि बचे हुए समय में कार्य कर पाना संभव नहीं है इसलिए कार्य अवधि में समानुपातिक विस्तार करने की कृपा करें ।

PATLIPUTRA INFRA CONSTRUCTION PVT. LTD.

विश्वासभाजन
MANAGING DIRECTOR

(No subject)

From: SUNIL KUMAR (piclpatna@yahoo.com)

To: ee.masaurhi.rwd@gmail.com

Date: Friday, 10 July, 2020, 05:20 pm IST

Dear Sir,

Please download the attachments.

Warm regards
PICPL, Patna.



Masaurdhi letter 2.pdf
5MB



PATLIPUTRA INFRA Construction Pvt. Ltd.

Ref.....*सूचना*.....

Date *15.06.2020*

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमण्डल, मसौढ़ी ।

विषय :- कोविड - 19 संक्रमण के कारण कार्य अवरुद्ध होने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके प्रमण्डल Special repair & five Years maintenance of road 1. Musnapar Masaurdhi path to Sewdha. 2. Morhar path to Bizawar. 3. Masaurdhi to Paliganj Rpad to Kazchak. 4. Musnapar Masaurdhi path to Manjhauli. 5. Nadawan Oiyara road to Kashinagar. 6. Nadwan Oiyara Road to Sasauna. 7. SPM Road to Bhergwan (Package-MR-N/19-20 Masaurdhi/01) Dhanarua Block under 3054 MR पथ का कार्य मुझे आवंटन हुआ हैं । कोविड - 19 संक्रमण के कारण 25 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक लॉक डाउन रहने के कारण कार्य अवरुद्ध हैं ।

अतः आपको आवश्यक कार्यवाई के लिए सूचनार्थ ।

PATLIPUTRA INFRA CONSTRUCTION PVT. LTD.
विश्वासभाजन
MANAGING DIRECTOR

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध-23-39/2020-1283/पटना, दिनांक-08/5/2020

प्रेषक,

प्रवीण कुमार ठाकुर
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल
सभी नोलड पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल

विषय: भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में।


प्रसंग: दिनांक-06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक कार्यवाही (छायाप्रति संलग्न) विभाग के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार से संबंधित है; कार्यवाही के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

अनु0:- यथोक्त।


विश्वासभाजन



(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापक- मु0अ0-4 (मु0) विविध-23-39/2020/1283 /पटना, दिनांक-08/5/2020

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक 06.05.2020 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

भारत सरकार द्वारा आदेशित लॉक डाउन अवधि (COVID-19) में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री विनय कुमार, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री प्रवीण कुमार ठाकुर, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री संजय दूबे, अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (iv) श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता-1, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (v) श्री योगेश्वर पाण्डेय, मुख्य अभियंता-2, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (vi) श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता-3, ग्रा0का0वि0, पटना।
- (vii) श्री तनवीर आलम तारिक, मुख्य अभियंता-4 (मु0), ग्रा0का0वि0, पटना।

2. (i) उपरोक्त विषय के संबंध में भारत सरकार द्वारा आदेशित GOI, MHA का पत्रांक-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक-24.03.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि (COVID-19) में दिनांक-25.03.2020 से दिनांक-19.04.2020 तक ग्रामीण कार्य विभाग की निर्माणाधीन एवं अनुरक्षण संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति बंद हो गई। पुनः भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक- MHA-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक-15.04.2020 के द्वारा लॉकडाउन की अवधि को दिनांक-03.05.2020 तक विस्तारित करते हुए कतिपय शर्तों के साथ कंडिका 16 के अनुसार पथ का कार्य प्रारम्भ किये जाने की छूट दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक- 20.04.2020 से निर्माणाधीन/अनुरक्षण अंतर्गत सभी प्रकार की योजनाओं का कार्य वैश्विक महामारी (COVID-19) में कतिपय शर्तों के साथ प्रारम्भ करने का निदेश विभागीय पत्रांक संख्या-107/स0 दिनांक-15.04.2020 द्वारा निर्गत किया गया।


2. (ii) उपर्युक्त से परिलक्षित है कि 25 मार्च 2020 के बाद सभी एकरारित योजनाओं का कार्य पूर्णतया बन्द रहा एवं तदोपरांत 20 अप्रैल 2020 से आवश्यक तैयारियों के साथ योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया, परन्तु व्यवहारिक रूप में मानवबल एवं सामानों की आपूर्ति सूचारु होने में कठिनाई के मद्देनजर यह महसूस किया जा रहा है कि निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य निर्वाध रूप से 3 मई 2020 तक संचालित होने में कई कठिनाईयाँ हो रही हैं।





2. (iii) उक्त के क्रम में Force Majeure के रूप में विभाग द्वारा कार्य की सतत प्रगति के उद्देश्य से यह निर्णय लिया जा सकता है कि जिन योजनाओं का कार्य समाप्ति तिथि 25 मार्च 2020 या उसके बाद निर्धारित है वैसी सभी योजनाओं का कार्य समाप्ति 45 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए भविष्य में समय वृद्धि के लिए कोई अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।


2. (iv) विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।


2. (v) उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से कार्य अवधि की संशोधित तिथि को निर्धारित कर संवेदक को सूचित करेंगे।



(अशोक कुमार मिश्रा)
मुख्य अभियंता-1
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(योगेश्वर पाण्डेय)
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(कमलेश चौधरी)
मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।


(मो0 तनवीर आलम तारिक)
मुख्य अभियंता-4 (मु0)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।


(संजय दूबे)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना।


(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।


(विनय कुमार)
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।



Latitude: 25.356049
Longitude: 85.118418
Elevation: 47.11m
Accuracy: 3.0m
Time: 15-03-2020 12:24

Note: musnapar masaruhi path to manjhauli.



Latitude: 25.355754

Longitude: 85.118392

Elevation: 53.11m

Accuracy: 3.5m

Time: 15-03-2020 12:22

Note: musnapar masaruhi path to manjhauli

Powered by NoteCam



Latitude: 25.357217

Longitude: 85.118566

Elevation: 52.11m

Accuracy: 3.5m

Time: 15-03-2020 12:40

Note: musnapar masaruhi path to manjhauli .

Powered by NoteCam

C.H.
0.500KM

Latitude: 25.359329
Longitude: 85.119737
Elevation: 49.11m
Accuracy: 4.5m
Time: 15-03-2020 12:54

Note: musnapar masaruhi path to manjhauli .

Powered by NoteCam



Latitude: 25.36058
Longitude: 85.123833
Elevation: 52.11m
Accuracy: 3.5m
Time: 15-03-2020 13:22

Note: musnapar masaruhi path to manjhauli .

Powered by NoteCam



Latitude: 25.360952

Longitude: 85.123167

Elevation: 59.11m

Accuracy: 4.0m

Time: 15-03-2020 13:19

Note: musnapar masaruhi path to manjhauli .

Powered by NoteCam



Latitude: 25.358899
Longitude: 85.126339
Elevation: 42.11m
Accuracy: 5.5m
Time: 15-03-2020 13:41

Note: musnapar masaruhi path to manjhauli .

Powered by NoteCam



Latitude: 25.358044
Longitude: 85.127372
Elevation: 53.09m
Accuracy: 4.0m
Time: 15-03-2020 13:53

Note: musnapar masaruhi path to manjhauli.

Powered by NoteCam