

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, महाराजगंज

- 1) अभिकर्ता का नाम :- SAVITRI TECHNOCRATES PVT. LTD
- 2) कार्य का नाम:- :- Badkahaon Dakhin tola to Hudegra under MMGSX (WB)
- 3) एकरारनामा संख्या:- :- 113/MMGSY/WB/SBD/2019-20
- 4) एकरारनामा अन्तर्गत कार्य का मूल्य :- 215.947 Lakh
- 5) प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- 270.00 Lakh
- 6) एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि :- 02/12/2019
- 7) एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- 01/12/2020
- 8) और अधिक समय जो मांग की जा रही है :- 30/08/2021
- 9) कार्य विलम्ब का कारण :- COVID-19 एवं बाढ़
- 10) तिथि एवं समय जिसमें कार्य सम्पादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ :- 20/3/2020
- 11) आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात :- 40%
- 12) क्या पूर्व में समय वृद्धि की गई थी ,यदि हो तो तिथि अंकित करें :- नहीं
- 13) पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी :- नहीं
- 14) अभिकर्ता का हस्ताक्षर :- Krishna Kumar L/L
- 15) अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति :- कार्य प्रगति में ।
- 16) कनीय अभियंता की अनुशंसा :- COVID-19 एवं बाढ़ के कारण कार्य प्रभावि
- 17) अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित :-
Work delay due to covid-19 and flood. recommended for time extension.
Contractor reasons are true. Time Extension may be granted.
30.08.21
22/08/21
- 18) कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस कारण सहित :-
30.08.21
10.09.21
DE
- 19) अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा :-

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Maharajganj
22/08/21

SANITRI TECHNOCRATES PVT. LTD

Branch Office : Bineet Simalya Apartment Flat No. 203, Nehru Nagar, Road No- 4

Post- Patliputra, Patna - 800013

REGISTERED OFFICE : KAITHWALIA, WARD NO. 07, P.O. & DISTT.- GOPALGANJ - (BIHAR) PIN-841428

CORPORATE IDENTITY NO.- U45303BR2009 PTC-014287

Ref. No

Date 30.12.2020

सेवा में,

श्रीमान् कार्यपालक अभियंता महोदय,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, महाराजगंज।

विषय :- MMGSY-WB-18 Maharajganj-01/Tender ID-72632 के अन्तर्गत 1. बड़का गाँव दक्षिण टोला से हुसेसरा, ब्लॉक- भगवानपुर, कार्य का समय विस्तार के सम्बन्ध में।

महाशय,

नम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्य का एकरारनामा दिनांक- 02.12.2019 को सम्पन्न हुआ था। मिट्टी का कार्य एवम् G.S.B. कार्य प्रगति पर था। इसी बीच Covid-19 के कारण कार्य बाधित हो गया। बीच के समय में कार्य शुरू हुआ कि अत्यधिक वर्षा के कारण कार्य बाधित होता रहा। फिर सारण बाँध टूटने के कारण सड़क अनेको जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुसरे बार बाढ़ आने के कारण सभी गड्ढों में पानी भर गया है। गड्ढों का पानी अब सुख रहा है। पूर्व का सभी कार्य किया हुआ क्षतिग्रस्त हो गया है। इस काम को नये सिरे से शुरू करके समाप्त करने हेतु कम से कम पाँच माह का समय लगेगा।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मुझे उक्त कार्य को समाप्त करने हेतु दिनांक- 30.08.2021 तक समय वृद्धि देने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासभाजन

Sanitri Technocrates Pvt. Ltd.

Krishna Kumar Singh

M.D.

सावित्री टेक्नोक्रेट्स प्रा० लि०

कैथवलिया, वार्ड नं०- 07,

पो०+थाना+जिला- गोपालगंज।

मो० नं०- 9661448211