

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल
पुपरी, सीतामढ़ी

पत्रांक : 1869

दिनांक : 26-12-2020

सेवा में,
अधिक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सीतामढ़ी

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत रामएकबाल साह, सिरसी से PMGSY रोड, सिरसी तक कार्य हेतु समय वृद्धि स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत रामएकबाल साह सिरसी से PMGSY सिरसी तक पथ के समय वृद्धि के स्वीकृति हेतु निम्नांकित प्रपत्र है-

1. यह एक पथ है।
 2. पथ का कार्य चालू है।
 3. जमीनी विवाद के कारण।
 4. वरुण कुमार, ग्राम समदा, पो.-सहरौल, थाना : बेनीपट्टी, जिला - मधुबनी
 5. मापी-पुस्त का फोटो कॉपी सत्यापित कर संलग्न है।
 6. अंतिम विपत्र पर कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर संलग्न है।
 7. इस पथ का सहायक अभियंता के निरीक्षणोपरान्त फोटोग्राफ करवाया गया।
- अनु. पथ का मापी पुस्त की सत्यापित छायाप्रति पथ का फोटो संलग्न है।

विश्वासीभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य
प्रमंडल:पुपरी (सीतामढ़ी)

समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु प्रपत्र

1. संवेदक का नाम :-

वसुधा कुमार

2. कार्य का नाम :-

M.M.G.S.Y. योजनाकृतित समयकाल ATR
द्वारा से P.M.G.S.Y. Road विस्तार तक

3. एकरारनामा संख्या/तिथि एवं राशि :-

24-SB) dt 19.10, dt 18-11-19 राशि -
53,76,214/-

4. कार्यारम्भ की लिखित तिथि :-

18-11-2019

5. एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि :-

17-5-2020

6. कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि:-

28-01-2021

7. एकरारनामा में दिये गये समय के अनुसार अद्यतन कार्य का प्रतिशत :-

50%

8. किस अवधि तक के लिए आवेदन दिया गया :-

.....

9. किस कारण कार्य की प्रगति में बाँधा पहुँची :-

जमीन विवाद

10. बाधा की निश्चित अवधि के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है या नहीं :-

हाँ

11. पूर्व में समयवृद्धि की स्वीकृति मिली या नहीं अगर मिली है तो कब तक :-

नहीं

12. संवेदक द्वारा अनुरक्षण एवं Defect Liability में एकरारनामा के अनुसार संतोषप्रद अनुरक्षण कार्य का सम्पादन किया जा रहा है, का प्रमाण-पत्र रहना चाहिए:-

13. ATR लंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र आवश्यक है:-

नहीं

14. Road Signage/Road Furnitures Photographs प्रस्तुत किया गया है या नहीं:-

हाँ

15. संवेदक का हस्ताक्षर :-

वसुधा कुमार

16. कनीय अभियंता की अनुशंसा :-

अनुशंसा के साथ अनुमोदित

17. सहायक अभियंता की अनुशंसा :-

अनुशंसा के साथ अनुमोदित 26/12/2020

18. कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा

Due to land dispute. Time extension
work has been granted

26.12.20
Executive Engineer
R.W.D, Work Div. Pup

अंचल कार्यालय नानपुर।

प्रेषक,

पत्रांक 1344 / दिनांक 17.12.2020

अंचल अधिकारी

नानपुर।

सेवा में,

कार्यापालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, पुपरी।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अन्तर्गत रामएकबाल साह सिरसी से PMGSY सिरसी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि मौजा सिरसी थाना नं० 192 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत रामएकबाल साह सिरसी से PMGSY सड़क सिरसी तक पथ निर्माण कराया जा रहा था। जिसमें ग्रामीणों द्वारा सड़क की स्थिती की अस्पष्टता यानी भ्रम में आकर कार्य अवरुद्ध करा दिया गया है। ग्रामीण एवं पंचायत के मुखिया द्वारा आपस में बैठ कर विवाद को सुलक्षा लिया गया है।

अतः सड़क निर्माण कार्य कराया जा सकता है, अब कोई विवाद नहीं है।

विश्वासभाजन


अंचल अधिकारी, नानपुर।
17-12-2020

K0288G1ZI

Varun Kumar

Government Contractor

Ref No.:

Date 20/12/2020

सेना में कार्यपालक अफियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमाण पत्र

विषय : - कार्य अनवरत होने के सम्बन्ध में,
महाराज

शुभकाम विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मेरे द्वारा मुख्यांगी ग्राम सम्पत्तियों को अन्तर्गत समस्तकाल केन्द्र सिरसी से PMJAY से सिरसी तक कराया जा रहा था जिसके अमीनी विवाद होने के कारण कार्य अनवरत हो गया पंचायत के मुखिया एवं ग्रामीणों के द्वारा विवाद को सुलझा लिया गया जिसका प्रतिवेदन अचला अधिकारी के द्वारा दिया गया जो मेरे द्वारा कार्यालय के समर्पित कर दिया गया है, मुझे 28/12/2020 तक समय दिया जाए।
अतः जी मान से प्रार्थना है कि कार्य करने की समय वृद्धि दिया जाए।

वरुण कुमार
20/12/2020

Add : Samda, P.O.: Sohraul, P.S: Benipatti, Dist : Madhubani (Bihar)



A.F....15567....
 S.No....7118....
 Stamp....128012....
 Date....10/11/20

समक्ष,

लेख्यपत्र पाक/
 वेनीपट्टी

Solely affirmed/declared by

 who has been identified by
 Sri.....

शपथपत्र

Sushil Kr. Srivastava
 Notary Benipatti
 Distt.-Madhubani



मै, करुणा कुमार ग्राम- समदा , पो- सोहरौल, थाना-वेनीपट्टी
 जिला-मधुबनी बिहार शपथपूर्वकीनमनाकित ध्यान करता हूँ।

1. यह कि मै उपराक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यही कि मै ग्रामीण कार्य विभाग पटना बिहार का निर्बंधित संवेदक हूँ।
3. यही कि मुख्यमंत्री ग्राम- सम्पर्क योजना अन्तर्गत नानपुर पञ्चड के राम
 इक्काल साह सिरसी से पीएमजीएसवाई रोड सिरसी तक का पथ
 निर्माण कार्य मुझे मिला है।
4. यह कार्य स्थानीय जमीनी विवाद के कारण स समय पूर्ण नहीं हो सका
 जिससे उस विवाद को पञ्चायत के मुखिया एवं ग्रामीणों के
 द्वारा सुलझा लिया गया तत्त पश्चात निर्माण कार्य पारम्भ है।
 जिससे दिनांक 20/02/2021 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
5. यही कि समय वृद्धि की स्वीकृति के पश्चात मै कोई अतिरिक्त वित्तीय
 दावा नहीं करूँगा।

यह शपथपत्र है।

मै करुणा कुमार शपथपूर्वकीनमनाकित
 स्वरूप करता हूँ कि इस शपथपत्रमे वणि तिबातो
 सही वा सत्य है।

शपथकर्ता

Sushil Kr. Srivastava
 10/11/20
 अधिवक्ता

करुणा कुमार