



कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमण्डल राजगीर (नालन्दा)
Email:- rwdrajgir@gmail.com, ee.rajgir@rwdbihar.in

पत्रांक 450

राजगीर

दिनांक 6/7/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल राजगीर।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:- कार्य अवधि बढ़ाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि संवेदक Ranjan Brothers & Sons Construction द्वारा दो पथों में कार्य अवधि बढ़ाने की माँग की गई है, जिसे विभागीय MIS पर Uplod किया गया है।

अतः उक्त दो पथों को अग्रतर कारवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

- 1.Murgawon Chhabilapur Road to Balwapar
- 2.Murgawon Chhabilapur Road to Murgawon Koyri Tola

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल राजगीर

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of Contractor:- *Ranjan Brothers & Sons Construction*
2. Name of Work:- *Murgaon Chhabilapur Path to Balwapur*
3. Agreement No. & Date:- *02/SBD/2019-20*
4. Agreement Value:- *2439535.00*
5. Date Of Commencement:-
6. Actual Date Of Completion:- *13-12-2019*
7. Extension On Previously Given On:-
8. Extension Applied For:- *31.08.2020*
9. Reason For Hindrance:- *Land dispute.*
10. Percentage Of Work Done:- *70-1.*
11. Recommendation BY The J.E. :- *[Signature] 30/06/20 JE*
12. Recommendation By The S.D.O. :- *Recommended [Signature] 1.7.20 A.E.*
13. Recommendation By The Executive Engineer:- *Recommended up to 31/8/20 [Signature] 27/20*
14. Recommendation BY The S.E. :-
15. Final Order Of The C.E. :-

Ranjan Ghosh

Signature of the Contractor

अंचल कार्यालय, बेन (नालन्दा)

पत्रांक:- ५५५ दिनांक:- ३०/०६/२०२०

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
बेन।

सेवा में,

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल बेन

विषय:- शीर्ष RIDF(NABARD) अन्तर्गत मुरगौव छबीलापुर पथ से बलवापर पथ के
सरकारी जमीन के सिमांकन के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय का पत्रांक 21 / दिनांक 10.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि संबंधित पथ का
अंचल अमीन बेन से मापी करायी गयी, अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि
खेसरा नं० 512,513,514,515 का मापी कर चिह्नित कर दिया गया है, जो रैयती भूमि पड़ता
है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वसभाजन

अंचल अधिकारी

बेन।

सेवा में

अचल अधिकारी

विषय :- शीर्ष RIDE (NABARD) अन्तर्गत ~~हुरगाँवा~~ हुरीलापुर फ
से गहावापर निर्माण धीन पथ का नापी व तिवेदन
सहाय्य

उपरोक्त विषयक के संबंध में दिनांक - 29-6-2020
दिनांक 30-6-2020 को स्थल पर जाकर तथा मुला नक्शा को अवलोकन कर
नापी कार्य प्रारंभ किया।

नापी के क्रम में स्थल जांच किया तो
पाया कि खेसरा नठ - 512, 513, 514, 515 रैमती
मुकी परता है।

अतः भी मान को सादर सूचना है।

दिनांक
30-6-2020

निष्ठास भाजन
रविन्द्र कुमार
अचल अमीन वम

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य अवर प्रमण्डल वेन (नालन्दा)

दिनांक 18.5.2020

राजगीर

प्रेषक,
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल वेन।

सेवा में,
अंचलाधिकारी
वेन (नालन्दा)

विषय:- शीर्ष RIDF (NABARD) अन्तर्गत मुरगौव छबीलापुर पथ से बलवापर निर्माणधीन पथ के सरकारी जमीन के सिमांकन के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषयक सुचित करना है कि विषयांकित पथ मुरगौव छबीलापुर पथ से बलवापर में जमीन विवाद उत्पन्न होने के कारण पथ का निर्माण कार्य बाधित हो गया है। इसलिए उक्त पथ के रेखांकन में आने वाली सरकारी जमीन को सिमांकन करने की आवश्यकता है।
अनुरोध है कि विषयांकित पथ के सरकारी जमीन के सिमांकन हेतु सरकारी अमीन से मापी कराकर प्रतिवेदन देने की कृपा की जाय ताकि पथ निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासभाजन

[Signature]
18.5.2020

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल वेन



सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल वेन, तालिन्दा

पत्रांक: 424

राजगीर

दिनांक: 18/06/2020

प्रेषक:

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल वेन।

सेवा में,

अंचलाधिकारी
वेन (तालिन्दा)

विषय— शीर्ष RIDF (NABARD) अन्तर्गत सुरगांव छबीलापुर पथ से बेलवापर निर्माणधीन पथ के सरकारी जमीन के सिमांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि विषयांकित पथ सुरगांव छबीलापुर पथ से बेलवापर में जमीन विवाद उत्पन्न होने के कारण पथ का निर्माण कार्य बाधित हो गया है। इसलिए उक्त पथ के रेखांकन में आने वाली सरकारी जमीन को सिमांकन करने की आवश्यकता है।

अनुरोध है कि विषयांकित पथ के सरकारी जमीन के सिमांकन हेतु सरकारी अमीन से मापी कराकर प्रतिवेदन देने की कृपा की जाए ताकि पथ निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

विश्वासपूर्ण

18/06/2020

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल वेन

ज्ञापक— 424 दिनांक— 24/06/2020

प्रतिलिपि— श्री रविन्द्र कुमार, अंचल अमीन को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त पथ का विवादित स्थल को मापी हेतु दिनांक— 29/06/2020 को तिथि निर्धारित की गयी है निर्धारित तिथि को उक्त पथ का मापी करना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल अधिकारी

वेन।

सेवा में

कार्यपालक अभियन्ता
ग्राम कार्य विभाग
राजगीर (नामदंड)

विषय:- अनापत्ति के सम्बन्ध में।
महाराज,

निवेदन है कि बलवापर ग्राम से निर्माण-
विगहा के लिए सम्पर्क पथ का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें
कुई ईमली एलाट हैसे है, जिनके बगल में मालिक जैरमजरुआ
(सरकारी) जमीन है। जिसके लिए हमलोगों ने कार्य से सम्बन्धित
लोगों से आग्रह किया था कि ऐसी जमीन को बचाकर सरकारी
जमीन का उपयोग किया जाय। और इस आग्रह को स्वीकार
कर जमीन के द्वारा मापी कराई गई और ऐसी एलाट को चिह्नित
किया गया है और चिह्नित करने के बाद निर्माण किया जागा है
कि ऐसी छोड़कर जैरमजरुआ जमीन में सड़क की भस्म कटाई
एवं भरई की जाय। हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है।
अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सड़क

निर्माण कार्य शुरू किया जाय।

Note:- इस सड़क निर्माण में कोई भी
पुल की आवश्यकता नहीं है।
जमीन से सम्बन्धित लोग:-

- (1) महेश विद्याचम, मुरगावाँ
- (2) राजजी मिस्त्री एवं कृष्ण मिस्त्री
- (3) रामवरण प्रसाद
- (4) रामप्रवेश मिस्त्री
- (5) रामचन्द्र मिस्त्री

लोगों का हस्ताक्षर
राम चरणा प्रसाद
25/05/2020
रामचन्द्र मिस्त्री

राम प्रवेश मिस्त्री