



Ravindra Kumar Singh

Registered Govt. Contractor & General Order Supplier.

Vill.- Paharpur, P.O.- Jahangirpur, Dist.- Sheohar

मंका 100

Ref. सु-२

Date 04-07-2020

सेवा में

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बेलसरा

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जंगुआ से मधुछपरा PMGSY पथ निर्माण कार्य का संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेलसरा का पत्रांक-21 दिनांक-25.06.2020

महोदय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जंगुआ से मधुछपरा एकसाइनमा सं0-34 SBD/2018-19 निर्माण कार्य के एकसाइनमा की तिथि-12.11.2018 को समाप्ति की तिथि-18.11.2019 थी। इस पुल निर्माण कार्य में बाढ़ निर्माण सम्बंधी बाढ़ों से कठिनाई बाधक रही है। इस स्थल पर मात्र छ माह जंगुआ से जून तक ही कार्य हो पाया है। इसका Foundation एवं Sub Structure का कार्य पूर्ण है। Super Structure का कार्य लगभग 50 प्रतिशत तक पूर्ण हो जाता परन्तु लॉकडाउन की वजह से Super Structure का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। Super Structure का कार्य भी लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण है। इस स्थल पर पुन बाढ़ आने के कारण पश्चात् ही कार्य करना संभव प्रतीत होता है। कार्य में विलम्ब के लिए अग्रजगत्क्षरी दोषी माना जाता है।

महोदय को सूचनाई एवं अवगत करवाई हेतु सम्प्रेषित।

विश्वासभा-21

रवीन्द्र कुमार सिंह
संवेक्षक