

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका, पूर्वी चम्पारण ।

पत्रांक - 1599 / दिनांक 17.10.2020

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल मोतिहारी।

विषय :-

MMGSY (SC) योजनान्तर्गत बनकटवा बडहरवा सड़क से बडहरवा छोटका टोला वार्ड नं०-06 पथ कार्य के समय वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY (SC) योजनान्तर्गत बनकटवा बडहरवा सड़क से बडहरवा छोटका टोला वार्ड नं०-06 पथ निर्माण कार्य का एकरारनामा सं०-13 SBD/2019-20 के अनुसार कार्य दिनांक-02.07.2020 तक पूरा करना था, किन्तु जमीनी विवाद होने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इस कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु संवेदक द्वारा विहित-प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित किया गया है। आवेदन पर कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा कार्य विलंब होने का कारण दर्शाते हुए समय वृद्धि हेतु अनुशंसा की गई है।

1. संवेदक द्वारा दिये गये आवेदन मूल में संलग्न।
2. पथ का कार्य दिनांक-20.12.2020 तक पूर्ण किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो शपथ-पत्र के माध्यम से दिया गया है।
3. अंचलाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न।
4. ऐजेंसी का नाम मे० राधिका कन्सट्रक्सन है।
5. उक्त पथ में ATR लंबित नहीं है।

अतः संवेदक का आवेदन पत्र एवं शपथ-पत्र इत्यादि कागजातों के साथ समय वृद्धि दिनांक-20.12.2020 तक स्वीकृति हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/10/2020

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल ढाका।

कार्यपालक का अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल इकाई।
समयवृद्धि हेतु आवेदन-पत्र

1	अभियंता का नाम		मेड सविका कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, छोडादानौ, पूर्वी चम्पारण।
2	कार्य का नाम		बनकटवा बडहरवा सड़क से बडहरवा छोटाका टांला बार्ड
3	एकरारनामा सं०		13 SBD/2019-20
4	एकरारनामा अन्तर्गत कार्य का मूल्य (लाख में)		73.88208
5	प्रसारनामिक स्वीकृति की राशि		72.970
6	एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ		03.10.2019
7	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि		02.07.2020
8	और अधिक समय जो मांग की जा रही है।		20.12.2020
9	कार्य विलम्ब का कारण		जमीनी विवाद
10	तिथि एवं समय जिसमें कार्य सम्पादन में व्यवधान उत्पन्न हुआ		
11	आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात		17/10/2020 60%
12	क्या पूर्व में समय वृद्धि की गई थी यदि हाँ तो कब तक तिथि अंकित करें।		नहीं
13	पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी		
14	अभिकर्ता का हस्ताक्षर		दीवाना
15	अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति		PCC बनाई कार्य समाप्त, BT शाक में जमीनी विवाद के कारण कार्य में विलंब हुआ है। समय वृद्धि 20/12/2020 तक कार्य में विलंब हुआ है।
16	कनीय अभियंता की अनुशंसा		जमीनी विवाद के कारण कार्य में विलंब हुआ है। समय वृद्धि 20/12/2020 तक कार्य में विलंब हुआ है।
17	अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा स्पष्ट एवं दोस कारण सहित		जमीनी विवाद के कारण कार्य में विलंब हुआ है। समय वृद्धि 20/12/2020 तक कार्य में विलंब हुआ है।
18	कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा स्पष्ट एवं दोस कारण सहित अपने लिखावट में।		जमीनी विवाद के कारण कार्य में विलंब हुआ है। समय वृद्धि 20/12/2020 तक कार्य में विलंब हुआ है।
19	अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा।		

RADHIKA CONSTRUCTION CO.

Chhauradano, East Champaran (Bihar)

Ref. No.

Date..17.10.2020...

17/10/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, ढाका।

विषय :- MMGSY (SC) योजनान्तर्गत बनकटवा बडहरवा सड़क से बडहरवा छोटका टोला वार्ड नं0-06 पथ के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY (SC) योजनान्तर्गत बनकटवा बडहरवा सड़क से बडहरवा छोटका टोला वार्ड नं0-06 पथ का कार्य एकरारनामा अनुसार दिनांक-02.07.2020 को समाप्त किया जाना था, किन्तु जमीनी विवाद होने कारण उक्त कार्य ससमय समाप्त नहीं हो सका।

अतः अनुरोध है कि उक्त पथ को दिनांक-20.12.2020 तक समयवृद्धि की अनुशंसा करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

M/s Radhika Constructions

20/10/2020

राजीव प्रसाद

RADHIKA CONSTRUCTION CO.

Chhauradano, East Champaran (Bihar)

Ref. No.

Date. 17.10.2020

Name of Scheme -MMGSY (SC)

Name of Road - Bankatwa Barharwa Road to Barharwa Chhotka Tola Ward No-06

17/10/2020

Revised Work Programme

SL. NO.	ITEM TO BE EXTENDED	TO BE COMPLETED BY
1.	Gr-III	30.10.2020
2.	Primixing	30.11.2020
3.	Road Furniture KM-Stones	10.12.2020

Robin Prasad

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका, पूर्वी चम्पारण

पत्रांक:- 387 ढाका / दिनांक- 5.03.2020

प्रेषक -

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

सेवा में

अधलाधिकारी,
बनकटवा, पूर्वी चम्पारण।

विषय :-

MMGSY (SC) योजना अंतर्गत बनकटवा बड़हरवा सड़क से बड़हरवा छोटका टोला वार्ड नं०-06
पथ का पैमाइश के संबंध में।

महाराज

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका के अधीन
बनकटवा प्रखंड में MMGSY (SC) योजना अंतर्गत बनकटवा बड़हरवा सड़क से बड़हरवा छोटका टोला वार्ड
नं०-06 पथ का पैमाइश की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध पूर्वक कहना है कि उक्त पथ को यथाशीघ्र पैमाइश कराने की कृपा की जाय ताकि
पथ का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जा सक।

विश्वात्मज

05/03/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, ढाका।

07.3 315 / 16.10.11

Q13201

21/11/2021

50.

5-10-1
Cable 100.0 25.0 200.0 100.0

उपरोक्त लिपि के लेखक ज. श्रीवास्तव हैं।
ज. श्रीवास्तव पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
उन्होंने 1977 में पंजाब का विधानसभा में
उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 1980 में पंजाब का मुख्यमंत्री
रह चुके हैं।
उन्होंने 1985 में पंजाब का मुख्यमंत्री
रह चुके हैं।
उन्होंने 1990 में पंजाब का मुख्यमंत्री
रह चुके हैं।
उन्होंने 1995 में पंजाब का मुख्यमंत्री
रह चुके हैं।
उन्होंने 2000 में पंजाब का मुख्यमंत्री
रह चुके हैं।
उन्होंने 2005 में पंजाब का मुख्यमंत्री
रह चुके हैं।
उन्होंने 2010 में पंजाब का मुख्यमंत्री
रह चुके हैं।
उन्होंने 2015 में पंजाब का मुख्यमंत्री
रह चुके हैं।
उन्होंने 2020 में पंजाब का मुख्यमंत्री
रह चुके हैं।

ज्या है, जिसका 2020 तक पूरा होना था।
अब, अक्टूबर में ही वीरों के शरीरों में
जिंदा है अर्थात् अब है 100% लोग वीरों को
जिंदा है।

12/28/11 21:24:23

16/6/00

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका, पूर्वी चम्पारण

पत्रांक- 387 ढाका / दिनांक- 5.03.2020

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कार्य प्रमंडल, ढाका।

संदिग्ध :-

अधलाधिकारी,
 बनकटवा, पूर्वी चम्पारण।

विषय :-

MMGSY (SC) योजना अंतर्गत बनकटवा बडहरवा सड़क से बडहरवा छोटका टोला वार्ड नं०-06 पथ का पैमाईश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका के अधीन बनकटवा प्रखंड में MMGSY (SC) योजना अंतर्गत बनकटवा बडहरवा सड़क से बडहरवा छोटका टोला वार्ड नं०-06 पथ का पैमाईश की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध पूर्वक कहना है कि उक्त पथ को यथाशीघ्र पैमाईश कराने की कृपा की जाय ताकि पथ पर कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

प्रियव्रतमानजन

5.03.2020

कार्यपालक अभियंता,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 कार्य प्रमंडल, ढाका।

क्रमांक 269 / दिनांक 19.5.20

प्रतिनिधि:- श्री असह निदेशक, अंचल अभियंता -
 बनकटवा को श्रुतार्थ प्रेषित/आदेश
 दिया जाता है कि उक्त पथ की माप
 24 वर्ग फुट अर्थात् 3217 कुनिचि, 3217
 कुनिचि 31.93 है अतः इसी प्रकार
 अंकन के लिए कुनिचि 3217 है।

5.03.2020
 अंचल अभियंता
 बनकटवा

अंचल अधिकारी महोदय

बनकटवा, पूर्वी चम्पारण।


विषय- मौजा बडहरवा अन्तर्गत खेसरा-149 के मापी प्रतिवेदन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन पूर्वक कहना है कि आपके आदेश अनुपालन में दिनांक 21.05.2020 को मौजा बडहरवा अन्तर्गत खेसरा-149 के मापी हेतु सरजमीन पर पहुँचा। स्थल पर परिवारी के साथ अन्य ग्रामिण भी उपस्थित थे। मापी के कम में पाया की प्रश्नगत खेसरा-149 से ग्रामिण सड़क पूर्व से संचालित है। इस सड़क के कुछ भाग को दो ग्रामिणों द्वारा खेतों वास्ते दखल कर लिया गया है। प्रतिवेदन के साथ स्कैच मैप संलग्न है।

अतः मापी प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

विश्वासभाजन


अंचल अमीन
बनकटवा।

21514
16162
36162-5151
416162
516162

धनारपस,
 जितना ।
 मिट्टी हटवाते से लक्षण है ।

[illegible][illegible]

Q1118 3/4 ✓

ГТБ Кемерово

॥ ३५ ॥ दिनां ॥
 ५ निरूपि: माननं मुखा, तापं पंचाक्षरं राज: मुखा, ४
 दूषणं स्यं आशुषं नरिषु हेतु-पुष्टि।

1/2/2020

ਦਿੱਖਣੇ ਸਾਧੀ ਲਧ, ਆਸਟਣ।

पन्ना 3/5 दिनांक 16/6/20

478.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

क्षेत्र में

धामादपुष्प,
जिपना ।

1954:

जिपना ।
बाधा रूप में उठने के दोषपूर्ण में ।

महाशय

उपस्थित विषय के दस्तावेज में सूचित किया
है कि गांधी पंचायत राज मंत्रालय में मुख्यमंत्री कार्यालय के
नियत रजिस्ट्रार, एच-149 में पुस्तक का निर्माण किया जाना है।
30 सितंबर 1984 ई. के दिनांक पर गांधी पंचायत राज मंत्रालय
द्वारा अधिसूचना सं. 10/1984 दिनांक 30 सितंबर 1984 ई.
वर्णित रजिस्ट्रार में प्रकाशित 10/1984 दिनांक 30 सितंबर 1984 ई.
गया है, जिसके अन्तर्गत पुस्तक नहीं बन रही है।
इस संबंध में विवेचित है कि वर्णित रजिस्ट्रार में पुस्तक

जो वणिगत रण्डेला में मिला
जाया है, जिसके पत्र ५०२७४५ पुस्तक नहीं बन रहा है।
अतः अनुसंधान है कि वणिगत रण्डेला में पुस्तक
निर्माण हेतु अपने स्तर से १ वर्ष लगभग कार्य किया है।
कुल की मात्रा

विष्णुसहस्रनाम.

विष्णुसिंह ७.

16/6/20 995291

कार्यालय, अंचलालयकारी बनकुटा ।

पत्रांक 602 दिनांक 14/11/13 ।

सेवा,

अंचलालयकारी
बनकुटा ।

सेवा में,

विद्या योजना पदाधिकारी,
श्री. चम्पारण, मोतिहारी ।

विषय:-

योजना का अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के
संबन्ध में ।

प्रतिपत्र:-

अपनी पत्रांक 697 दि 29/8/2019 ।

महाराज,

उपरोक्त विषय पर आप के अनुपास
में सादर सूचित करना है कि आप में अंकित योजनाओं
के क्रियान्वयन हेतु गैर थास शक्ति रास्ता के रूप में उपलब्ध
है ।

सादर इपनाई समर्पित ।

1. Construction of PCC road back
along back from Jageshela -
Mechatola to back to Naya
Mechatola in Bidhanpur.

2. Construction of PCC road from
main road Nageshela from house to
Govt. house in Bidhanpur village
Bidhanpur North Panchayat.

विद्यालय
दिनांक
अंचलालयकारी
बनकुटा

मीला :- बलहरवा
 थाना नं० :- 21
 से० थाना :- दाका
 तप्पा :- मोनौर
 परगना :- सेमरीन
 जिला :- पूर्वी चम्पारण
 पैमाना फी मील 16 इंच

छोटेलाल राय दो शंकर राय



फैजुल हांदा

४ साल रंग मापी वाला भू-भाग :-

क्र०	उपजलदार का नाम	जिला का नाम	खाला	खेसरा	बखल रंग रकबा ही० मे०	बखल का स्वरूप
1	फैजुल हांदा	श्री शंफुलहा		149	10	खेत
2	छोटेलाल राय	दिनानाथ राय		149	10	-

25/5/2020
 अचल अमीन

बनकटवा