

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई।

पत्रांक- 2378 / जमुई दिनांक- 1.10.2020

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जमुई।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मुंगेर।

विषय : शीर्ष MR 3054 योजना अंतर्गत अलीगंज से दीननगर पथ वाया जखरा, मसौरा तथा मिर्जागंज तक पथ निर्माण के समयवृद्धि के सम्बन्ध में।

महाशय।

उपरोक्त विषयक योजना के संवेदक अशोक एंड कंपनी निवास प्राइवेट लिमिटेड के समयवृद्धि से संबंधित मूल आवेदन विहित प्रपत्र में संलग्न कर समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा के साथ समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कोई ATR लंबित नहीं है।


अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सादर अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में मुख्य अभियंता - 2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को अनुशंसा करने की कृपा की जाय।

अनु - यथोक्त

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल जमुई।

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

1. Name of Work : MR-3054 अंतर्गत अलीगंज से दीनगढ़ पथ भाया अखरा, मसीरा तथा मिर्जागंज रु पथ निर्माण ,
2. Name of agency : Ashok & Co. Miras PVT LTD.
3. Date of written order to commence the work : 22.12.2017
4. Contract date of the completion : 13.12.2018
5. Extension date of the completion : 30.03.2019
6. Agreement No. : 09 (MB9) /2017-18
7. Upto date payment : 205.33566 Lakh
8. Agreement value : 276.68635 Lakh
9. Time applied for : 30.03.2019
10. Cause of extension of Time : Naxal and public Hindrance
11. Signature of contractor with date :
Ashok & Co. Miras Pvt. Ltd.

Managing Director
12. Date of receipt in the Section/Sub Division :
13. Recommendation of Junior Engineer : Hindrance of Criminal 
JE
14. Recommendation of Assistant Engineer : Work is completed as per Specifications 
AE
15. Order of the Executive Engineer : जो जो ए- जो जो के अद्वितीय आलोच-में
नमस्ते-प्रदान की अद्वितीय-जाली-
11/11/2019
16. Final order of the Superintending Engineer
in case of time extended :
Executive Engineer
R.W.D. (M.) Division
11/11/2019

Ashok & Co. Nivas Pvt Ltd

Government Registered Contractor

At- Kewal, P.O:- Guguldih, P.S:- Gidhaur, Dist:- Jamui, Bihar

सेवा में,

थाना अध्यक्ष

अलीगंज थाना, जमुई।

विषय:- कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सविनय सूचित करना है कि मेरे द्वारा शीर्ष MR 3054 अंतर्गत अलीगंज से दीननगर पथ वाया जखरा, मसौरा तथा मिर्जागंज तक पथ निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसमें दिनांक 13.06.18 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे मुंशी एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे एवं अविलम्ब बंद करने की धमकी दिया एवं बोला की ठेकेदार को कहना की मुझसे आर्डर लिए बिना काम क्यों चालू किया।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की मेरे एवं मेरे अधीन कर्मचारियों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः मुझे एवं मेरे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की कृपा की जाय।



विश्वासभाजन

Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd.

Managing Director

(अशोक कुमार सिंह)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई।

पत्रांक- /जमुई दिनांक-

पूर्णता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की इस प्रमंडल अंतर्गत शीर्ष MR 3054 अंतर्गत अलीगंज से दीननगर पथ वाया जखरा, मसौरा तथा मिर्जागंज तक पथ निर्माण कार्य के अभिकर्ता अशोक एण्ड कं निवास प्रा0 लि0 ग्राम -केवाल, पोस्ट -गुगुलडीह, थाना -गिद्धौर, जिला -जमुई द्वारा किया गया है। उक्त कार्य का एकरारनामा संख्या -09/MBD/17-18 है तथा एकरारनामा की राशि रूपए 276.68635 लाख है एवं इनके द्वारा इस कार्य को रूपए 205.33566 लाख की लागत पर कार्य को दिनांक 25.02.2020 को पूर्ण कर दिया गया है। इनका कार्य संतोषप्रद रहा है।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल जमुई।

Ashok & Co Nivas Pvt Ltd

Government Registered Contractor

At – Kewal, P.O:- Guguldih, P.S:- Gidhaur, Dist:- Jamui, Bihar

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, जमुई।

विषय :- कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में।

महाशय।

सविनय सूचित करना है कि मेरे द्वारा शीर्ष MR 3054 योजना अंतर्गत अलीगंज से दीननगर पथ वाया जखरा, मसौरा तथा मिर्जागंज तक पथ निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमे दिनांक 13.06.2018 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बार – बार कार्य करने से रोक दिया जाता है, जिसके कारण कार्य में बार – बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की अपने स्तर से इसकी सूचना उच्चाधिकारी को देने की कृपा करें ताकि कार्य में व्यवधान उत्पन्न ना हो।

विश्वासभाजन

Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd.



(अशोक कुमार सिंह)

Ashok & Co. Nivas Pvt Ltd

Government Registered Contractor

At- Kewal, P.O:- Guguldih, P.S:- Gidhaur, Dist:- Jamui, Bihar

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जमुई।

विषय:- कार्य प्रारंभ करने की सूचना देने के सम्बन्ध में।


महाशय,

सविनय सूचित करना है कि मेरे द्वारा शीर्ष MR 3054 अंतर्गत अलीगंज से दीननगर पथ वाया जखरा, मसौरा तथा मिर्जापुर तक पथ निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें दिनांक 13.06.2018 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बार-बार कार्य करने से रोक दिया जाता है, जिसके कारण कार्य में बार-बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

आज दिनांक 17.02.2019 को मेरे उक्त कार्य पुनः प्रारंभ किया जा रहा है, जिसकी सूचना मेरे द्वारा भवदीय कार्यालय को दी जा रही है।

विश्वासभाजन

Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd.


Managing Director


(अशोक कुमार सिंह)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई ।

पंचवर्षीय अनुरक्षण प्रतिवेदन

शीर्ष MR 3054 अंतर्गत अलीगंज से दीननगर पथ वाया जखरा, मसौरा तथा मिर्जागंज तक पथ निर्माण कार्य का तीसरे वर्ष का अनुरक्षण कार्य प्रगति में है । शेष बचा अनुरक्षण कार्य समय – सीमा के अन्दर पूर्ण करा दिया जाएगा ।



सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, अलीगंज ।



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल जमुई ।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई।

संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

शीर्ष MR 3054 अंतर्गत अलीगंज से दीननगर पथ वाया जखरा, मसौरा तथा मिर्जागंज तक पथ निर्माण कार्य का संयुक्त स्थल निरीक्षण सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई के द्वारा किया गया। उक्त योजना का कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप एवं गुणवत्ता पूर्ण किया गया है।

 12/05/20

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, अलीगंज।



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल जमुई।



Pravara
11-09-20
J.E.

Pravara
11-09-20
J.E.

प्रमाणित
11/09/20
अभियंता
प्रमाणित



Pravara
11-09-20
J.E.

Pravara
11-09-20
J.E.

प्रमाणित
11/09/20
अभियंता
प्रमाणित



David
11-09-20
DE

11-09-20
A.C



David
11-09-20
DE

11-09-20
A.C

11-09-20

11-09-20

11-09-20

11-09-20



David
11-09-20
DR

11-09-20
A.C.

11-09-20
A.C.
11-09-20
A.C.
11-09-20
A.C.



11-09-20
A.C.

11-09-20
A.C.
11-09-20
A.C.
11-09-20
A.C.



Aisar
11-09-20
JE

11-09-20
A.E

11/09/20
नार्यपालक अभियन्ता
ग्रामाज कार्य विभाग
जमुई