

Anil Kumar Singh

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Budhchak Road, Barmasia, Katihar-854105 (Bihar)

Ref. No.

Date... 02.10.2020

3/10/20
AR
12/10

सेना में,
छात्रपालक मंगिपंता
शामीन चापे विभाग
छात्र प्रमोद, खारसोई
विषय :- NATSNU योजना अन्तर्गत Parganj to PMHSY
Road, Bajardangji यम में समय विस्तार के संबंध
द्वारा - उचित माहयम

महोदय,
उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक करना
है कि मेरे द्वारा स्वीकारित योजना Parganj to PMHSY
Road, Bajardangji यम का चापे विभिन्न कारणों
के जमीन निजी जमीन, COVID-19 रोकने के कारण
असमय पूरा नहीं हो सका है। जिसमें चापे करने का समय
26.04.19 तक था जिसमें मुझे 22.10.20 तक का समय
विस्तार देने की हुआ है जोप तर्क गुणवत्ता पूर्ण को
काम में लाई। जिसके लिए मैं जीमान का धारा आभारी
हूँगा।

विस्तार मांग

Anil Kumar Singh