

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

Email:-cerwdmadhubani@gmail.com Mob-8986915356

कार्यालय आदेश

आदेश सं०:-56

दिनांक:-

1. एकरारनामा संख्या 16 एस0बी0डी0/2019-20 पंडौल प्रखंड अंतर्गत एन0एच0-57 महाराजी पोखर के पास से मिन्हैया गाँव बहैगरा तक पथ का कार्यारंभ तिथि 20.08.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 19.08.2020 हैं
2. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1283 दिनांक 08.05.2020 के द्वारा कोविड 19 के चलते लॉकडाउन होने के कारण स्थगित हुए कार्यों के समयावधि विस्तार संबंधी निदेश प्राप्त हुआ है।
3. उपर्युक्त पत्र के कंडिका 2 (iii) के आलोक में स्थगित हुए कार्यों को 45 दिन का समय वृद्धि देय है।
4. प्राप्त निर्देश के आलोक में इस कार्य का कार्य समाप्ति तिथि 19.08.2020 से 45 दिनों की वृद्धि देते हुए 03.10.2020 किया जाता है।
5. विस्तारित अवधि में संवेदक को वित्तीय लाभ यथा Price Escalation/अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा। यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

[Signature]

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

ज्ञापांक :-

2066(B)

दिनांक :- 10-8-20

प्रतिलिपि :- श्री मुक्तार यादव, संवेदक, सकरी, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

ज्ञापांक :- 2066(B).

दिनांक :- 10.8.20

प्रतिलिपि :- विपत्र लिपिक/संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

ज्ञापांक :-

2066(B)

दिनांक :- 10-8-20

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

[Signature]

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

[Signature]
10.8.20

[Signature]
10.08.20

MUKTAR YADAV

GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER
AT+PO-SAKRI, PS- SAKRI, DIST- MADHUBANI, BIHAR-847239
MOB-NO-9431414140

Ref.

Date. 10/08/2020

सेवामें,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

विषय:- समय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं पंडौल प्रखंड अंतर्गत एन0एच0-57 महाराजी पोखर के पास से मिन्हैया गाँव बहैगरा तक पथ में निर्माण कार्य कर रहा हूँ। इसकी एकरारनामा संख्या-16SBD/2019-20 तथा कार्य समाप्ति की तिथि-19.08.2020 है।

ज्ञातव्य हो कि सम्पूर्ण देश में Covid-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार ने Lock Down किया गया है जिसके कारण पथ का कार्य लम्बे समय तक बाधित रहा। इस परिस्थिति में उक्त पथ का निर्माण कार्य स-सयम पूर्ण करना संभव नहीं लग रहा है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1283 अनु0 दिनांक-08.05.2020 के आलोक में उक्त पथ के निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा को 45 दिनों तक के लिए बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Muktar Yadav

(मुक्तार यादव)