

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: 1357 / जहानाबाद ,
प्रेषक,

दिनांक: 14/09/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एल137- धानाडिहरी से मरसंडा पथ निर्माण कार्य की समयवृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एल137- धानाडिहरी से मरसंडा (पैकेज संख्या- बीआर-14आर-384) पथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसका एकरारनामा संख्या-29एसबीडी/18-19 है एवं कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 15.01.2020 है। पुनरीक्षित एकरारनामा एवं जमीन विवाद होने के कारण संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं कराया गया जिसके कारण दिनांक 20.09.2020 तक समयवृद्धि हेतु विहित प्रपत्र में भरकर अनुशंसा के साथ समर्पित की जाती है। आवंटन की अधियचना से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

अनु0 - यथोक्त।

विश्वासभाजन

14.9.2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

14/09/20



Ref...23/20...

Date...10/08/20...

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद ।

विषय :- PMGSY योजना अन्तर्गत धानाडिहरी से मरसंडा पथ में संशोधित कार्य
समर्पित करने के संबंध में ।

द्वारा- उचित माध्यम ।

महाशय,


उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि हमारी कम्पनी द्वारा
एकरारित योजना धानाडिहरी से मरसंडा पथ का कार्य विभिन्न कारणों जैसे पुरक
एकरारनामा, अतिवृष्टि, जमीन विवाद व COVID- 19 संक्रमण से ससमय पूर्ण नहीं हो
सका है ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की संशोधित कार्य योजना की स्वकृति प्रदान की जाये
जिससे कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जा सके । इसके लिए श्रीमान से
आभारी रहूँगा ।

का. भो. भ.
मूल आवेदन अनुबोला 08
के लान काब श्रमद काराडि हे. हे.
समीक्षा
26.8.20
RWD works Subdive.
Ratani Faridpur

विश्वासभाजन

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.


Managing Director



Ref.....

Date.....

REVISED WORK PROGRAM

ROAD NAME – L 137 DHANADIHARI TO MARASANDA

Agency Name – M/S ADITYA SHREE ENGICONS PVT.LTD.

Agreement No.- 29/SBD/2018-19

Duration in Month	Item of Work	Item of Work
15 June to 15 July	G.S.B	H.P Culvert
15 July to 20 August	G.S.B Complete	W.B.M-III Start
20 August to 15 September	W.B.M-III Complete	
15 September to 20 September	Carpeting and Road Signage	

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

Managing Director

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME :-

1. Name Of Contractor: M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.
2. Name Of Work:- Construction of road from L137-Dhanadihari to
(Head Of Expenditure) Marsanda.
(BR14R-384)
3. Agreement Number:- 295BD/18-19
4. Agreement Value:- Rs 10359849.00
5. Date Of Commencement Of Work:- 16/01/2019
6. Date Of Completion Stipulated In The Agreement:- 15/01/2020
7. Period For Which Extension Has Been Given Previously:- NO
8. Work Done In %:- 93%
9. Period For Which Extension Now Applied For:- Upto 20 September
15 December 2020
10. Reason For Extension Of Time:- Land Dispute, Covid-19, Flood & Renise Agreement
11. Recommendation By J.E.:- [Signature]
12. Whether Programme Of Work Approved:- Yes
13. Whether Fund Available:- Yes
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Included In The
Current Work Programme or not:-
15. Recommendation Of SDO:- Time Extension recommended for up to 15-12-20
Time delay due to Flood, Land dispute & Covid-19
14.8.20
So info
22.8.20
16. Recommendation Of Executive Eng:- [Signature]
20.8.2020
Executive Engineer
R. W. D. (W) Division
Jehanabad
17. Recommendation Of S.E.

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

[Signature]
Managing Director



Ref.....

Date...14/12/16

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य प्रमण्डल
जहानाबाद

विषय :- PMGSY योजना के अंतर्गत चानाडिहरी
से मरसन्डा रोड में समय वृद्धि के
संबंध में।

महोदय

सूचित करते हुए कहना है की उक्त
पथ के आरेखन में निजी जमीन रहने के कारण
मिडी कार्य कराने में काफी समय व्यतीत हो
गया है। उक्त पथ में बाढ़ से भी काफी क्षतिग्र
हो गया था।

जात हो की उक्त पथ के प्राक्कलन क
पुनरीक्षण भी किया गया है जिसका पुरक
एकराजनामा सितंबर माह में किया गया है।

अतः त्रीमान से अनुरोध है की उक्त
पथ को पूर्ण करने हेतु 30-03-2020 तक का
समय वृद्धि दिया जाए। इसके लिए आपका
आभारी रहूंगा।

विश्वासभाजन

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

Manoj Manoj
Managing