

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: 1362 / जहानाबाद ,
प्रेषक,

दिनांक: 14/9/20

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एल147 - टी05 बराबर-खरौना रोड से
उपाध्याय बिगहा पथ निर्माण कार्य की समयवृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत
एल147 - टी05 बराबर-खरौना रोड से उपाध्याय बिगहा (पैकेज संख्या-
बीआर-14आर-374) पथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसका एकरारनामा
संख्या-30एसबीडी/2018-19 है एवं कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 15.01.2020 है।
पुनरीक्षित एकरारनामा एवं जमीन विवाद होने के कारण संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं
कराया गया जिसके कारण दिनांक 20.09.2020 तक समयवृद्धि हेतु विहित प्रपत्र में भरकर
अनुशंसा के साथ समर्पित की जाती है। आवंटन की अधियचना से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न
कर समर्पित किया जा रहा है।

अनु0 - यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
14.9.2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

[Signature]
14/9/20



Ref...22/20....

Date...10/04/2020

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद ।

विषय :- PMGSY योजना अन्तर्गत TO5 बराबर-खरौना पथ से उपादयविगहा पथ में
संशोधित कार्य समर्पित करने के संबंध में ।

द्वारा - उचित माध्यम ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि हमारी कम्पनी द्वारा
ऐकरारित योजना TO5 बराबर-खरौना पथ से उपादयविगहा पथ का कार्य विभिन्न कारणों
जैसे पुरक एकरारनामा, अतिवृष्टि, जमीन विवाद व COVID-19 संक्रमण से ससमय पूर्ण
नहीं हो सका है ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की संशोधित कार्य योजना की स्वकृति प्रदान की जाय
जिससे कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जा सके । इसके लिए श्रीमान का
आभारी रहूँगा ।

कांशु
जमीन विवाद के कारण
की जमीन से सम्बन्धित
कांशु शर्मा की गती से
18/04/2020

विश्वासभाजन

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd

Ranjit Ranjan,
Managing Director



Ref.....

Date.....

REVISED WORK PROGRAM

ROAD NAME – L 147-TO5 BARABAR-KHARONA ROAD TO
UPADAYABIGHA

Agency Name – M/S ADITYA SHREE ENGICONS PVT.LTD.

Agreement No.- 30/SBD/2018-19

Duration in Month	Item of Work	Item of Work
15 June to 15 July	G.S.B	H.P Culvert
15 July to 20 August	G.S.B Complete	W.B.M-III Start
20 August to 10 September	W.B.M-III Complete	
10 September to 20 September	Carpeting and Road Signage	

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

Managing Director

Date...17/12/19

Ref.....

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य प्रमण्डल
जहानाबाद

विषय :- PMGSY योजना अंतर्गत LI47-T05 से बराबर-
खड़ोना रोड में समय वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

शुचित करते हुए कहना है की उक्त पथ के
आरेखन में निजी जमीन रहने के कारण मिट्टी काई
करने में काफी समय व्यतीत हो गया है। उक्त
पथ में भी बाढ़ के कारण अनेक जगह पर
क्षतिग्रस्त हो गया था।

ज्ञात हो की उक्त पथ के प्राक्कलन का
पुनरीक्षण भी किया गया है। जिसका पुरक
एकशरनामा सितंबर माह में किया गया है।

अतः त्रीमान से अनुरोध है की उक्त
पथ को पूर्ण करने हेतु 30/03/2020 तक समय वृद्धि
दिया जाए। इसके लिए आपका आभारी रहूंगा।

विश्वासभाजन

M/s Aditya Shree Engicons Pvt Ltd.

Ranjan Ranjan
Managing Director

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME :-

1. Name Of Contractor: M/s Aditya shree Engicon Pvt Ltd.
2. Name Of Work:- Construction of road from TOS Barabar-
(Head Of Expenditure) Kharona road to Upadhyabigha.
3. Agreement Number:- 30 SBD/2018-19
4. Agreement Value:- RS 9071421.00
5. Date Of Commencement Of Work:- 16/01/2019
6. Date Of Completion Stipulated In The Agreement:- 15/01/2020
7. Period For Which Extension Has Been Given Previously:- No
8. Work Done In %:- 97%
9. Period For Which Extension Now Applied For:- 20/09/2020
10. Reason For Extension Of Time:- Supplementary agreement, land dispute Const-19
11. Recommendation By J.E.:- Time extension maybe granted Limit to 15/08/2020
12. Whether Programme Of Work Approved:-
13. Whether Fund Available:- Yes
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Included In The
Current Work Programme or not:-

15. Recommendation Of SDO:- Recommended for Extension of Time

16. Recommendation Of Executive Eng:-

17. Recommendation Of S.E.

अनुमोदित

24.4.2020

कार्यालय अभियन्ता

ग्रामाण कार्य विभाग

ये प्रमाण्ड जहानाबाद