

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: 1360 / जहानाबाद ,
प्रेषक,

दिनांक: 14/9/20

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।


सेवा में,
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एल158- टी04- चंडई रोड से मल्लाह बिगहा पथ निर्माण कार्य की समयवृद्धि के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एल158- टी04- चंडई रोड से मल्लाह बिगहा (पैकेज संख्या- बीआर-14आर-378) पथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसका एकरारनामा संख्या-21/एसबीडी/2018-19 है एवं कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 11.01.2020 है। पुनरीक्षित एकरारनामा एवं जमीन विवाद होने के कारण संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं कराया गया जिसके कारण दिनांक 15.10.2020 तक समयवृद्धि हेतु विहित प्रपत्र में भरकर अनुशंसा के साथ समर्पित की जाती है। आवंटन की अधियचना से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।
अनु0 - यथोक्त।

विश्वासभाजन


14-9-2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।


14/9/20

SAI VENTURES

Ref.....26/20.....

Date.....10/08/2020.....

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद ।

विषय :- PMGSY योजना अन्तर्गत चन्दई पथ से मलह विगहा पथ में संशोधित कार्य
समर्पित करने के संबंध में ।
द्वारा - उन्निम मोहम्मद

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि हमारी फर्म द्वारा
एकरारित योजना चन्दई पथ से मलह विगहा पथ का कार्य विभिन्न कारणों जैसे पुराना
एकरारनामा, अतिवृष्टि, जमीन विवाद व COVID- 19 संक्रमण से ससमय पूर्ण नहीं हो
सका है ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की संशोधित कार्य योजना की स्वकृति प्रदान की जाये
जिससे कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जा सके । इसके लिए श्रीमान का
आभारी रहूँगा ।

आपका
जमीन विवाद खत्म करने
को देखते हुए काउन्सिलर
की राय से
18/8/2020
RJC

विश्वासभाजक

SAI VENTURES

रंजीत कुमार

PARTNER

Address- 203, Hope Jayram Apartment, Vijay Nagar, Bailey Road- Patna
Mob.: 9386161417, 9431208555 Email- sai_venture@yahoo.com
Third floor, Malihuddin Enclave, Bander Bagicha, Fraser Road, Patna-800008

SAI VENTURES

Ref.....

Date.....

REVISED WORK PROGRAM

ROAD NAME – L 158 TO4 CHANDAI ROAD TO MALAH BIGAHA

Agency Name – Sai Ventures

Agreement No.- 21/SBD/2018-19

Duration in Month	Item of Work	Item of Work
15 June to 25 July	G.S.B	H.P Culvert
25 July to 25 August	G.S.B Complete	W.B.M-III Start
25 August to 30 September	W.B.M-III Complete	
30 September to 15 October	Carpeting and Road Signage	

SAI VENTURES

रंजीत कुमार

PARTNER

Address- 203, Hope Jayram Apartment, Vijay Nagar, Bailey Road- Patna
Mob.: 9386161417, 9431208555 Email- sai_venture@yahoo.com
Third floor, Malihuddin Enclave, Bander Bagicha, Fraser Road, Patna-800008

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME :-

1. Name Of Contractor : Sai Ventures
2. Name Of Work:- Construction of road from 104 chandai
(Head Of Expenditure) Road to Malahbigha.
3. Agreement Number:- 21/580/2018-19
4. Agreement Value:- Rs 6614611.00
5. Date Of Commencement Of Work:- 12/01/2019
6. Date Of Completion Stipulated In The Agreement:- 11/01/2020
7. Period For Which Extension Has Been Given Previously:- No
8. Work Done In %:-
9. Period For Which Extension Now Applied For:- 15/10/2020
10. Reason For Extension Of Time:- Supplementary agreement, land dispute, const-19
11. Recommendation By J.E.:- Time extension maybe granted. Permit No. 18/08/2020
12. Whether Programme Of Work Approved:- Yes
13. Whether Fund Available:- Yes
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Included In The
Current Work Programme or not:-
15. Recommendation Of SDO:- Recommended for extension of Time
P.S. 18/8/20
AE
16. Recommendation Of Executive Eng:- अ.प्र.सि. 6/11/20
20.8.2020
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामाज कार्य विभाग
कार्य प्रमुख ज.प्र.सि. ज.प्र.सि. ज.प्र.सि.
17. Recommendation Of S.E.

SAI VENTURES

Ref.....

Date.....10.12.19.....

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य प्रमण्डल
जहानाबाद

विषय:- PMAS योजना के अंतर्गत T04 चंदई रोड
सें मलहविगहा में समग्रवृद्धि के संबंध में।

महोदय,

युक्ति कहे हुए कहना है की उक्त पथ
के आरेखन में निजी जमीन होने के कारण
मिट्टी कार्य करने में काफी समय व्यतीत हो गया
है। उक्त पथ में वेमोसम बरसात और फसल
होने के कारण मिट्टी की उपलब्धता नहीं हो पाया।

उक्त बात हो की उक्त पथ के प्रावकलन
का पुनरीक्षण भी किया गया है। जिसका पुरक
एकरोलनामा सितंबर माह में किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की उक्त पथ
को पूर्ण करने हेतु 30.03/2020 तक समय वृद्धि दिया
जाए। इसके लिए आपका आभारी रहूंगा।

विश्वासभाजन

SAI VENTURES

रंजीत कुमार

09811 1111