

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: 1361 / जहानाबाद ,
प्रेषक,

दिनांक: 14/09/20

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एल143- एन0एच0 83 नेवारी रोड से माधोपुर पथ निर्माण कार्य की समयवृद्धि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एल143- एन0एच0 83 नेवारी रोड से माधोपुर (पैकेज संख्या- बीआर-14आर-371) पथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसका एकरारनामा संख्या-26एसबीडी/2018-19 है एवं कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 11.01.2020 है। पुनरीक्षित एकरारनामा एवं जमीन विवाद होने के कारण संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं कराया गया जिसके कारण दिनांक 15.10.2020 तक समयवृद्धि हेतु विहित प्रपत्र में भरकर अनुशंसा के साथ समर्पित की जाती है। आवंटन की अधियचना से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

अनु0 - यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
14.9.2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

[Signature]
14/9/20

SAI VENTURES

Ref..... 27/10.....

Date..... 10/08/2020.....

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, जहानाबाद ।

विषय :- PMGSY योजना अन्तर्गत N.H.83 नेवारी पथ से माधोपुर पथ में संशोधित कार्य
समर्पित करने के संबंध में ।

द्वारा - उचित माध्यम ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि हमारी फर्म द्वारा
एकरारित योजना N.H.83 नेवारी पथ से माधोपुर पथ का कार्य विभिन्न कारणों जैसे पुरक
एकरारनामा, अतिवृष्टि, जमीन विवाद व COVID- 19 संक्रमण से ससमय पूर्ण नहीं हो
सका है ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की संशोधित कार्य योजना की स्वकृति प्रदान की जाये
जिससे कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जा सके । इसके लिए श्रीमान का
आभारी रहूँगा ।

कार्यपालक
जमीन विवाद एवं सन्तुष्टि
की ओर से पदवी
आभारों से श्रेष्ठ
रिजि.
18/8/2020
RCH

विश्वासभाजन

SAI VENTURES
रंजीत कुमार
PARTNER

SAI VENTURES

Date.....

REVISED WORK PROGRAM

ROAD NAME – L 143 N.H.83 NEWARI ROAD TO
MADHOPUR

Agency Name – Sai Ventures

Agreement No.- 26/SBD/2018-19

Duration in Month	Item of Work	Item of Work
15 June to 25 July	G.S.B	H.P Culvert
25 July to 25 August	G.S.B Complete	W.B.M-III Start
25 August to 30 September	W.B.M-III Complete	
30 September to 15 October	Carpeting and Road Signage	

SAI VENTURES

रंजीत कुमार

PARTNER

Address- 203, Hope Jayram Apartment, Vijay Nagar, Bailey Road- Patna
Mob.: 9386161417, 9431208555 Email- sai_venture@yahoo.com
Third floor, Malihuddin Enclave, Bander Bagicha, Fraser Road, Patna-800008

SAI VENTURES

Ref.....

Date.....10.11.19.....

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य प्रमण्डल
जहनाबाद

विषय : PMGSY योजना के अंतर्गत NH-83-नेवा
रोड से माधोपुर में समयवृद्धि के संबंध
महोदय,

शुचित करते हुए कहना है की उक्त पथ :
आरेखन में निजी जमीन क्षेत्रों के कारण मिट्टी
कार्य करने में काफी समय व्यतीत हो जाया है।
उक्त पथ में वसंत ऋतु और फसल क्षेत्रों के
कारण मिट्टी की उपलब्धता नहीं हो पाया।

जात हो की उक्त पथ के प्राम्क्लन
का पुनरीक्षण भी किया गया है जिसका पुरक
एकशरनामा सितंबर माह में किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की उक्त
पथ को पूर्ण करने हेतु 30/03/2020 तक का
समयवृद्धि दिया जाए इसके लिए आपका आभार
रहूँगा।

विश्वासभाजन
SAI VENTURES

रंजीत कुमार
PARTNER

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME :-

1. Name Of Contractor : Sai Ventures
2. Name Of Work:- Construction of road from NH 83 Anewari
(Head Of Expenditure) road to Madhopur.
3. Agreement Number:- 26/SBD/2018-19
4. Agreement Value:- Rs 2053782.00
5. Date Of Commencement Of Work:- 12/01/2019
6. Date Of Completion Stipulated In The Agreement:- 11/01/2020
7. Period For Which Extension Has Been Given Previously:- No
8. Work Done In %:-
9. Period For Which Extension Now Applied For:- 15/10/2020
10. Reason For Extension Of Time:- Supplementary agreement, land of 1.8. pate, Const-19
11. Recommendation By J.E.:- Time extension may be granted Pranab Kumar
18/08/2020
12. Whether Programme Of Work Approved:- Yes
13. Whether Fund Available:- Yes
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Included In The
Current Work Programme or not:-
15. Recommendation Of SDO:- Recommended for Extension of Time
Recd 18/8/20
16. Recommendation Of Executive Eng:- अग्रवाल
20.8.2020
17. Recommendation Of S.E.

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामाण कार्य विभाग
मुख्य प्रमण्डल जहानाबाद