

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।**

पत्रांक: 559 (अ/७०)

जहानाबाद, दिनांक: 18/03/20 /

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पथ की समय सीमा वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि M/s Ashok Kumar, Devariya, Jehanabad के द्वारा कोरमा रोड से कोरमा उत्तर टोला पथ निर्माण कार्य करने का एकरारनामा संख्या 11/SBD//2017-18 के तहत कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.08.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 09.08.2018 है इस कार्य का एकरारनामा की राशि रुपये 111.200 Lakh है। कार्य की प्रगति के समय जमीन विवाद होने के कारण इस कार्य को पूर्ण कराने में विलम्ब हुआ है। यह कार्य वास्तविक रूप से 22.05.2019 को पूर्ण करा दिया गया है। इसकी समय सीमा वृद्धि हेतु संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 22.05.2019 तक अनुशंसा प्राप्त है। पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है।

अतः सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विहित प्रपत्र में आवेदन मूल में, शपथ पत्र मूल में, मापी पुस्तिका संख्या 2415 पृष्ठ सं० 1 से 40 तक की छायाप्रति अभिप्रमाणित कराये गये कार्य का फोटो एवं सी०डी० अनुशंसा के साथ दिनांक 22.05.2019 तक समय सीमा वृद्धि की अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित की जाती है।

अनु०- (1) आवेदन मूल में

(2) शपथ पत्र मूल में

(3) मापी पुस्तिका सं० 2415 पृष्ठ सं० 1 से 40 तक की छायाप्रति।


(4) कार्य का फोटोग्राफ

(5) जमीन विवाद से संबंधित प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।


18/03/20

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME :-

1. Name Of Contractor: M/S ASHOK KUMAR, Sevalaiga Jehanabad.
2. Name Of Work:- L031 Barawan Road to Narawan under P.M. 6.54
(Head Of Expenditure) BR14R 346
3. Agreement Number:- 11 SB01/2017-18
4. Agreement Value:- Rs 111.20 Lac
5. Date Of Commencement Of Work:- 10.08.2017
6. Date Of Completion Stipulated In The Agreement:- 09.08.2018
7. Period For Which Extension Has Been Given Previously:- NIL
8. Work Done In %:- 100%
9. Period For Which Extension Now Applied For:- 10.8.18 to 22.05.19
10. Reason For Extension Of Time:- Work has not completed on agreement schedule date due to Land dispute. So Time Extension may
11. Recommendation By J.E.:- Aug 1003.2020 be granted
12. Whether Programme Of Work Approved:- JE
13. Whether Fund Available:-
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Included In The Current Work Programme or not:- work Time Extension may be granted.
15. Recommendation Of SDO:- 14/3/20 AE
16. Recommendation Of Executive Eng:- Due to land dispute work delayed. Time extension may be granted
17. Recommendation Of S.E.

14/3/20
Executive Engineer
R. W. D. (W) Division
Jehanabad

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

संचिका सं०

पत्रांक:

952

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

सेवा में,

अचलाधिकारी,
काको।

जहानाबाद, दिनांक:

11/11/18

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत L023 दमुहो रोड से भत्तन बिगहा पथ से अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में कहना है कि विषयांकित पथ का कार्य कराया जा रहा है। पथ में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके कारण पथ निर्माण कार्य बाधित है।

अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र उक्त स्थल पर पथ के आरेखन में पड़ने वाले जमीन की नापी करा कर अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा की जाये ताकि ससमय पथ निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सके।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जहानाबाद।

ASHOK KUMAR

Govt Contractor, Civil and Electric

Address :- Devariya (Jehanabad)



Ref.

Date. 05/06/18

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल जलनाबाद

विषय :- समय बृद्धि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मुझे इस प्रमंडल से

P.M. J.S. योजना अन्तर्गत करावों रोड से नरामा पेकड़ संख्या

BR 14 R 346 है का कार्य मिला है। इस पत्र की लम्बाई

के कुछ भाग में जमीन विवादित है जिसके कारण समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। जिसके कारण कार्य के समाप्ति की आवश्यकता है।

अतः ज़िम्मा से नम्र निवेदन है

कि उपर पत्र में जमीन विवाद के निराकरण तक समय बृद्धि देने की कृपा की जाए।

आपका विरवादी

M/S ASHOK KUMAR

Ashok Kumar

Proprietor

05/06/2018



समक्ष,

लेख्य प्रमाणक नोटरी
जहानाबाद ।

शपथ पत्र

मै अशोक कुमार पिता श्री सुबालाल पता मो0 देवरिया जहानाबाद पो0 जहानाबाद
थाना जहानाबाद जिला जहानाबाद बिहार शपथपूर्वक उद्घोषणा करता हूँ कि

1. यह कि मै द्वितीय श्रेणी का निबंधित संवेदक हूँ।
2. यह कि मै (PMGSY) के अन्तर्गत बरामा रोड से नरामा पथ का निर्माण कार्य करवाया हूँ।
3. यह कि मे इस कार्य का समय वृद्धि विभाग से मिलने के बाद वस्तु दर संबंधी किसी तरह का दावा पेश नहीं करूँगा।
4. यह कि उपरोक्त सारी बातें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। असत्य पाये जाने संबंधित विभाग मेरे उपर कानूनी कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

[Signature]
17/10/20

[Signature]

Ashok Kumar.
शपथकर्ता

उपरोक्त शपथकर्ता ने मेरे समक्ष लेख्य का निष्पादन स्वीकार किया है इनका पहचान श्री .
..... अधिवक्ता जहानाबाद से की है।

[Signature]
17/10/20

[Signature]
17/10/20

अधिवक्ता

लेख्य प्रमाणक नोटरी

NOTARY
JAHANABAD

Notaries U/s 8 (1) of
The Notaries Act, 1951



Barawan Road to Narawan BR14R34E.



Latitude: 25.272996
Longitude: 85.05496
Accuracy: 2.0m
Time: 14-03-2020 14:30
Location: Barawan to Narawan

Barawan
14.3.20
AE
Powered by NoteCam

Barawan Road to Narawan BR14R34C



Latitude: 25.272988

Longitude: 85.057679

Elevation: 43.78m

Accuracy: 2.0m

Time: 14-03-2020 14:38

Note: Barawan to narawan



Altitude: 25.273005
Longitude: 85.055067
Elevation: 58.78m
Accuracy: 3.5m
Time: 14-03-2020 14:31
Site: Barawan to narawan

Powered by NoteCam

Barwan Road to Narawan BR14R346

Latitude: 25.273036

Longitude: 85.057079

Elevation: 46.78m

Accuracy: 2.0m

Time: 14-03-2020 14:37

Note: Barawan to narawan



Powered by NoteCam