

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा I)

[Email Id-ec.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या ...13.9.6.C2117 हिलसा, दिनांक 21.10.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत Chaklodipur to Chakkakol Devi
Asthan Tak पथ का समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत Chaklodipur to Chakkakol Devi Asthan Tak पथ का सम्वेदक मो० नावेद आलम है। इस पथ का एकरानामा सं०-SBD-55/2018-19 एवं एकरारनामा की राशि रू०-1,29,75,213.00 (एक करोड़ उनतीस लाख पचहत्तर हजार दो सौ तेरह) रू० मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि-06.03.2019 एवं समाप्ति की तिथि-05.03.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-31.10.2021 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की मांग की गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण भूमि विवाद एवं लॉकडाउन बताया गया है। कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, एकंगरसराय के द्वारा दिनांक-31.10.2021 तक समय वृद्धि की अनुशंसा की गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल आवेदन को दिनांक-31.10.2021 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, पथ के फोटो ग्राफ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

21/10/21

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

Name of work :- Const of Road from Chak/Odipura to Chakka Kol Devi
Asthamthak (under - NABARD)

Name of Contractor :- MD Naved Alam.

No. of agreement order :- SBD-55/2018-19 (Rs-12975213=)

Date of commencement of work :- 06/03/2019

Contractor's date of completion of work :- 05/03/2020

Date of Actual Completion :-

Date of hindrance :- 16/3/2019 to 5/4/20

Provision extension date :-

Further extension of time rewarded :- 31/10/2021

Reference of contractor's application if any :- Yes

If any defects have been found the work date :- No

Region :- पंच निर्माण का कार्य ग्राम विवाद कोरोना महामारी लॉकडाउन आदि के कारण
कार्य वधित

Proportion of work date up to completion of time :- 75%.

Proportion of up date work done :-

पंच निर्माण का कार्य ग्राम विवाद कोरोना महामारी लॉकडाउन आदि
कारण वधित रहा जलन, लगन पं. कार्य ग्राम वही है (स्वार्थ/सोपान)
कार्य ग्राम वधित 30-10-21 तक लगन निर्माण की स्वीकृति दी जा एकरे

Recommendation of A.E. :-

Signature of A.E. :- 14/03/2021

Final order or recommendation of the E.E.:-

MD Naved Alam
Signature of Contractor

Signature of
Executive Engineer
Rural Works Department
Executive Engineer
Works Division, P.H.S.A



certified that Sri Mol. Navaid Alam
who has been identified by Sri.
Advocate in S.A. before me
he facts.

NOTARY
M. S. (Nalanda)
Authorised U/S (1)(2)
of the Notary Act

NOTARY

M. S. (Nalanda)

शपथ-पत्र

मैं मो० नवैद आलम पिता मो० जुबेर आलम, फ्लैट नं०-301, राजकृष्णा अपार्टमेंट, पूर्वी
बोरिंग रोड, थाना बुद्धा कॉलोनी, पोस्ट-जी०पी०ओ०, पटना, धर्म हिन्दू राष्ट्रीयता
भारतीय शपथ पूर्वक व्यान करता हूँ:-

1. यह कि मेरे द्वारा Chaklodipur to Chakkakol Devi Asthan Tak Road तक सड़क
का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
2. यह कि जिसका एकरारनामा संख्या - 55SBD/2018-19 जिसका कार्य प्रारंभ करने की
तिथि 6/3/2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि - 05/03/2020 है।
3. यह कि पथ में स्थानीय लोगों द्वारा कई काफी विवाद उत्पन्न रहने के कारण पथ
निर्माण कार्य करने में काफी समय नष्ट हुआ। जिसके कारण कार्य निष्पादन करने की
अवधि के अन्तर्गत कार्य पुरा नहीं हो सका है।
4. यह कि कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन होने से कार्य का निष्पादन ससमय पूर्ण
नहीं हो सका।
5. यह कि मेरे द्वारा उक्त कार्य दिनांक 31/10/2021 तक कार्य पूर्ण करा लिया
जायेगा।

यह कि समय वृद्धि स्वीकृति के उपरांत भुगतान के अलावा अन्य किसी प्रकार के बढ़े
हरे दर का दावा पेश नहीं करूँगा। उपर लिखे गये सारी बातें हमारी जानकारी में सही
सत्य है।

शपथ पत्र को पढ़ वो पढ़वाकर सुन वो
समझ लिया और सही पाकर अपना
हस्ताक्षर बना दिया।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

who has put his/her signature

Presence
14/08/2021
Advocate
24/08/2021

मो० नवैद आलम