

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, महाराजगंज

- 1) अभिकर्ता का नाम श्री विजय सिंह, श्रीनगर- सीवान
- 2) कार्य का नाम:- i) So. (चौबुखी) सँ बलघरी टोल- } PKG NO > MMGSY/NDB/BRRP
ii) 1042 सेडव्हील } 130/महाराजगंज
- 3) एकरारनामा संख्या:- ~~6,11,93,009-20~~
103/MMGSY/NDB/SBD/2019-20, dated - 29/08/2019
- 4) एकरारनामा अन्तर्गत कार्य का मूल्य :- 6,11,93,009
- 5) प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :-
- 6) एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि :- 29/08/2019
- 7) एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- 28/08/2020
- 8) और अधिक समय जो मांग की जा रही है अतिरिक्त वर्ष / बाढ़ / Covid 19 lockdown
- 9) कार्य विलम्ब का कारण :-
- 10) तिथि एवं समय जिसमें कार्य सम्पादन में व्यवधान :- 10/03/2020
उत्पन्न हुआ
- 11) आवेदन की तिथि तक कार्य पूर्णता का अनुपात :- 90% work has been completed, by
- 12) क्या पूर्व में समय वृद्धि की गई थी, यदि हो तो तिथि :- date T.E, applied
अंकित करें N/A
- 13) पूर्व में समय वृद्धि किस कारण दी गई थी :- N/A
- 14) अभिकर्ता का हस्ताक्षर :-
- 15) अनुशंसा की तिथि तक कार्य की अद्यतन स्थिति :- WBM Gr-III completed & remaining work completed.
- 16) कनीय अभियंता की अनुशंसा → forwarded for time extension, as related to above
- 17) अवर प्रमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस :- assigned causes by contractor,कारण सहित due to heavy flood and rain fall. Time extension may be granted for 10/03/2020
- 18) कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा स्पष्ट एवं ठोस :- Contractor reasons are true. Time extension may be granted. 09.10.20
कारण सहित 4/6E
9/10/20
- 19) अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा :-

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Maharajganj

सेवा में

Date 1/10/2020

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्र. महाराजगंज

विषय:- NDB Package- 132 में समग्र वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाराज,

उपरोक्त सम्बन्ध में सूचना है कि Package- 132 में पाँच पन्ना का कार्य करना था जिसमें तीन पन्ना पूर्ण हो गया है जबकि 1042 के इन्दौरा (वंग) 501 से योगेश्वर। पन्ना में केवल Prelim x कार्य बचि जा। तब तक बाढ़ के पानी से सब डूब गया। आदि दिनांक 1/10/2020 के पूजा दुषारा दोनों पन्ना बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है।

अतः श्री मान से निवेदन है कि उपरोक्त पन्ना में पानी के दबाव को देखते हुए 28 फरवरी तक समग्र वृद्धि देने में रुकावट है।

महोदय, कार्यपालक अभियन्ता सहायक
उपरोक्त पन्ना के निर्माण में
वर्षा के कारण दिया आवेदन का बिन्दु
सही प्रतीत होता है, अतः इसका
आवेदन समथर है हेतु अग्रसारित किया
जा सकता है,

अग्रसारित है
महाराजगंज
02/10/2020
04.10.20

निवासभाजन

Vijay Singh.

Dist - Siwan

Mob - 7033706760