



Ref.....

Date. 27-11-21

श्रीका में,
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, अश्वल

विषय :- MMGSY योजना अन्तर्गत विजयपुर से किंजोर-कुर्ग
पथ में समय वृद्धि के संबंध में,

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि

Local Hindrance, बाढ़ एवं कोविड-19 के संक्रमण के
कारण उपरोक्त पथ का निर्माण कार्य समय से पूर्ण नहीं
हो सका।

अतः प्रीमियम से अनुरोध है कि ऊक्त पथ के
निर्माण कार्य हेतु 31/03/2021 तक का समय वृद्धि दिया
जाय। इसके लिए प्रीमियम का सहा आभारी रहेंगे।

विश्वरामराजन

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

Managing Director
Managing Director

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME:-

1. Name Of Contractor: Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.
2. Name Of Work:- Construction of Road from Bijrukha to Kinger Kurtha Road
- (Head Of Expenditure)
3. Agreement Number:- 54 / SBD / NNGSY / 2019-20.
4. Agreement Value:- 1,30,01,402-00
5. Date Of Commencement Of Work:- 27-08-2019
6. Date Of Completion Stipulated In The Agreement:- 26-08-2020
7. Period For Which Extension Has Been Given Previously:- No
8. Work Done In %:-
9. Period For Which Extension Now Applied For:- 31-03-2021
10. Reason For Extension Of Time:- Local Hindarance, Flood, Covid-19
11. Recommendation By J.E:- Time Extension may be given. *[Signature]* 21/12/20
12. Whether Programme Of Work Approved:- Time Extension may be given *[Signature]* 21/12/20
A.E
13. Whether Fund Available:-
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Included In The Current Work Programme or not:-
15. Recommendation Of SDO:-
16. Recommendation Of Executive Eng:- *[Signature]* 21-12-2020
17. Recommendation Of S.E.

WORK PROGRAMME

Name of Road :- Bijrukha to Kinjer Kurtha Road.

JANUARY'21'	Earthwork, CD work & GSB
FEBRUARY'21'	G.S.B,GR-III & Pri mixing
MARCH'21'	Road furniture, & Rest work

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd

Ranjana Ranjan
Managing Director

Signature of contractor



शपथ पत्र

मैं रणजीत रंजन, पिता-स्व० विजय नारायण सिंह, पता - 31, शक्ति निवास, पश्चिमी गाँधी मैदान, पोस्ट- जहानाबाद, थाना- जहानाबाद, जिला-जहानाबाद, बिहार सत्यनिष्ठ होकर निम्नलिखित बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं आदित्य श्री इन्जीकांस प्राइवेट लि० का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ।
2. यह कि हमारी कम्पनी द्वारा MMGSY योजना अंतर्गत एंफोरानामा संख्या 54/SBD/MMGSY/2019-2020 विजयख से किंजर कुर्था पथ में कार्य कराया जा रहा है ।
3. यह कि उक्त योजना में हमारे फर्म द्वारा 31-03-2021 तक समयवृद्धि की मांग किया जा रहा है ।
4. यह कि हमारे फर्म द्वारा समयवृद्धि मिलने के उपरांत भविष्य में मूल्य वृद्धि व अन्य कोई दावा नहीं किया जायगा ।

उपरोक्त शपथपत्र में लिखी सारी बातें हमारी जानकारी में सही एवं सत्य है ।

M/s Aditya Shree Engineers Pvt. Ltd.

Managing Director
शपथकर्ता

25.1.2021

25/01/2021
NOTARY
JAHANABAD

NOTARY
JAHANABAD

अतिरिक्त प्रमाण के बिना
The Notary Public, Jahanabad