



Ref.....

Date... 2.7.21

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता

गांधीनagar कार्य विभाग

कार्य प्रमोडल, अरवल

विषय :- MMGSY योजना के अन्तर्गत मईनकिगहा
से समनपुर पथ में समय-वृद्धि के संबंध में,

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि

उक्त पथ का निर्माण कार्य Level Hindrance, वा.
एवं कोविड-19 के संक्रमण के कारण समय से पूर्ण
नहीं हो सका।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त पथ के
निर्माण कार्य हेतु 31/03/2021 तक का समय-वृद्धि
दिया जाय। इसके लिए श्रीमान का सहा आभारी रहेंगे।

विश्वासमय

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

देवेंद्र कुमार मिश्रा
Managing Director

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of contractor :- *Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.*
2. Name of work :- *Construction of Road from Mardanbighe to Samanpura*
(Head of Expenditure)
3. Agreement Number:- *67/SBD/MMGSY/2019-2020*
4. Agreement Value :- *1,67,22,769-00*
5. Date of Commencement of Work :- *13-01-2020*
6. Date of Completion Stipulated in The Agreement :- *12-01-2021*
7. Period for Which Extension Has Been Given Previously :- *NO*
8. Work Done in % :-
9. Period For Which Extension Now Applied for :- *31-03-2021*
10. Reason For Extension of Time :- *Local Hinderence, Flood, Covid-19*
11. Recommendation By J.E :- *Recommended for Time extention* *AMG*
23/12/20
12. Whether Programme of Work Approved :-
13. Whether Fund Available :-
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Year Included in the Current
Work Programme or not :-
15. Recommendation by S.D.O *Due to local hinderance work has witheld*
so time extention may be given *AMG*
23/12/20
16. Recommendation by Executive Eng :- *23-12-2020*
17. Recommendation by S.E :-

WORK PROGRAMME

Name of Road :- MARDANBIGHA to SAMANPUR PATH.

JANUARY'21'	Earthwork, CD work & GSB
FEBRUARY'21'	G.S.B,GR-III & Pri mixing
MARCH'21'	Road furniture, & Rest work

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

Ranjan → Ranjan.
Managing Director

Signature of contractor



शपथ पत्र

मैं रणजीत रंजन, पिता-स्व० विजय नारायण सिंह, पता - 31, शक्ति निवास, पश्चिमी गाँधी मैदान, पोस्ट- जहानाबाद, थाना- जहानाबाद, जिला-जहानाबाद, बिहार सत्यनिष्ठ होकर निम्नलिखित बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मैं आदित्य श्री इन्जीकांस प्राइवेट लि० का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ।
2. यह की हमारी कम्पनी द्वारा MMGSY योजना अंतर्गत एकरारनामा संख्या 67/SBD/MMGSY/2019-2020 मर्दनविगहा से समनपुर पथ में कार्य कराया जा रहा है ।
3. यह कि उक्त योजना में हमारे फर्म द्वारा 31-03-2021 तक समयवृद्धि की मांग किया जा रहा है ।
4. यह कि हमारे फर्म द्वारा समयवृद्धि मिलने के उपरांत भविष्य में मूल्य वृद्धि व अन्य कोई दावा नहीं किया जायगा ।

उपरोक्त शपथपत्र में लिखी सारी बातें हमारी जानकारी में सही एवं सत्य हैं ।

M/s Ananya Shree Engineers Pvt. Ltd.

Ranjit Ranjan
Managing Director
शपथकर्ता

25.1.2021

NOTARY
JAHANABAD

authorised by the Govt of
The Notaries, VTL No. 125

10.12.2020
25 JAN 2021
M. P. 12. 31.01.21

