



Ref.....Q.....

Date 9.7.2021

श्रीवा भू,
कार्यपालक अभियन्ता
शास्त्रीय कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, अखिल

विषय:- MMDSY योजना अन्तर्गत व्याहनप पथ से सुरुजमल
विजहा पथ से समय वृद्धि के संबंध में,

8/27/2021

श्रीवा भू
कार्यपालक अभियन्ता

महोदय,
उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि 6 वीं
hinderence, वाह रणों कोविड-19 संक्रमण के कारण
उक्त पथ का निर्माण कार्य समय से पूर्ण नहीं हो सका।
अतः प्रीमान से अनुरोध है कि उक्त पथ के
निर्माण कार्य हेतु 31/03/2021 तक का समय वृद्धि दिया
जाय। इसके लिए प्रीमान का सदा आभारी रहेंगे।

विश्वासमय

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.


Managing Director

APPLICATION FOR EXTENTION OF TIME

1. Name of contractor :- Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.
2. Name of work :- Construction of Road from Dharnai Path to Sarajmal Bigha
(Head of Expenditure)
3. Agreement Number :- SS/SBD/MMG57/2017-2020
4. Agreement Value :- 1,18,50,719 = 00
5. Date of Commencement of Work :- 27-08-2017
6. Date of Completion Stipulated in The Agreement :- 26-08-2020
7. Period for Which Extension Has Been Given Previously :- No.
8. Work Done in % :-
9. Period For Which Extension Now Applied for :- 31-03-2021
10. Reason For Extension of Time :- Local hindrance, Flood, Covid-19
11. Recommendation By J.E :- recommended to time extension 23/12/20
12. Whether Programme of Work Approved :-
13. Whether Fund Available :-
14. If Spill Over From Previous Financial Year Whether Year Included in the Current
Work Programme or not :-
15. Recommendation by S.D.O due to local hindrance work has held up so
time extension may be given 23/12/20
A.E.
16. Recommendation by Executive Eng :- 23.12.2020
17. Recommendation by S.E :-

WORK PROGRAMME

Name of Road :- DHARNAI PATH to SURAJMALBIGHA.

JANUARY'21'	Earthwork, CD work & GSB
FEBRUARY'21'	G.S.B,GR-III & Pri mixing
MARCH'21'	Road furniture, & Rest work

M/s Aditya Shree Engicons Pvt. Ltd.

Ranjit - A Ranjan

Managing Director

Signature of contractor



शपथ पत्र

मैं रणजीत रंजन, पिता-स्व० विजय नारायण सिंह, पता - 31, शक्ति निवास, पश्चिमी गाँधी मैदान, पोस्ट- जहानाबाद, थाना- जहानाबाद, जिला-जहानाबाद, बिहार सत्यनिष्ठ होकर निम्नलिखित बयान करता हूँ कि :-


1. यह कि मैं आदित्य श्री इन्जीकांस प्राइवेट लि० का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ।
2. यह कि हमारी कम्पनी द्वारा MMGSY योजना अंतर्गत एकरारनामा संख्या 55/SBD/MMGS Y/2019-2020 धारनाइ पथ से सूरजमलविहारा में कार्य कराया जा रहा है ।
3. यह कि उक्त योजना में हमारे फर्म द्वारा 31-03-2021 तक समयवृद्धि की मांग किया जा रहा है ।
4. यह कि हमारे फर्म द्वारा समयवृद्धि मिलने के उपरांत भविष्य में मूल्य वृद्धि व अन्य कोई दावा नहीं किया जायगा ।

उपरोक्त शपथपत्र मैं लिखी सारी बातें हमारी जानकारी में सही एवं सत्य है ।

M/s Aditya Srince Engicons Pvt. Ltd.

Managing Director
शपथकर्ता

25.1.2021



25/01/2021
NOTARY
JEHANABAD

Authorised by the Government of Bihar
The Notaries, Bihar, VIU No. 25