

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा (नालन्दा।)

[Email Id-ee.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या ...26/12/2020

हिलसा, दिनांक 26/12/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हिलसा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

विषय:-

शीर्ष NABARD योजना अन्तर्गत सुहावनपुर सुती पासवान टोला से नहरपर सम्पर्क पथ का समय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष NABARD योजना अन्तर्गत सुहावनपुर सुती पासवान टोला से नहरपर सम्पर्क पथ का सम्वेदक मेसर्स आई0पी0एस0 नारायण कंस्ट्रक्शन है। इस पथ का एकरानामा सं0-SBD-26/2019-20 एवं एकरारनामा की राशि रू0-18676398.00 (एक करोड छियासी लाख छिहत्तर हजार तीन सौ अनठान्चे) रू0 मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि-04.07.2019 एवं समाप्ति की तिथि-03.07.2020 है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका।

संवेदक द्वारा दिनांक-31.03.2021 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु समय वृद्धि की मांग की गयी है। कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण ग्रामीणों द्वारा विवाद, असमय बारिस होना एवं लॉकडाउन् बताया गया है। कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, इसलामपुर के द्वारा दिनांक-31.03.2021 तक समय वृद्धि की अनुशंसा की गई है। ज्ञातव्य हो कि इस पथ में ATR से संबंधित कोई भी मामला लम्बित नहीं है।

इस कार्य से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसित मूल आवेदन को दिनांक-31.03.2021 तक की समय वृद्धि हेतु अनुशंसा के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है। साथ में शपथ पत्र, पथ के फोटो ग्राफ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हिलसा।

26/12/2020

M/S I.P.S NARAYAN CONSTRUCTION

Government Construction & Order Supliar Machinery

MOH. KAUTILYA NAGAR, HILSA

Ref..... Reg. No. Date: 29.06.2020

से 91 नं. -

कार्यपालक अधिकारी
आजीवन काम विभाग
कार्यपालक विभाग (नामग)

विषय: - समय वृद्धि के लिए प्रार्थना -
संबंध: - आजीवन विभाग द्वारा जारी पाहवार लेमा से नए 4C
समय के पत्र (Tender id NO - 77855) NABAR

"महोदय"

प्रार्थना विभाग के लिए प्रार्थना में आजीवन विभाग
कलम है कि लकीन विभाग एवं कोविड-19 के कारण
आजीवन विभाग एवं 04/07/2019 के एडवार्समेंट के
कारण की वजह से काम नहीं हुआ। इससे पहले
कारण इतिहास में आजीवन विभाग द्वारा
जारी की गई प्रार्थना का काम जोर में आजीवन
विभाग द्वारा जारी प्रार्थना के कारण जारी हुआ है।
कारण जारी जारी प्रार्थना एवं P.C.C. नया आजीवन के
कारण जारी जारी प्रार्थना के कारण जारी प्रार्थना
समय वृद्धि दिया जाय। निवेदन है कि आजीवन
आजीवन जारी जारी प्रार्थना के कारण जारी प्रार्थना
कारण जारी प्रार्थना के कारण जारी प्रार्थना

आजीवन जारी

आजीवन जारी 29/06/2020

1. प्रार्थना - time extension form (1)
2. आजीवन जारी प्रार्थना (4)
3. एडवार्समेंट जारी प्रार्थना (1)
4. एडवार्समेंट जारी प्रार्थना (1)

FORM OF APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME

Construction & Five years Maintenance of Road from Gram

- (1) Name of work :- Suhawan pur Suti Paswan toka to Nahar Pur Sampark R
- (2) Name of Contractor :- M/s - I.P.S. Narayan Const.
- (3) No. of agreement order:- SBD-26/2019-20
- (4) Date of commencement of work :- 04/07/2019
- (5) Contractor's date of completion of work :- 03/07/2020
- (6) Date of Actual Completion:-
- (7) Date of hindrance :-
- (8) Provision extension date :- 31/03/2024
- (9) Further extension of time rewarded:-
- (10) Reference of contractor's application if any :-
- (11) If any defects have been found the work date :- NO
- (12) Region :-
- (13) Proportion of work date up to completion of time :-
- (14) Proportion of up date work done :- 70%
- (15) Recommendation of J.E. :- कोविड-19 संक्रमण एवं ग्रामीणों द्वारा स्थल विवाद अलग-अलग
- (16) Recommendation of A.E. :- कारिग के समझे मार्ग समझ पर धर्मा की है सखा।
अतः इस कार्य के लिए समय दृष्टि 31/03/2024 तक की जा चुकी है।
- (17) Final order or recommendation of the E.E.:-

29.06.2020
Signature of Contractor

29.06.2020
Signature of
Executive Engineer



35
29/10/20

B.A.H.

BAR ASSOCIATION, HILSA (NALANDA)

D

शपथ-पत्र Affidavit

UMESH KUMAR SHAHI
Notary, Hilsa (Nalanda)

certified
who has been identified by Sri...
Advocate has affirmed on S.A. before m...
he facts stated in the Affidavit

W. Shrivastava
NOTARY
Hilsa (Nalanda)
authorised u/s 8(1)(f)
Notary A

समक्ष,

लेख्य प्रमाणक हिलसा (नालन्दा)

शपथ-पत्र

मैं मे0 आई0पी0एस0 नारायण कंस्ट्रक्शन का प्रोपराईटर रणधीर कुमार, साकिन- कौटिल्या नगर हिलसा, जिला- नालन्दा, धर्म- हिन्दु, राष्ट्रीयता- भारतीय निम्नलिखित तथ्यों की घोषणा करता हूँ।

1. यह कि मैं ग्रामीण कार्य विभाग का संवेदक हूँ।
 2. यह कि मैं **NAWARD** के अंतर्गत एककरनाम संख्या - **SBD - 26/209-20** कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल हिलसा, नालन्दा के द्वारा एग्रीमेन्ट की राशि - 1,86,76,398 रु0 राशि का ग्राम सुहावनपुर सुती पासवान टोला से नहरपर सम्पर्क पथ निर्माण कार्य किया जा रहा है।
 3. यह कि ग्रामीणों के द्वारा विवाद के वजह से करीब छः माह कार्य बाधित रहा।
 4. यह कि एकरारनामा करते ही बरसात आ गई जिस कारण 5 माह एवं किसान के फसल के कारण भी करीब दो माह कार्य मिटी का नहीं हो सका।
- यह कि कोविड - 19 महामारी के कारण भी करीब 2 माह कार्य बंद ही रहा है।
- यह कि समय वृद्धि के पश्चात् भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा।
- यह कि मैं इस पथ को कार्य समाप्त करने के लिए समय वृद्धि की आवश्यकता है।

मैं रणधीर कुमार पुनः स्वयं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र में वर्णित सारी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतः सही एवं दुरुस्त है। इसे पढ़कर वो पढ़वाकर सुन वो समझ लिया और सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

2034

I identify the Signature...
of deponent...
Who has put his/her signature/
or L.T.I. in my presence.

Advocate

29/10/2020



Latitude: 25.076492

Longitude: 85.288483

Elevation: 81.02 m

Accuracy: 3.0 m

Time: 29-08-2020 14:15

Note: suhaban pur sudhi paswantola



